



IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA UZ II.PRIVREMENU SITUACIJU

PODACI O GRAĐEVINI	
GRAĐEVINA:	IZGRADNJA SERVISNE CESTE ISTOČNO OD DRŽAVNE CESTE DC2 (ISTOČNA OBILAZNICA GRADA VARAŽDINA) U GOSPODARSKOJ ZONI BREZJE
LOKACIJA:	k.č.br. 10301/4, 10301/2, 10354/3, 10306/1, 10306/13, 10308/2, 10306/5, 10310/4, 10310/5, 10307/2, 10307/3, 10312/2, 10312/11, 10312/13, 10312/14, 10315/6, 10315/3, 10312/16, 10315/4, 10316/4, 10317/3, 10315/5, 10312/1, 10318/8, 10317/4, 10317/6, 10316/5, 10315/11, 10315/7, 10315/1, 10312/17, 10310/8, 10308/10, 10306/14, k.o. Varaždin
INVESTITOR:	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, OIB: 13269011531
BR. PROJEKTA:	219/16
GRAĐEVINSKA DOZVOLA:	Građevinska dozvola: Klasa: UP/I-361-03/16-01/000094, urbroj: 2186/01-08-01/4-17-0004; Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole: Klasa: UP/I-361-03/17-01/000077, urbroj: 216/01-08-01/4-17-0004
NADZORNI INŽENJER	
NADZORNI INŽENJER:	Mario Herak, struč.spec.ing.aedif., ovlaštenje broj G6179 STUDIO NEXAR d.o.o. Br.imenovanja: RNI-459-1/2021-MH
UGOVOR O NADZORU:	Ugovor o usluzi građevinskog nadzora nad izvođenjem radova za GRUPU 1. – Izgradnja prometnica i sustava odvodnje predmeta nabave Izgradnja prometnica i sustava odvodnje i uređenje zelenih površina u Gospodarskoj zoni Brezje (20. svibnja 2021.)
IZVOĐAČ RADOVA	
NADZIRANI RADOVI (PROJEKT):	GLAVNI PROJEKT, ZOP: 219/1 izrađenog od strane tvrtke Labos d.o.o., Projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ., G 3442



	Direktor: Zvonimir Bajsić LABOS d.o.o. Pavlinska 5, 42000 Varaždin
GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA:	NISKOGRADNJA HUĐEK, Stjepana Radića 30/T, Majerje, 42206 Petrijanec OIB: 07408330248 koju zastupa vlasnik Tomica Huđek Ugovor o izgradnji prometnica i sustava odvodnje GRUPA 1 Klasa: 406-01/20-01/24; urbroj: 2186/01-05/17-21-27 od 17.svibnja 2021.g.
OVLAŠTENI VODITELJ GRAĐENJA:	Mario Srebačić, dipl.ing.geot. GIG 146

U periodu od 01.-31.07.2021.g. izvedeni su sljedeći radovi:

- Južna prometnica
 - Uklanjanje grmlja
 - Iskop humusa
 - Široki iskop
 - Uređenje temeljnog tla
 - Izrada kamenog nasipa
- Pješačko biciklistička staza
 - Kameni nasip

Radovi se izvode u skladu s Ugovorom i ugovornim troškovnikom. Za izvedene radove vršena je redovita kontrola od strane stručnog nadzora što je evidentirano u građevinskom dnevniku.

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova sukladno ugovornom troškovniku iznosi 797.091,00 kn + PDV.

Postotak kumulativno izvedenih radova u odnosu na ugovorenu vrijednost iznosi **7,67%**.

Prilog:

- fotodokumentacija

Ivanec, 16.08.2021.

Nadzorni inženjer:
Mario Herak, struč.spec.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 6179



Slika 1 Dobava cijevi na gradilište



Slika 2 Izrada nasipa južne prometnice



Slika 3 Skidanje humusa