



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

Gradonačelnik

KLASA: 400-03/26-01/3
URBROJ: 2186-1-04-02/5-26-7
Varaždin, 21. svibnja 2026. godine

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Primljeno: | 22-05-2026 | |
| Klasifikacijska oznaka | Org. jed. | |
| Urudžbeni broj | Pril. | Vrij. |
| | | |

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeno Izvješće o izvršenju Programa razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: dr.sc. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, MIROSLAV MARKOVIĆ, mag.inf., zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i MARTINA CESAR-KELEMEN, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Prilog: Izvješće o izvršenju Programa,
Prijedlog zaključka.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-03/26-01/3

URBROJ: 2186-1-04-02/5-26-6

Varaždin, 21. svibnja 2026. godine

PRIJEDLOG

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na __. sjednici održanoj dana _____ 2026. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Lovro Lukavečki, mag. pol.

DOSTAVITI:

1. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr. sc. Neven Bosilj,
2. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina,
3. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
4. Pismohrana.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst 13/22 i 10/23), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2025. godinu

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2025. godine izvršen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25), kako slijedi:

1. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina i Proračunom, u 2025. godini planirana su sredstava u ukupnom iznosu od 1.950.139,00 EUR, od čega:

- 1.069.800,00 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa,
- 30.000,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade,
- 378.712,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 429.622,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 42.005,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

A/ GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1. Otvaranje nove ul. u Brezju – produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)

Proračunom za 2025. godinu planirano je 206.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja. Izgradnja prometnica je zbog promjene prioriteta odgođena.

1.2. Izgradnja nove ulice s rekonstrukcijom raskrižja - spoj Optujske i Hallerove ulice - (I i II faza)

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 5.000,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 15.592,50 EUR, te izvršenje iznosi 311,85%. Prekoračenje planiranih sredstava rezultat je većeg opsega izvršenih radova u izvještajnom razdoblju u odnosu na prvotno planirana sredstva.

1.3. Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje

Proračunom za 2025. godinu planirano je 26.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja. Izgradnja prometnica je zbog promjene prioriteta odgođena.

1.4. Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića

Za izgradnju nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića, u Varaždinu, proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa TD COLAS HRVATSKA d.d. Ugovoreno je vršenje usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Izvršena je prijava početka radova 22.07.2024. godine. Uvođenje u posao – 01.08.2024. godine. Rok izvođenja radova: max. 6 mjeseci od dana uvođenja u posao, te je planirano da radovi budu završeni do kraja 2024. godine. Grad Varaždin, kao investitor u projektu „Izvođenje radova na izgradnji nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića u Varaždinu“, Izvoditelj: COLAS HRVATSKA d.d., Ugovor, KLASA: 406-01/24-01/7, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-20, od 17.07.2024. godine, zaprimio je dana 14.01.2025. zahtjev izvoditelja COLAS HRVATSKA d.d. za produljenje roka izvođenje radova zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u mjesecu rujnu i početkom listopada 2024. godine, zbog izgubljenog vremena za projektno usklađenje izvođenja priključaka vodovoda i kanalizacije, kao i naknadno predviđenih i izvedenih radova na izgradnji plinske mreže sa priključcima, što je i odobreno. Rok za izvođenje radova je pomaknut na 12.04.2025. godine, te su radovi u predviđenom roku i dovršeni. Obavljen je tehnički pregled, te je izdana uporabna dozvola.

U izvještajnom razdoblju plaćeni su radovi na izgradnji prometnice u vrijednosti od 100.555,17 EUR, kao i radovi na obavljanju stručnog nadzora i koordinacije zaštite na radu pri izgradnji nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića u vrijednosti od 7.500,00 EUR, što čini izvršenje od 89,67%.

1.5. Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 40.000,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 3.750,00 EUR za izradu elaborata, te izvršenje iznosi 9,38%.

1.6. Izgradnja ulica u Hrašćici - Ul. Janka Peharde, Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Plantaka, Ul. Darka Tomića i Ul. Mirka Stričaka

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 32.938,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 32.937,50 EUR za izradu Glavnog projekta, te izvršenje iznosi 100%.

1.7. Izgradnja odvojka Ulice Braće Radić u Gojancu

Za izgradnju Odvojka Ulice braće Radić, u Gojancu, proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa TD NISKOGRADNJA HUĐEK, OBRT ZA NISKOGRADNJU, vl. TOMICA HUĐEK. Ugovoreno je vršenje usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Izvršena je prijava početka radova 21.08.2025. godine. Uvođenje u posao – 21.08.2025. godine. Rok izvođenja radova: max. 3 mjeseca od dana uvođenja u posao, te je planirano da radovi budu završeni do kraja 21.11.2025. godine. Grad Varaždin, kao investitor u projektu „Izvođenje radova na izgradnji odvojka Ulice braće Radić, u Gojancu“, Izvoditelj: NISKOGRADNJA HUĐEK, OBRT ZA

NISKOGRADNJU, vl. TOMICA HUĐEK., Ugovor, KLASA: 406-01/25-01/9, URBROJ: 2186-1-05-01/2-25-11, od 07.08.2025. godine, zaprimio je dana 17.11.2025. zahtjev izvoditelja NISKOGRADNJA HUĐEK, OBRT ZA NISKOGRADNJU, vl. TOMICA HUĐEK, za produljenje roka izvođenje radova zbog loših vremenskih uvjeta, nemogućnosti izvođenja radova zbog izvođenja elektroenergetskih instalacija, kao i nemogućnosti izvođenja radova zbog izvođenja plinske instalacije, što je i odobreno. Rok za izvođenje radova je pomaknut na 12.12.2025. godine, radovi u predviđenom roku i dovršeni, te je cesta je puštena u promet. Primopredaja radova je izvršena 31.12.2025. godine.

U sklopu radova na rekonstrukciji raskrižja, izvedeni su i radovi na izgradnji vodovoda, kanalizacije, plinske mreže, elektroenergetke mreže, javne rasvjete i EKI. Tehnički pregled će se obaviti nakon što se pripremi potrebna dokumentacija.

U izvještajnom razdoblju obračunati su navedeni radovi na izgradnji odvojka Ulice braće Radić, u Gojancu, u vrijednosti od 247.996,58 EUR. Od čega se dio u iznosu od 53.585,65 EUR odnosi na izgradnju javne rasvjete.

U izvještajnom razdoblju plaćeni su i radovi na obavljanju stručnog nadzora i koordinacije zaštite na radu pri izgradnji odvojka Ulice braće Radić, u Gojancu, u vrijednosti od 5.499,89 EUR, od čega se dio u iznosu od 1.579,99 EUR odnosi na javnu rasvjetu. Izvršenje na ovom dijelu projekta u 2025. godini iznosi 77,32%.

1.8. Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wisserta

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 40.000,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 12.218,75 EUR za izradu Idejnog projekta, te izvršenje iznosi 30,55%.

1.9. Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 16.438,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 16.437,50 EUR za izradu Glavnog projekta, te izvršenje iznosi 100%.

1.10. Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 16.250,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 15.125,00 EUR za izradu Glavnog projekta, te izvršenje iznosi 93,08%.

1.11. Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (vatrogasni centar)

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 31.863,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 31.862,50 EUR za izradu projektne dokumentacije, te izvršenje iznosi 100%.

1.12. Izgradnja pristupne ceste do pretovarne stanice Poljana Biškupečka

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 5.250,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 5.250,00 EUR za izradu Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, te izvršenje iznosi 100%.

**B/ GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

1.13. Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)

Proračunom za 2025. godinu planirano je 5.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja. Izgradnja prometnica je zbog promjene prioriteta u 2025. godini odgođena.

1.14. Produžetak Ulice Ivana Lalanguea

Za izgradnju Produžetka Ulice Ivana Lalanguea, u Varaždinu, proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa TD NISKOGRADNJA HUĐEK, OBRT ZA NISKOGRADNJU, vl. TOMICA HUĐEK. Ugovoreno je vršenje usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Izvršena je prijava početka radova 30.06.2025. godine. Uvođenje u posao – 21.08.2025. godine. Rok izvođenja radova: max. 2 mjeseca od dana uvođenja u posao, te je planirano da radovi budu završeni do kraja 21.10.2025. godine. Grad Varaždin, kao investitor u projektu „Izgradnja i rekonstrukcija prometnica na području Grada Varaždina – izgradnja produžetka Ulice Ivana Lalanguea, u Varaždinu“, Izvoditelj: NISKOGRADNJA HUĐEK, OBRT ZA NISKOGRADNJU, vl. TOMICA HUĐEK., Ugovor, KLASA: 406-01/25-01/13, URBROJ: 2186-1-05-01/2-25-6, od 07.08.2025. godine, zaprimio je dana 09.10.2025. zahtjev izvoditelja NISKOGRADNJA HUĐEK, OBRT ZA NISKOGRADNJU, vl. TOMICA HUĐEK, za produljenje roka izvođenje radova zbog kasnog dogovora za izvođenje plinskih instalacija, nepredviđenih radova na priključcima instalacija, kao i loših vremenskih uvjeta, što je i odobreno. Rok za izvođenje radova je pomaknut na 12.12.2025. godine, u vezi čega je, dana 01.12.2025. godine, sklopljen 2. dodatak ugovoru. Uvidom na gradilištu, utvrđeno je da izvoditelj u ugovorenom roku nije izvršio sve poslove predviđene ugovornim troškovnikom, te da se ne predlaže raskid ugovora, već naplata ugovorne kazne od 1 % (jedan promil) za svaki dan zakašnjenja u odnosu na ukupno ugovorenu vrijednost ugovora, počevši od 13.12.2025. godine. Dana 23.12.2025. završeni su svi ugovoreni radovi i cesta je puštena u promet. Primopredaja radova je izvršena 29.12.2025. godine. Utvrđeno je da je izvođač sa dovršetkom radova zakasnio 11 dana. U sklopu radova na rekonstrukciji raskrižja, izvedeni su i radovi na izgradnji vodovoda, kanalizacije, plinske mreže, javne rasvjete i EKI. Tehnički pregled će se obaviti nakon što se pripremi potrebna dokumentacija.

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na izgradnji Produžetka Ulice Ivana Lalanguea, u Varaždinu, u vrijednosti od 177.775,07 EUR, ali je navedena vrijednost umanjena za iznos ugovorne kazne od 2.533,60 EUR, te ukupno isplaćena vrijednost izvedenih radova iznosi 175.241,47 EUR. Od čega se dio u iznosu od 26.785,50 EUR odnosi na izgradnju javne rasvjete.

U izvještajnom razdoblju plaćeni su i radovi na obavljanju stručnog nadzora i koordinacije zaštite na radu pri izgradnji produžetka Ulice Ivana Lalanguea, u Varaždinu, u vrijednosti od 16.062,50 EUR, od čega se dio u iznosu od 3.212,50 EUR odnosi na javnu rasvjetu. Izvršenje na ovom dijelu projekta u 2025. godini iznosi 73,21%.

1.15. Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji

Za izgradnju Otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji, u Varaždinu, proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa TD HUDEK-TRGOTRANS d.o.o. Ugovoreno je vršenje usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Izvršena je prijava početka radova 08.07.2025. godine. Uvođenje u posao – 17.07.2025. godine. Rok izvođenja radova: max. 3 mjeseca od dana uvođenja u posao, te je planirano da radovi budu završeni do kraja 17.10.2025. godine. Grad Varaždin, kao investitor u projektu „Izvođenje radova na izgradnji otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj ulici, u Varaždinu“, Izvoditelj: HUDEK-TRGOTRANS d.o.o., Ugovor, KLASA: 406-01/25-01/7, URBROJ: 2186-1-05-01/2-25-19, od 16.06.2024. godine, zaprimio je dopis nadzornog inženjera, g. Bojana Gorskog, dipl.ing.građ., kojim smo obaviješteni da izvoditelj u ugovorenom roku nije izvršio sve poslove predviđene ugovornim troškovnikom, te da se ne predlaže raskid ugovora, već naplata ugovorne kazne od 1 % (jedan promil) za svaki dan zakašnjenja u odnosu na ukupno ugovorenu vrijednost ugovora, počevši od 18.10.2025. godine. Obzirom na navedeno, sklopljen je 1. dodatak ugovora za izvođenje radova na izgradnji otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj ulici, u Varaždinu, kojim je definiran novi rok za izvođenje radova – 30.11.2025. godine. Dana 29.11.2025. završeni su svi ugovoreni radovi i cesta je puštena u promet. Primopredaja radova je izvršena 31.12.2025. godine. Utvrđeno je da je izvođač sa dovršetkom radova zakasnio 43 dana.

U sklopu radova na rekonstrukciji raskrižja, izvedeni su i radovi na uređenju oborinske odvodnje, kao i radovi na dogradnji javne rasvjete. Tehnički pregled će se obaviti nakon što se pripremi potrebna dokumentacija.

U izvještajnom razdoblju obračunati su radovi na izgradnji otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj ulici, u Varaždinu, u vrijednosti od 119.746,86 EUR, ali je navedena vrijednost umanjena za iznos ugovorne kazne od 5.149,79 EUR, te ukupno isplaćena vrijednost izvedenih radova iznosi 114.597,04 EUR. Od čega se dio u iznosu od 47.168,75 EUR odnosi na izgradnju javne rasvjete.

U izvještajnom razdoblju plaćeni su i radovi na obavljanju stručnog nadzora i koordinacije zaštite na radu pri izgradnji otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj ulici, u Varaždinu, u vrijednosti od 10.812,50 EUR, od čega se dio u iznosu od 1.000,00 EUR odnosi na javnu rasvjetu. Izvršenje na ovom dijelu projekta u 2025. godini iznosi 63,57%.

C/ POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

1.16. Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice - rotor

Proračunom za 2025. godinu planirano je 50.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja. Izgradnja prometnica je zbog promjene prioriteta u 2025. godini odgođena.

1.17. Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - rotor

Za rekonstrukciju raskrižja Anina ulica – Prešernova ulica, u Varaždinu, proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa TD COLAS HRVATSKA d.d. Ugovoreno je vršenje usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Izvršena je prijava početka radova 24.06.2025. godine. Uvođenje u posao – 25.06.2025. godine. Rok izvođenja radova: max. 5 mjeseci od dana uvođenja u posao, te je planirano da radovi budu završeni do kraja 25.11.2025. godine. Radovi su dovršeni 20.11.2025.

godine, sukladno ugovornom roku. U sklopu radova na rekonstrukciji raskrižja, izvedeni su i radovi na rekonstrukciji vodovoda, kanalizacije, plinske mreže, javne rasvjete i EKI. Tehnički pregled će se obaviti nakon što se pripremi potrebna dokumentacija.

U izvještajnom razdoblju plaćeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja u vrijednosti od 506.585,43 EUR, od čega se dio u iznosu od 46.813,79 EUR odnosi na izgradnju javne rasvjete. Izvršeni su i plaćeni radovi na izgradnji vodovodnog priključka za navodnjavanje, u vrijednosti od 2.177,21 EUR.

Radovi na obavljanju stručnog nadzora i koordinacije zaštite na radu pri rekonstrukciji raskrižja Anina ulica – Prešernova ulica su izvršeni u vrijednosti od 18.900,00 EUR, od čega se dio u iznosu od 3.000,00 EUR odnosi na javnu rasvjetu. Izvršenje na ovom dijelu projekta u 2025. godini iznosi 67,88%.

1.18. Uređenje Hallerove aleje - Shared space

Proračunom za 2025. godinu planirano je 40.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja. Izgradnja prometnica je zbog promjene prioriteta u 2025. godini odgođena.

SVEUKUPNO na projektu – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, u 2025. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 1.163.638,88 EUR, tako da u odnosu na Programom i Proračunom planirana sredstva u iznosu od 1.950.139,00 EUR, izvršenje Proračuna/Programu iznosi 59,67%.

Rekapitulacija izvršenja:

| IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|---|--|--------------------------|------------|-------------|
| | | Planirano | Izvršeno | % izvršenja |
| Rashodi: | | | | |
| A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | | | | |
| 1. | Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove) | 206.500,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja -spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza) | 5.000,00 | 15.592,50 | 311,85 |
| 3. | Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje | 26.500,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića | 120.500,00 | 108.055,17 | 89,67 |
| 5. | Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2 | 40.000,00 | 3.750,00 | 9,38 |
| 6. | Izgradnja ulica u Hrašćici - Ul. Janka Peharde, Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Plantaka, Ul. Darka Tomića i Ul. Mirka Stričaka | 32.938,00 | 32.937,50 | 100 |
| 7. | Izgradnja odvojka Ulice Braće Radić u Gojancu | 256.500,00 | 198.330,96 | 77,32 |
| 8. | Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wisserta | 40.000,00 | 12.218,75 | 30,55 |
| 9. | Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga | 16.438,00 | 16.437,50 | 100 |
| 10. | Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu | 16.250,00 | 15.125,00 | 93,08 |
| 11. | Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (vatrogasni centar) | 31.863,00 | 31.862,50 | 100 |
| 12. | Izgradnja pristupne ceste do pretovarne stanice Poljana Biškupečka | 5.250,00 | 5.250,00 | 100 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | | | |
| 13. | Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35) | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 14. | Produžetak Ulice Ivana Lalanguea | 223.800,00 | 163.839,58 | 73,21 |
| 15. | Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji | 129.600,00 | 82.390,58 | 63,57 |
| | | | | |
| | C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | | | |
| 16. | Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 17. | Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR | 704.000,00 | 477.848,84 | 67,88 |
| 18. | Uređenje Hallerove aleje - Shared space | 40.000,00 | 0,00 | 0 |
| | UKUPNO – rashodi: | 1.950.139,00 | 1.163.638,88 | 59,67 |
| | Prihodi: | | | |
| - | sredstva komunalnog doprinosa | 1.069.800,00 | 561.435,13 | 52,48 |
| - | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 429.622,00 | 344.494,52 | 80,19 |
| - | opći prihodi i primici proračuna | 378.712,00 | 225.896,00 | 56,65 |
| - | sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte | 42.005,00 | 1.813,23 | 4,32 |
| - | prihodi od komunalne naknade | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| | UKUPNO – prihodi: | 1.950.139,00 | 1.163.638,88 | 59,67 |

2. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2025. godini Proračunom su planirana sredstava u ukupnom iznosu od 239.820,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa 62.520,00 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 89.645,00 EUR,
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 67.000,00 EUR
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte 20.655,00 EUR,

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 183.146,18 EUR, tako da izvršenje iznosi 76,37%, a obavljene su sljedeći radovi:

A/ GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.1. Izgradnja javne rasvjete – Ulica Ivana Lalanguea

Indeks izvršenja je 90,08%. Projektna dokumentacija je napravljena i dobivena građevinska dozvola. Tijekom 2025. godine izvedeni su radovi na rekonstrukciji prometnice, a time i javne rasvjete.

2.2. Izgradnja javne rasvjete – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića

Za izgradnju nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića, u Varaždinu, proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa TD COLAS HRVATSKA d.d. Tijekom 2024. i 2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji prometnice, a time i javne rasvjete. Na programu izgradnje javne rasvjete nema izvršenja jer su svi radovi obavljene i plaćeni u sklopu izgradnje prometnice.

2.3. Izgradnja i.r. - odvojak Ulice braće Radić u Gojancu

Za izgradnju odvojka Ulice braće Radić u Gojancu, proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa Niskogradnjom Huđek, Petrijanec. Tijekom 2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji prometnice, a time i javne rasvjete. Indeks izvršenja u 2025. godini iznosi 145,17%

B/ GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.4. Izgradnja i.r. - Trg Petra Svačića

Za izgradnju javne rasvjete Trga Petra Svačića tijekom 2025. godine nije proveden postupak javne nabave, odnosno radovi nisu izvedeni. Stoga nema ni izvršenja u programu izgradnje javne rasvjete.

C/ POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2.5. Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Anine i Prešernove ulice – ROTOR

U 2024. godini izrađena je projektno tehnička dokumentacija te je ishoda građevinska dozvola. Tijekom 2025. godine izvedeni su radovi na rekonstrukciji prometnice, a time i javne rasvjete. Indeks izvršenja u 2025. godini iznosi 93,99%.

2.6. Rekonstrukcija i.r. - prometni otok za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji

Za izgradnju javne rasvjete prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji tijekom 2025. godine proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa HUDEK-TRGOTRANS d.d., Maruševac.

Tijekom 2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji prometnog otoka, a time i javne rasvjete.

Indeks izvršenja u 2025. godini iznosi 370,53%

SVEUKUPNO na projektu – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, u 2025. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 183.146,18 EUR, tako da u odnosu na Programom i Proračunom planirana sredstva u iznosu od 239.820,00 EUR, izvršenje Proračuna/Programata iznosi 76,37%.

Rekapitulacija izvršenja:

| IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------|-------------|
| | | Planirano | Izvršeno | % izvršenja |
| | Rashodi: | | | |
| | A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | | | |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguea | 33.300,00 | 29.998,00 | 90,08 |
| 2. | Izgradnja javne rasvjete – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića | 62.520,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 3. | Izgradnja j.r. - odvojak Ulice braće Radić u Gojancu | 38.000,00 | 55.165,64 | 145,17 |
| | | | | |
| | B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | | | |
| 4. | Izgradnja j.r. - Trg Petra Svačića | 40.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | |
| | C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | | | |
| 5. | Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Anine i Prešernove ulice - ROTOR | 53.000,00 | 49.813,79 | 93,99 |
| 6. | Rekonstrukcija j.r. - prometni otok za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji | 13.000,00 | 48.168,75 | 370,53 |
| | UKUPNO – rashodi: | 239.820,00 | 183.146,18 | 76,37 |
| | Prihodi: | | | |
| - | komunalni doprinos | 62.520,00 | 0,00 | 0 |
| - | opći prihodi i primici proračuna | 89.645,00 | 100.742,44 | 112,38 |
| - | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 67.000,00 | 61.748,74 | 92,16 |
| - | sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte | 20.655,00 | 20.655,00 | 100 |
| | UKUPNO – prihodi: | 239.820,00 | 183.146,18 | 76,37 |

3. IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2025. godini planirana su sredstva za izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju, hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja, uređenje novoproširenog dijela groblja, tehničku dokumentaciju za obnovu mrtvačnice i čuvarske kućice te za nabavu spremnika za otpad i uređenje prostora za postavu spremnika u ukupnom iznosu od 340.945,00 EUR, od čega: - iz prihoda od komunalnog doprinosa 222.690,00 EUR, prihoda od prodaje napuštenih grobnica u iznosu od 70.000,00 EUR, naknada za dodjelu grobnih mjesta u iznosu od 13.205,00 EUR te prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 35.050,00 EUR. Ukupno je izvršeno radova u iznosu od 329.421,63 EUR, te izvršenje u ovom dijelu programa iznosi 96,62 %.

Tijekom 2025. godine izvršeni su radovi na nastavku hortikulturnog uređenja novoproširenog dijela groblja u Varaždinu, koji su obuhvaćali sadnju novih tuja, forzicija i graba radi formiranja zelenih zidova u ogradi novog groblja, kao i uređenje terena te krčenje i uklanjanje dotrajalih i potencijalno opasnih stabala. Izvršeni radovi na uređenju 40. grobnog polja, kako bi se prema detaljnom planu uređenja za proširenje varaždinskog groblja, osigurala mjesta za buduće ukope. Radovi na uređenju 40. grobnog polja obuhvaćali su građevinske radove izgradnje glavnih i sporednih staza, odvodnju i drenažu te izradu hidrantske mreže. Izvršeni su radovi na izvođenju sustava navodnjavanja na groblja u Varaždin, na poljima na kojima nije bilo navodnjavanja te je izveden nastavak optimiziranog sustav za navodnjavanje, kako bi se utjecalo na stanje tuja i općenito na stanje zelenila na groblju. Također, nabavljeni su novi spremnici za otpad (spremnici za lampaše, biootpad, ostali otpad te spremnici za elektronički otpad i otpadne baterije), a izvršeno je i uređenje prostora za postavu spremnika, koji su uključivali sanaciju prostora, izradu armiranih podloga od pranog kulira, zamjenu pipa za vodu te sanaciju odvodnih šahtova, kako bi se stvorio čist, uredan i lako dostupan prostor koji će odražavati poštovanje prema prirodi, povijesti i posjetiteljima. Tijekom 2025. godine izrađena je i tehnička dokumentacija – arhitektonski dio (grafički prilozi i troškovnik) za obnovu mrtvačnice i čuvarske kućice sa sanitarnim čvorom za korisnike groblja.

Rekapitulacija izvršenja:

| IZGRADNJA GROBLJA | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------|
| | Planirano | Izvršeno | % izvršenja |
| Rashodi: | | | |
| 1. Izvođenje sustava navodnjavanja na groblju – izgradnja bunara na novom dijelu groblja | 112.500,00 | 112.441,50 | 99,95 |
| 2. Hortikulturno uređenje novoprosirenog dijela groblja | 57.030,00 | 52.322,25 | 91,75 |
| 3. Uređenje novoprosirenog dijela groblja | 80.945,00 | 80.943,38 | 100,00 |
| 4. Obnova mrtvačnice i čuvarske kućice na Varaždinskom groblju – tehnička dokumentacija | 10.000,00 | 3.750,00 | 37,50 |
| 5. Nabava spremnika za otpad i uređenje prostora za postavu spremnika | 80.470,00 | 79.964,50 | 99,37 |
| UKUPNO – rashodi: | 340.945,00 | 329.421,63 | 96,62 |
| Prihodi: | | | |
| – komunalni doprinos | 222.690,00 | 211.166,63 | 94,83 |
| – prihod od prodaje napuštenih grobnica | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| – naknada za dodjelu grobnih mjesta | 13.205,00 | 13.205,00 | 100,00 |
| – prihod od prodaje nefinancijske imovine | 35.050,00 | 35.050,00 | 100,00 |
| UKUPNO - prihodi: | 340.945,00 | 329.421,63 | 96,62 |

4. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**4.1. Izgradnja i revitalizacija gradskih parkova, drvoreda i dr.**

Programom i Proračunom za 2025. godinu, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., planirana su sredstva u iznosu od 18.000,00 EUR - iz komunalnog doprinosa za izradu projektne dokumentacije za uređenje parka Sv.Ane, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine utrošeno je 19.312,50, odnosno 107,29%.

4.2. Uređenje dječjih igrališta – oprema i zemljani radovi

Programom i Proračunom u 2025. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 193.798,00 EUR, od čega:

- 31.147,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 76.880,00 EUR – iz komunalnog doprinosa
- 25.713,00 EUR – pomoći iz državnog proračuna
- 10.058,00 EUR – od prihoda od prodaje nefinancijske imovine
- 50.000,00 EUR – refundacija sredstava po projektima

U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine utrošeno je 182.728,20 EUR od čega:

- za izgradnju *dječjeg igrališta u Gojancu* utrošeno je 13.386,73 EUR, a odnosi se na zamjenu podloge na dječjem igralištu.

- za izgradnju *dječjeg igrališta u Črncu* utrošeno je 62.170,96 EUR.

U naselju Črnc Biškupečki je u 2025. godini izgrađeno i opremljeno dječje igralište sa sedam igrala, urbanom opremom i sigurnosnom podlogom. Prostor je dodatno uređen zelenilom i pješačkom stazom, čime je stvoreno sigurno i ugodno mjesto za igru, rekreaciju i druženje djece i obitelji. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 62.170,96 EUR te je za realizaciju projekta osigurana bespovratna potpora Ministarstva demografije i useljništva u iznosu od 29.857,81 EUR.

- za izgradnju *dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi* utrošeno je 107.170,51 EUR, a odnosi se na zemljane radove, asfalterske i betonske radove i opremu vanjskog košarkaškog igrališta.

SVEUKUPNO je na projektu - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2025. godini od planiranih sredstava u iznosu od 211.798,00 EUR obavljeno radova u vrijednosti od 202.040,70 EUR, tako da izvršenje iznosi 95,39%.

Rekapitulacija izvršenja:

| IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|--|--------------------------|-------------------|---------------|
| | Planirano | Izvršeno | % izvršenja |
| Rashodi: | | | |
| <i>IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA, DRVOVEDA I DR.</i> | | | |
| 1. Uređenje parka Sv.Ane – projektna dokumentacija | 18.000,00 | 19.312,50 | 107,29 |
| UKUPNO - parkovi: | 18.000,00 | 19.312,50 | 107,29 |
| <i>DJEČJA IGRALIŠTA</i> | | | |
| 1. Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu | 17.000,00 | 13.386,73 | 78,75 |
| 2. Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu | 66.918,00 | 62.170,96 | 92,91 |
| 3. Izgradnja dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi | 109.880,00 | 107.170,51 | 97,53 |
| UKUPNO - dječja igrališta: | 193.798,00 | 182.728,20 | 94,29 |
| | | | |
| SVEUKUPNO - JAVNE POVRŠINE - rashodi: | 211.798,00 | 202.040,70 | 95,39 |
| Prihodi: | | | |
| - opći prihodi i primici proračuna | 31.147,00 | 21.972,03 | 70,54 |
| - komunalni doprinos | 94.880,00 | 92.574,23 | 97,57 |
| - pomoći iz državnog proračuna | 25.713,00 | 29.857,82 | 116,12 |
| - prihod od prodaje nefinancijske imovine | 10.058,00 | 10.341,11 | 102,81 |
| - refundacija sredstava po projektima | 50.000,00 | 47.295,51 | 94,59 |
| SVEUKUPNO – JAVNE POVRŠINE - prihodi: | 211.798,00 | 202.040,70 | 95,39 |

5. IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Planirana sredstva za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnja nadstrešnica“ odnosila su se na pripremu i izvođenje radova na postavljanju nadstrešnica na lokacijama javnog prijevoza, s ciljem unaprjeđenja komunalne infrastrukture i povećanja standarda usluge za korisnike javnog prijevoza. Tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije realiziran. Razlozi neizvršenja odnose se na odgodu provedbe aktivnosti uslijed potrebe dodatne razrade projektnih rješenja, usklađenja lokacija i prioriteta ulaganja, kao i dinamike provedbe drugih infrastrukturnih projekata. Sredstva planirana u proračunu za navedeni projekt nisu utrošena te će se realizacija razmotriti u narednom proračunskom razdoblju.

Rekapitulacija izvršenja:

| IZGRADNJA NADSTREŠNICA | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|---|--------------------------|-------------|-------------|
| | Planirano | Izvršeno | % izvršenja |
| - Troškovi izgradnje nadstrešnica – iz kom. doprinosa | 6.300,00 | 0,00 | 0 |
| - Troškovi izrade projektna dokumentacije – iz kom. doprinosa | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| SVEUKUPNO: | 11.300,00 | 0,00 | 0 |

6. IZGRADNJA NADSTREŠNICA ZA BICIKLE

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja na navedenom projektu radi jednostranog raskida Ugovora o izradi projektne dokumentacije za gradnju tipskog natkrivenog parkirališta za bicikle uz osnovne škole na području grada Varaždina uslijed neispunjenja ugovornih obveza.

Rekapitulacija izvršenja:

| IZGRADNJA NADSTREŠNICA ZA BICIKLE | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|---|--------------------------|-------------|-------------|
| | Planirano | Izvršeno | % izvršenja |
| - Troškovi izgradnje nadstrešnica – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine | 77.000,00 | 0,00 | 0 |
| - Troškovi izrade projektne dokumentacije – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0 |
| SVEUKUPNO: | 80.000,00 | 0,00 | 0 |

7. OTKUP NEKRETNINA

U 2025. godini za otkup nekretnina Programom/Proračunom planirana su sredstva u iznosu od 371.949,00 EUR:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 50.000,00 EUR
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 321.949,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine obavljene su aktivnosti u ukupnom iznosu od 75.446,23 EUR, tako da u odnosu na planirano, izvršenje iznosi 20,28%, od čega:

- Za intelektualne i osobne usluge planirano je 60.000,00 EUR, a realizirano 38.258,33 EUR, što iznosi 63,76%.

- Za otkup zemljišta planirano je 260.000,00 EUR a realizirano 8.475,40 EUR, što iznosi 3,26%.

- Za otkup građevinskih objekata planirano je 10.000,00 EUR, dok u izvještajnom razdoblju nema izvršenja na ovom dijelu projekta.

- Za projektnu dokumentaciju je planirano je 41.949,00 EUR, a utrošeno 28.712,50 EUR, tako da izvršenje iznosi 68,45%.

Rekapitulacija izvršenja:

| OTKUP NEKRETNINA | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|---|--------------------------|------------------|--------------|
| | Planirano | Izvršeno | % izvršenja |
| Rashodi: | | | |
| - intelektualne i osobne usluge (procjene, geodet.usl. i sl.) | 60.000,00 | 38.258,33 | 63,76 |
| - zemljište | 260.000,00 | 8.475,40 | 3,26 |
| - ostali građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| - projektna dokumentacija | 41.949,00 | 28.712,50 | 68,45 |
| UKUPNO – rashodi: | 371.949,00 | 75.446,23 | 20,28 |
| Prihodi: | | | |
| - prihod od prodaje nefinancijske imovine | 321.949,00 | 37.187,90 | 11,55 |
| - opći prihodi i primici proračuna | 50.000,00 | 38.258,33 | 76,52 |
| UKUPNO prihodi: | 371.949,00 | 75.446,23 | 20,28 |

8. SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE

Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje započela je uvođenjem u posao koje je izvršeno 16. siječnja 2024. godine s ugovorenim rokom za završetak radova od 18 mjeseci od uvođenja u posao. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i zahtjevnosti tehničko-tehnološkog procesa obrade bala, tijekom izvođenja radova došlo je do privremenih zastoja u izvođenju pojedinih aktivnosti, zbog čega je s izvođačem radova u 2025. godini potpisan dodatak ugovora na temelju kojeg je rok za izvršenje svih ugovorenih radova produžen najkasnije do kraja lipnja 2026. godine.

Do kraja 2025. godine ukupno je odvezeno i oporabljeno 78,62% od ukupne količine otpada. Trajanje ugovora s ostalim sudionicima projekta (stručni nadzor, ovlaštenik za nadzor, vanjski voditelj projekta, vidljivost i komunikacija s javnosti) također je produljeno sukladno novom roku za izvođenje sanacije.

Za provedbu aktivnosti u 2025. godini ukupno je utrošeno 10.195.272,38 EUR, od čega se 10.131.175,25 EUR odnosi na radove sanacije odlagališta, 41.418,24 EUR na stručni nadzor, 19.798,89 EUR na uslugu voditelja projekta te 2.880,00 EUR na aktivnosti vidljivosti i komunikacije s javnošću.

Rekapitulacija izvršenja:

| SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | Planirano | Izvršeno | % izvršenj a |
| Rashodi: | | | |
| – Radovi na sanaciji odlagališta | 18.000.000,00 | 10.131.175,25 | 56,28 |
| – Troškovi zaštite elektroenergetskih kablova | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| – Stručni nadzor | 52.000,00 | 41.418,24 | 79,65 |
| – Vođenje građevinskog projekta | 22.000,00 | 19.798,89 | 89,99 |
| – Vidljivost i komunikacija s javnosti | 25.000,00 | 2.880,00 | 11,52 |
| UKUPNO – rashodi: | 18.114.000,00 | 10.195.272,38 | 56,28 |
| Prihodi: | | | |
| – sredstva Fonda za zaštitu okoliša | 18.114.000,00 | 10.195.272,38 | 56,28 |
| UKUPNO - prihodi: | 18.114.000,00 | 10.195.272,38 | 56,28 |

9. PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE

Za realizaciju ovog projekta u 2025. godini Proračunom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 3.536.310,00 EUR, utrošeno je ukupno 3.509.008,77 EUR, tako da izvršenje iznosi 99,23%.

Izdaci za modernizaciju sustava javne rasvjete – isporuka i montaža opreme u 2025. godini iznosili su 3.474.265,39 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 3.500.000,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 99,26%.

Izdaci za projektantski nadzor nad modernizacijom sustava javne rasvjete u 2025. godini su 7.496,86 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 7.500,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 99,96%.

Izdaci za stručni nadzor nad modernizacijom sustava javne rasvjete u 2025. godini su 19.557,00 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 21.000,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 93,13%.

Izdaci za koordinatora zaštite na radu nad modernizacijom sustava javne rasvjete u 2025. godini su 7.689,52 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 7.810,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 98,46%.

Rekapitulacija izvršenja:

| PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|--|--------------------------|---------------------|--------------|
| | Planirano | Izvršeno | % izvršenja |
| Rashodi: | | | |
| - modernizacija sustava javne rasvjete | 3.500.000,00 | 3.474.265,39 | 99,26 |
| - projektantski nadzor | 7.500,00 | 7.496,86 | 99,96 |
| - stručni nadzor | 21.000,00 | 19.557,00 | 93,13 |
| - koordinator zaštite na radu | 7.810,00 | 7.689,52 | 98,46 |
| UKUPNO – rashodi: | 3.536.310,00 | 3.509.008,77 | 99,23 |
| Prihodi: | | | |
| - kredit HBOR-a | 3.536.310,00 | 3.509.008,77 | 99,23 |
| UKUPNO - prihodi: | 3.536.310,00 | 3.509.008,77 | 99,23 |

10. UREĐENJE BIKIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE UZ RIJEKU PLITVICU

Cjeloviti projekt regulacije rijeke Plitvice zajednički provode Hrvatske vode i Grad Varaždin, a započeo je 2018. godine. Ugovorom o sufinanciranju, Hrvatske vode pokrivaju 90%, a Grad Varaždin 10% troškova. Grad Varaždin je izradio idejni i glavni projekt te dobio građevinsku dozvolu za izgradnju zaštitnog nasipa i biciklističko-pješačke staze po njegovoj kruni. Kompletna dokumentacija predana je Hrvatskim vodama, koje su projekt kandidirale za financiranje kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.–2027., uz koordinaciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Radovi faze I – izgradnja lijevog nasipa izvodili su se u 2025. godini, što je preduvjet da Grad Varaždin, kao investitor faze II, može krenuti s izgradnjom biciklističko-pješačke staze po kruni nasipa. Grad Varaždin uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu planira prijaviti za sufinanciranje putem poziva za razvoj javne turističke infrastrukture u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.–2027. Tijekom 2025. godine predmetni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava nije objavljen, slijedom čega nisu ostvareni preduvjeti za podnošenje projektne prijave niti je došlo do provedbe planiranih aktivnosti.

Rekapitulacija izvršenja:

| UREĐENJE BIKIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE UZ RIJEKU PLITVICU | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|--|--------------------------|-------------|-------------|
| | Planirano | Izvršeno | % izvršenja |
| Rashodi: | | | |
| - Radovi na uređenju šetnice | 210.000,00 | 0,00 | 0 |
| - Oprema za stazu | 85.000,00 | 0,00 | 0 |
| - Prometna signalizacija | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| UKUPNO – rashodi: | 345.000,00 | 0,00 | 0 |
| Prihodi: | | | |
| - prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| - sredstva EU | 315.000,00 | 0,00 | 0 |
| UKUPNO - prihodi: | 345.000,00 | 0,00 | 0 |

11. IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I UREĐENJE TRGA BANA JELAČIĆA

Garaža na Trgu bana Jelačića u Varaždinu planira se prema GUP-u radi rješavanja nedostatka parkirnih mjesta u centru grada. Izgradnjom podzemne garaže omogućuje se uklanjanje parkiranja s površine trga i njegovo uređenje kao pješačkog i javnog prostora, čime se smanjuje promet u povijesnoj jezgri i podiže kvaliteta prostora.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine pokrenute su pripreme za provođenje urbanističko-arhitektonskog natječaja – provedeno je georadarsko snimanje i mjerenje razine podzemne vode te je ugrađena automatizirana sonda za potrebe praćenja razine podzemne vode, tako da je na navedenom projektu utrošeno 22.687,50 EUR, od planiranih 14.000,00 EUR, tako da izvršenje iznosi 162,05%.

Navedeno prekoračenje je nastalo kao posljedica smanjenja planiranih sredstava za izradu projektne dokumentacije, geodet. elaborata i sl., a račun za izradu elaborata za georadarsko snimanje je zaprimljen i plaćen u prosincu 2025. godine, što ulazi u izvještajno razdoblje.

Rekapitulacija izvršenja:

| IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I UREĐENJE TRGA BANA JELAČIĆA | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|---|--------------------------|------------------|---------------|
| | Planirano | Izvršeno | % izvršenja |
| Rashodi: | | | |
| - Izrada projektne dokumentacije, geodetski elaborati i sl. | 12.500,00 | 21.187,50 | 169,50 |
| - Ugradnja automatiziranje sonde za mjerenje razine podzemne vode | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |
| UKUPNO – rashodi: | 14.000,00 | 22.687,50 | 162,05 |
| Prihodi: | | | |
| - prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 14.000,00 | 22.687,50 | 162,05 |
| UKUPNO - prihodi: | 14.000,00 | 22.687,50 | 162,05 |

12. DENIVELACIJA PRIJELAZA ŽELJEZNIČKE PRUGE – SUPILOVA

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine je na navedenom projektu utrošeno 5.875,00 EUR, od planiranih 4.091.000,00 EUR, tako da izvršenje iznosi 0,14%. Sredstva su utrošena za Izradu kontrole glavnog projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost u tehničkom području betonskih i zidanih konstrukcija izgradnje deniveliranog prolaza ispod pruge.

Rekapitulacija izvršenja:

| DENIVELACIJA PRIJELAZA ŽELJEZNIČKE PRUGE – SUPILOVA | PRORAČUN-PROGRAM - 2025. | | |
|--|--------------------------|-----------------|-------------|
| | Planirano | Izvršeno | % izvršenja |
| Rashodi: | | | |
| – Izrada feasibility studije i projektne dokumentacije | 56.000,00 | 5.875,00 | 10,49 |
| – Izvođenje radova na izgradnji – denivelacija prijelaza željezničke pruge | 3.500.000,00 | 0,00 | 0 |
| – Izgradnja javne rasvjete | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| – Stručni nadzor | 33.000,00 | 0,00 | 0 |
| – Koordinator zaštite na radu | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| UKUPNO – rashodi: | 4.091.000,00 | 5.875,00 | 0,14 |
| Prihodi: | | | |
| – komunalni doprinos | 69.000,00 | 5.875,00 | 8,51 |
| – namjenski primici od zaduživanja | 3.522.000,00 | 0,00 | 0 |
| – pomoći iz državnog proračuna | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| UKUPNO - prihodi: | 4.091.000,00 | 5.875,00 | 0,14 |

Sveukupno u 2025. godini, na **PROGRAMU GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršenje Programa/Proračuna u odnosu na planirano iznosi 53,53%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

| Red br. | PROJEKT-AKTIVNOST | PRORAČUN - PROGRAM 2025. | | |
|---------|--|--------------------------|----------------------|--------------|
| | | PLANIRANO | IZVRŠENO | % izvršenja |
| | Rashodi: | | | |
| 1. | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | 1.950.139,00 | 1.163.638,88 | 59,67 |
| 2. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 239.820,00 | 183.146,18 | 76,37 |
| 3. | IZGRADNJA GROBLJA | 340.945,00 | 329.421,63 | 96,62 |
| 4. | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA | 211.798,00 | 202.040,70 | 95,39 |
| 5. | IZGRADNJA NADSTREŠNICA | 11.300,00 | 0,00 | 0 |
| 6. | IZGRADNJA NADSTREŠNICA ZA BICIKLE | 80.000,00 | 0,00 | 0 |
| 7. | OTKUP NEKRETNINA | 371.949,00 | 75.446,23 | 20,28 |
| 8. | SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE | 18.114.000,00 | 10.195.272,38 | 56,28 |
| 9. | PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE | 3.536.310,00 | 3.509.008,77 | 99,23 |
| 10. | UREĐENJE BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE UZ RIJEKU PLITVICU | 345.000,00 | 0,00 | 0 |
| 11. | IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I UREĐENJE TRGA BANA JELAČIČA | 14.000,00 | 22.687,50 | 162,05 |
| 12. | DENIVELACIJA PRIJELAZA ŽELJEZNIČKE PRUGE - SUPILOVA | 4.091.000,00 | 5.875,00 | 0,14 |
| | SVEUKUPNO - rashodi: | 29.306.261,00 | 15.686.537,27 | 53,53 |
| | Prihodi: | | | |
| - | opći prihodi i primici proračuna | 549.504,00 | 386.868,80 | 70,40 |
| - | komunalni doprinos | 1.530.190,00 | 871.050,99 | 56,92 |
| - | komunalna naknada | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| - | prihod od prodaje nefinancijske imovine | 987.679,00 | 511.509,77 | 51,79 |
| - | refundacija sredstava po projektima | 50.000,00 | 47.295,51 | 94,59 |
| - | prihod od prodaje napuštenih grobnica | 70.000,00 | 70.000,00 | 100 |
| - | naknada za dodjelu grobnih mjesta | 13.205,00 | 13.205,00 | 100 |
| - | namjenski primici od zaduživanja – kredit HBOR-a | 7.058.310,00 | 3.509.008,77 | 49,71 |
| - | pomoći iz državnog proračuna – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture | 525.713,00 | 29.857,82 | 5,68 |
| - | sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 377.660,00 | 22.468,23 | 5,95 |
| - | sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje | 18.114.000,00 | 10.195.272,38 | 56,28 |
| | SVEUKUPNO - prihodi: | 29.306.261,00 | 15.686.537,27 | 53,53 |

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

**Službenica ovlaštena za privremeno
obavljanje poslova pročelnice**

mr.sc. Martina Cesar-Kelemen

KLASA: 400-03/26-01/3
URBROJ: 2186-1-05-02/12-26-2
Varaždin, 21. svibanj 2026.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2025. godinu

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) i članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 21. svibanj 2026.

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
dr.sc. Neven Bosilj