



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



**GRAD VARAŽDIN**  
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

**Gradonačelnik**

KLASA: 400-03/24-01/3  
URBROJ: 2186-1-04/1-24-9  
Varaždin, 27. svibnja 2024. godine

**2186-1 - GRAD VARAŽDIN**

Primljeno: 31-05-2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

**GRADSKO VIJEĆE  
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeno Izvješće o izvršenju Programa razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: dr.sc. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, MIROSLAV MARKOVIĆ, mag.inf., zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i VLADO PODBREŽNIČKI, pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Prilog: Izvješće o izvršenju Programa,  
Prijedlog zaključka.





REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



**GRAD VARAŽDIN**

www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

**GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-03/24-01/3

URBROJ: 2186-1-04-02/2-24-5

Varaždin, 27. svibnja 2024. godine

PRIJEDLOG

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na \_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2024. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

### **o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

#### **I.**

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

#### **II.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se zajedno s Izvješćem iz točke I. u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Lovro Lukavečki, mag.pol.**

#### DOSTAVITI:

1. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj,
2. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina,
3. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
4. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



**GRAD VARAŽDIN**

www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

KLASA: 400-03/24-01/3

URBROJ: 2186-1-05/6-24-2

Varaždin, 27. svibanj 2024. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst 13/22 i 10/23), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

## **IZVJEŠĆE** **O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA** **I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **za 2023. godinu**

### **I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2023. godine izvršen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/23, 10/23 i 13/23), kako slijedi:

#### **1. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA**

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina i Proračunom, u 2023. godini planirana su sredstava u ukupnom iznosu od 1.552.010,00 EUR, od čega: 605.864,29 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa, 804.650,00 EUR iz prihoda od prodaje nekretnina i 141.495,71 EUR iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

##### **1.1. Otvaranje nove ul. u Brezju – produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)**

U 2023. godini završena je ranije ugovorena je izrada parcelacijskog elaborata u vrijednosti od 3.235,11 EUR, od strane Labos d.o.o.. Tijekom 2023. godine, proveden je postupak nabave za izradu glavnog projekta, te je ugovorena izrada glavnog projekta u vrijednosti od 17.937,50 EUR.

U izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena jer nije izvršena usluga u potpunosti, te će biti završeno u 2024. godini.

Ukupno je na tom projektu u 2023. godini utrošeno 3.235,11 EUR te je izvršenje 17,97% od planiranog.

### **1.2. Izgradnja Ulice Ivana Brlić Mažuranić – II.faza**

U 2022. godini ugovorena je izrada glavnog projekta prometnice Ivane Brlić Mažuranić II-faze u vrijednosti od 10.750,55 EUR od strane Labos d.o.o., te je usluga završena u 2023. godini, shodno tome izvršenje je 99,91 % od planiranog.

### **1.3. Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice**

U 2023. godini završena je izrada glavnog projekta čija je izrada ugovorena u 2022. godini s VIA CENTRUM d.o.o. te je prema njemu ishoda građevinska dozvola, na glavni projekt je u 2023. godini utrošeno 11.430,76 EUR. Na temelju provedenog postupka javne nabave, sukladno sklopljenom ugovoru za izvođenje radova s Niskogradnja Huđek vl. Tomica Huđek izvedeni su radovi u vrijednosti od 198.262,56 EUR. Temeljem postupka jednostavne nabave ugovoren je nadzor nad radovima s Uredom ovlaštenog inženjera Velimir Cafuk te je u 2023. godini na uslugu nadzora utrošeno 4.372,52 EUR.

Ukupno je za izvršene aktivnosti na ovom projektu u 2023. godini utrošeno 214.065,84 EUR te izvršenje iznosi 89,06% od planiranog.

### **1.4. Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje**

U 2023. godini izrađen je idejni projekt te je prijavljen na ishoda lokacijske dozvole. Izrada projekta ugovorena je sa Projektni ured MI2A d.o.o.. Lokacijska dozvola se očekuje u 2024. godini, te će se nastaviti sa izradom glavnog projekta.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja, a nastavak aktivnosti na ovom projektu planira se u 2024. godini.

### **1.5. Izgradnja servisne ceste Motičnjak**

U 2023. godini proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnju servisne ceste Motičnjak, te su radovi ugovoreni s tvrtkom Colas Hrvatska d.d. te su izvršeni radovi u iznosu od 183.505,39 EUR te je nadzor ugovoren s Uredom ovlaštenog inženjera Velimir Cafuk te je u 2023. godini na uslugu nadzora utrošeno 3.136,67 EUR.

Ukupno je za izvršene aktivnosti na ovom projektu u 2023. godini utrošeno 186.642,06 EUR te izvršenje iznosi 95,81 od planiranog.

### **1.6. Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića**

U 2023. godini izrađen je glavni projekt i ishoda je građevinska dozvola. Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa potrebno je bilo izraditi izmjenu projekta, te je za izradu projekta ukupno utrošeno 11.599,24 EUR što iznosi 122,10% od planiranog.

### **1.7. Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2**

U 2023. godini proveden je postupak jednostavne nabave za izradu idejnog projekta izgradnje spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2. Izrada projekta ugovorena je s tvrtkom PGT ŠKUNCA d.o.o. u iznosu od 19.868,75 EUR.

U izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena jer nije izvršena usluga, te će biti završena u 2024. godini.

### **1.8. Denivelacija željezničke pruge - Supilova**

U 2023. godini, započet je postupak javne nabave za izradu glavnog projekta. Kako postupak nabave nije završen u izvještajnom razdoblju te sredstva nisu utrošena jer nije izvršena usluga, te je u planu da će biti završena u 2024. godini.

### **1.9. Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)**

U 2023. godini izrađen je glavni projekt te je u istoj godini na izradu projektne dokumentacije utrošeno 7.299,75 EUR, te na izradu parcelacijskog elaborata 1.990,84 EUR shodno tome izvršenje na projektu je 78,73% od planiranog.

### **1.10. Produžetak Ulice Ivana Lalanguea**

Na temelju provedenog postupka javne nabave, sukladno sklopljenom ugovoru o izgradnji prometnice u produžetku ulice Ivana Lalanguea, prvi dio radova započet je u 2022. godini, a izvođenje drugog djela radova do završetka nastavljen je u 2023. godini.

U 2023. godini završeni su radovi na drugom dijelu izgradnje ulice, te je na izvođenje radova utrošeno 23.010,22 EUR, a na nadzor je utrošeno 3.235,11 EUR, te je izvršenje projekta 99,94%.

### **1.11. Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)**

Na temelju provedenog postupka javne nabave u 2022. godini, sukladno sklopljenom ugovoru o uređenju prostora zapadno od palače Zakmardy u Habdelićevoj ulici, tijekom 2022. godine izvršen je dio radova od strane izvoditelja Vodogradnja d.o.o.. Radovi na uređenju prostora nastavili su se 2023. godini te su isti i završeni, na završetak je utrošen iznos od 471.737,96 EUR, na nadzor je utrošen iznos od 9.605,81 EUR. Izvršenje projekta u 2023. godini iznosi 99,74% od planiranog.

### **1.12. Izgradnja odvojka Dravske ulice**

U 2023. godini izrađen je glavni projekt čija je izrada ugovorena s VIA CENTRUM d.o.o. u iznosu od 8.610,39 EUR.

U izvještajnom razdoblju izvršenje iznosi 95,67% od planiranog.

### **1.13. Produžetak Ludbreške ulice (Ugovor o darovanju ŠPAR, Autoservisni centar-Grad)**

Dana 5. lipnja 2014. godine zaključen je *Ugovor o međusobnim odnosima u izgradnji komunalne infrastrukture*, a dana 24. srpnja 2014. godine *Aneks Ugovora o međusobnim odnosima u izgradnji komunalne infrastrukture*, temeljem kojih je SPAR preuzeo obvezu da će na novoformiranoj čestici k.č.br. 3556/5 k.o. Varaždin (u osnivanju) izgraditi pristupnu prometnicu s komunalnom infrastrukturom i rekonstruirati raskrižje na čk.br. 3557/1 k.o. Varaždin (u osnivanju) (Preloška – Ludbreška ulica), a s kojom je izgradnjom, ASC, kao suvlasnik nekretnine, bio suglasan.

Financiranjem radova na izgradnji prometnice, SPAR i ASC, kao investitori, podmirili su komunalni doprinos za prometnicu utvrđen Rješenjem Upravnog odjela za komunalni sustavi i urbanizam Grada Varaždina od 30. travnja 2014. godine (KLASA: UP/I-361-02/14-02/53, URBROJ: 2186/01-06-30/18-14-2) u visini od 62.475,00 kuna i komunalni doprinos za izgradnju trgovačkog centra utvrđen Rješenjem Upravnog odjela za komunalni sustavi i urbanizam Grada Varaždina od 20. ožujka 2014. godine (KLASA: UP/I-361-02/14-02/48, URBROJ: 2186/01-06-30/18-14-2) u visini od 718.246,90 kuna.

SPAR i ASC, kao investitori preuzeli su obvezu da će o vlastitom trošku ishoditi sve potrebne i zakonom propisane dozvole, između ostalog i uporabnu dozvolu te da će

najkasnije u roku od 15 dana od dana ishoda uporabne dozvole za predmetnu prometnicu s Gradom zaključiti ugovor o darovanju temeljem kojeg će istu prenijeti u vlasništvo Grada bez naknade ili bilo kakvih potraživanja.

Izgradnja prometnice je realizirana i ishoda je uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/23-01/000010, URBROJ: 2186-1-05-06/2-23-0006 od 2. svibnja 2023. godine.

Ugovorom o darovanju SPAR i ASC daruju, a GRAD prima na dar od SPAR-a i od ASC-a nekretninu k.č.br. 13808/2, u naravi cesta u Ludbreška ulica površine 1.951 m<sup>2</sup>, upisane u zk.ul. 13348 k.o. Varaždin i to od svakog darovatelja 1/2 njegovog suvlasničkog dijela, u ukupnoj vrijednosti 103.619,61 EUR.

#### **1.14. Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR**

U 2022. godini ugovorena je izrada idejnog projekta i ishoda je lokacijske dozvole u vrijednosti od 12.359,82 EUR, od strane Cornus projekt d.o.o. i Aking d.o.o.

U izvještajnom razdoblju izvršena je usluga te je utrošeno 12.359,82 EUR shodno tome izvršenje iznosi 88,92% od planiranog.

#### **1.15. Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR**

U 2023. godini proveden je postupak nabave za izradu glavnog projekta i ishoda je građevinske dozvole, usluga je ugovorena s Labos d.o.o. iz Varaždina.

U izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena jer nije izvršena usluga, te će biti završena u 2024. godini.

#### **1.16. Rekonstrukcija Kućanske ul. u Kućan Marofu**

U 2022. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kućanske ulice s tvrtkom VIA PLAN d.o.o.

U izvještajnom razdoblju završena je ugovorena usluga te je utrošeno 16.507,40 EUR, shodno tome izvršenje je 89,18% od planiranog.

SVEUKUPNO na projektu – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, u 2023. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 1.084.269,71 EUR, tako da u odnosu na Programom i Proračunom planirana sredstva u iznosu od 1.552.010,00 EUR, izvršenje Proračuna/Programata iznosi 69,86%.

#### **Rekapitulacija izvršenja:**

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
		Planirano	Izvršeno	% izvršenja
	<b>Rashodi:</b>			
	<b>A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja</b>			
1.	Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	18.000,00	3.235,11	17,97
2.	Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić – II.faza	10.760,00	10.750,55	99,91
3.	Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice	240.370,00	214.065,84	89,06
4.	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	25.500,00	0,00	0,00
5.	Izgradnja servisne ceste Motičnjak	194.800,00	186.642,06	95,81
6.	Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića	9.500,00	11.599,24	122,10
7.	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	20.000,00	0,00	0,00
	<b>B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja</b>			

8.	Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova	450.000,00	0,00	0,00
9.	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	11.800,00	9.290,59	78,73
10.	Produžetak Ulice Ivana Lalanguea	26.260,00	26.245,33	99,94
11.	Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)	482.610,00	481.343,77	99,74
12.	Izgradnja odvojka Dravske ulice	9.000,00	8.610,39	95,67
13.	Produžetak Ludbreške ulice – Ugovor o darovanju ŠPAR, Autoservisni centar i Grad	0,00	103.619,61	0,00
	<b>C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije</b>			
14.	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR	13.900,00	12.359,82	88,92
15.	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR	21.000,00	0,00	0,00
16.	Rekonstrukcija Kućanske ul. U Kućan Marofu	18.510,00	16.507,40	89,18
	<b>UKUPNO – rashodi:</b>	<b>1.552.010,00</b>	<b>1.084.269,71</b>	<b>69,86</b>
	<b>Prihodi:</b>			
-	sredstva komunalnog doprinosa	605.864,29	373.901,32	61,71
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	804.650,00	710.368,39	88,28
-	višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	141.495,71	0,00	0,00
	<b>UKUPNO – prihodi:</b>	<b>1.552.010,00</b>	<b>1.084.269,71</b>	<b>69,86</b>

## **2. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2023. godini Proračunom su planirana sredstava u ukupnom iznosu od 273.207,46 EUR, od čega: - iz prihoda od komunalnog doprinosa 121.124,86 EUR, iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi 148.762,60 EUR i od prihoda od prodaje nekretnina 3.320,00 EUR, utrošeno je ukupno 182.334,34 EUR, tako da izvršenje iznosi 66,74%, a obavljani su slijedeći radovi:

### **2.1. Izgradnja javne rasvjete – Ulica Ivana Lalanguea**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 34.245,86 EUR. Navedena javna rasvjeta je izgrađena (zajednica ponuditelja ELCON d.o.o., MARS d.o.o. i IZGRADNJA-KRAŠ d.o.o. i stručni nadzor (CTing d.o.o.)) i utrošena su sredstva u iznosu od 34.149,92 EUR što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 99,72%.

### **2.2. Izgradnja javne rasvjete - spoja Splitske i Trogirske ulice**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 83.700,00 EUR. U 2023. godini je proveden postupak javne nabave, odabran izvoditelj, međutim navedena javna rasvjeta nije izgrađena u 2023. godini pa je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 0,00%.

### **2.3. Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 34.420,00 EUR. Navedena javna rasvjeta je izgrađena (ELCON d.o.o. i MARS d.o.o. te stručni nadzor (CTing d.o.o.)) i utrošena su sredstva u iznosu od 32.844,13 EUR što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 95,42%.

#### **2.4. Izgradnja javne rasvjete – Optujski odvojak**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 60.562,60 EUR. Navedena javna rasvjeta je izgrađena (zajednica ponuditelja ELCON d.o.o., MARS d.o.o. i IZGRADNJA-KRAŠ d.o.o. i stručni nadzor (TESLA d.o.o.)) i utrošena su sredstva u iznosu od 60.561,97 EUR što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 99,99%.

#### **2.5. Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 15.020,00 EUR. U 2023. godini je proveden postupak javne nabave, odabran izvoditelj, nabavljen je dio robe potreban za realizaciju projekta i za to su utrošena sredstva u iznosu od 14.997,50 EUR što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 99,85%.

#### **2.6. Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 3.320,00 EUR. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.287,50 EUR za izradu projektne dokumentacije (CTing d.o.o.), odnosno izvršenje iznosi 99,02%.

#### **2.7. Izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 29.819,00 EUR. Navedena rasvjeta je izgrađena (zajednica ponuditelja ELCON d.o.o., MARS d.o.o. i IZGRADNJA-KRAŠ d.o.o. i stručni nadzor (CTing d.o.o.)) i utrošena su sredstva u iznosu od 27.837,07 EUR što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 93,35%.

#### **2.8. Rekonstrukcija javne rasvjete gradske JEZGRE i vanjskih MO – energetska učinkovitost**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 3.320,00 EUR. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.250,00 EUR za izradu projektne dokumentacije (CTing d.o.o.), odnosno izvršenje iznosi 97,89%.

#### **2.9. Rekonstrukcija javne rasvjete Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ul.**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 3.320,00 EUR. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.250,00 EUR za izradu projektne dokumentacije (CTing d.o.o.), odnosno izvršenje iznosi 97,89%.

#### **2.10. Rekonstrukcija javne rasvjete – Koprivnička ulica**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 2.160,00 EUR. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.156,25 EUR za izradu projektne dokumentacije (TESLA d.o.o.), odnosno izvršenje iznosi 99,83%.

#### **2.11. Rekonstrukcija javne rasvjete –Ulica Vilka Novaka**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 3.320,00 EUR. U izvještajnom razdoblju nije dovršena izrada projektne dokumentacije (TESLA d.o.o.), odnosno izvršenje iznosi 0,00%.



**Rekapitulacija izvršenja:**

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
		Planirano	Izvršeno	% izvršenja
<b>Rashodi:</b>				
<b>A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja</b>				
1.	Izgradnja javne rasvjete - ulica Ivana Lalanguea	34.245,86	34.149,92	99,72
2.	Izgradnja javne rasvjete – spoja Splitske i Trogirске ulice	83.700,00	0,00	0,00
<b>B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja</b>				
3.	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	34.420,00	32.844,13	95,42
4.	Izgradnja javne rasvjete – Optujski odvojak	60.562,60	60.561,97	100,00
5.	Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice	15.020,00	14.997,50	99,85
6.	Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem	3.320,00	3.287,50	99,02
	Izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici	29.819,00	27.837,07	93,35
<b>C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije</b>				
7.	Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost	3.320,00	3.250,00	97,89
8.	Rekonstrukcija j.r. – Zagrebačka ul. (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ul.	3.320,00	3.250,00	97,89
9.	Rekonstrukcija j.r. – Koprivnička ul. (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)	2.160,00	2.156,25	99,83
10.	Rekonstrukcija j.r. –Ulica Vilka Novaka	3.320,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO – rashodi:</b>		<b>273.207,46</b>	<b>182.334,34</b>	<b>66,74</b>
<b>Prihodi:</b>				
-	komunalni doprinos	121.124,86	115.515,74	95,37
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00	3.287,50	99,02
-	višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	148.762,60	63.531,10	42,71
<b>UKUPNO – prihodi :</b>		<b>273.207,46</b>	<b>182.334,34</b>	<b>66,74</b>

### 3. IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2023. godini planirana su sredstva za izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju – izgradnja bunara na novom dijelu groblja, uređenje novoprosirenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja) i za izradu ograde novog groblja, u ukupnom iznosu od 141.150,00 EUR.

Tijekom 2023. godine izvršeni su radovi na nastavku uređenja novoprosirenog dijela groblja na Varaždinskom groblju, koje se prije svega odnosi na potrebu za izgradnjom novih grobnih mjesta. Izvršeni su radovi na izgradnji bunara na novom dijelu groblja i izvođenje sustava navodnjavanja na novom dijelu groblja, u svrhu dovoda vode u fontane (slavine) i navodnjavanje svih polja na novom dijelu groblja. Također, izvršeni su radovi na izgradnji ograde novog groblja, kako bi se ogradio obuhvat kompletnog budućeg groblja.

**Rekapitulacija izvršenja:**

IZGRADNJA GROBLJA	PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
<b>Rashodi:</b>			
1. Izvođenje sustava navodnjavanja na groblju – izgradnja bunara na novom dijelu groblja	32.000,00	32.000,00	100,00
2. Uređenje novoprosirenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)	80.800,00	80.799,99	100,00
3. Izrada ograde novog groblja	28.350,00	28.350,00	100,00
<b>UKUPNO – rashodi:</b>	<b>141.150,00</b>	<b>141.149,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Prihodi:</b>			
– komunalni doprinos	87.150,00	87.150,00	100,00
– naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	53.999,99	100,00
<b>UKUPNO - prihodi:</b>	<b>141.150,00</b>	<b>141.149,99</b>	<b>100,00</b>

**4. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA****4.1. Izgradnja i revitalizacija gradskih parkova, drvoreda i dr.**

Programom i Proračunom za 2023. godinu, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., planirana su sredstva u iznosu od 13.200,00 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine utrošeno je 6.088,66 za izradu Glavnog projekta uređenja – sanacije drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici u Varaždinu.

**4.2. Uređenje dječjih igrališta – oprema i zemljani radovi**

Programom i Proračunom u 2023. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 192.130,00 EUR, od čega:

- 153.400,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 38.730,00 EUR - iz prihoda za posebne namjene (LAG).

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine utrošeno je 185.513,53 EUR od čega:

- za izradu projektne dokumentacije i opremanje *dječjeg igrališta – međugeneracijskog parka u Poljani Biškupečkoj* 13.264,47 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,

- za radove na izgradnji – zemljani radovi, opremanja, stručnog nadzora *dječjeg sportskog igrališta u II. MO – u produžetku Istarske ul. 104.449,61* EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i

- za zemljane radove, stručni nadzor i opremanje *dječjeg igrališta u Gojancu* 67.799,45 EUR (iz općih prihoda i primitaka 29.075,41 EUR i iz prihoda za posebne namjene - LAG 38.724,014 EUR).

SVEUKUPNO je na projektu - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2023. godini od planiranih sredstava u iznosu od 205.330,00 EUR obavljeno radova u vrijednosti od 191.602,19 EUR, tako da izvršenje iznosi 93,31%.

**Rekapitulacija izvršenja:**

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
<b>Rashodi:</b>			
<b>IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA, DRVOREDA I DR.</b>			
1. Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici	0,00	6.088,66	0,00

2. Sadnja novog drvoreda - Jalkovečka (dio) i Hrv.braniteljja (dio)	13.200,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO - parkovi:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>6.088,66</b>	<b>46,13</b>
<b>DJEČJA IGRALIŠTA</b>			
1. Izgradnja međugeneracijskog parka u Poljani Biškupečkoj			
- izrada projektne dokumentacije	380,00	375,06	98,70
- oprema	13.020,00	12.889,41	99,00
<b>Ukupno:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.264,47</b>	<b>98,99</b>
2. Izgradnja dječjeg sportskog igrališta u II. MO u produžetku Istarske ul.			
- oprema i zem.rad.- za košarkaško i dječje igralište	107.500,00	101.492,67	94,41
- stručni nadzor i izrada elaborata parcelacije	2.000,00	2.956,94	147,85
<b>Ukupno:</b>	<b>109.500,00</b>	<b>104.449,61</b>	<b>95,39</b>
3. Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu			
- oprema i zemljani radovi	67.730,00	66.306,31	97,90
- stručni nadzor	1.500,00	1.493,14	99,54
<b>Ukupno:</b>	<b>69.230,00</b>	<b>67.799,45</b>	<b>97,93</b>
<b>UKUPNO - dječja igrališta:</b>	<b>192.130,00</b>	<b>185.513,53</b>	<b>96,56</b>
<b>SVEUKUPNO - JAVNE POVRŠINE - rashodi:</b>	<b>205.330,00</b>	<b>191.602,19</b>	<b>93,31</b>
<b>Prihodi:</b>			
- komunalni doprinos	13.200,00	6.088,66	46,13
- opći prihodi i primici proračuna	153.400,00	146.789,49	95,69
- prihodi za posebne namjene – ostalo (LAG)	38.730,00	38.724,04	99,98
<b>SVEUKUPNO – JAVNE POVRŠINE - prihodi:</b>	<b>205.330,00</b>	<b>191.602,19</b>	<b>93,31</b>

## **5. IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA**

Programom i Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta (za izgradnju, stručni i projektantski nadzor, poslove koordinatora zaštite na radu, upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost) planirano je ukupno 1.034.960,00 EUR, od čega:

- 463.730,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 118.790,00 EUR – iz viška prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi i
- 452.440,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Sukladno članku 84. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati izvršenje obveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 1.039.213,025 EUR, tako da izvršenje iznosi 100,41%.

### **Rekapitulacija izvršenja:**

IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA	PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
<b>Rashodi:</b>			
1. Troškovi izgradnje	987.760,00	992.725,34	100,50

2. Troškovi stručnog nadzora	10.760,00	10.758,33	99,98
3. Projektantski nadzor	19.100,00	19.078,90	99,89
4. Koordinator zaštite na radu	1.030,00	663,60	64,43
5. Upravljanje projektom	4.310,00	4.247,12	98,54
6. Promidžba i vidljivost	12.000,00	11.739,76	97,83
<b>UKUPNO – rashodi:</b>	<b>1.034.960,00</b>	<b>1.039.213,05</b>	<b>100,41</b>
<b>Prihodi:</b>			
- opći prihodi i primici proračuna	463.730,00	468.519,32	101,03
- višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	118.790,00	118.400,36	99,67
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00	452.293,37	99,97
<b>UKUPNO – prihodi:</b>	<b>1.034.960,00</b>	<b>1.039.213,05</b>	<b>100,41</b>

## **6. IZGRADNJA SORTIRNICE**

Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, kapaciteta do 7.000 tona godišnje u jednoj smjeni, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje.

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta (za troškove izgradnje, stručni i projektantski nadzor, poslove koordinatora zaštite na radu, upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost, poslove vanjskog voditelja projekta i troškove izrade projektne dokumentacije), planirano je ukupno 1.202.139,00,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 1.183.940,18 EUR, tako da izvršenje iznosi 98,49% - izvedeni su radovi vezani na izgradnju sortirnice, obavljen stručni i projektantski nadzor.

### **Rekapitulacija izvršenja:**

IZGRADNJA SORTIRNICE	PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
<b>Rashodi:</b>			
1. Troškovi izgradnje sortirnice	1.177.276,00	1.169.729,83	99,36
2. Troškovi stručnog nadzora	5.770,00	5.766,80	99,94
3. Troškovi projektantskog nadzora	3.900,00	3.154,50	80,88
4. Troškovi koordinatora zaštite na radu	800,00	0,00	0,00
5. Troškovi upravljanja projektom	9.100,00	0,00	0,00
6. Troškovi vanjskog voditelja projekta	2.143,00	2.142,94	100,00
7. Troškovi promidžbe i vidljivosti	3.150,00	3.146,11	99,88
<b>UKUPNO – rashodi:</b>	<b>1.202.139,00</b>	<b>1.183.940,18</b>	<b>98,49</b>
<b>Prihodi:</b>			
- opći prihodi i primici proračuna	5.376,00	2.553,92	47,51
- višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	736.793,00	733.501,85	99,55
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00	426.277,14	92,67
- ostale pomoći – ostale općine	0,00	21.607,27	0,00
<b>UKUPNO – prihodi:</b>	<b>1.202.139,00</b>	<b>1.183.940,18</b>	<b>98,49</b>

## **7. OTKUP NEKRETNINA**

U 2023. godini za otkup nekretnina Programom/Proračunom planirana su sredstva u iznosu od 545.000,00 EUR:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 25.000,00 EUR i
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 520.000,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine obavljene su aktivnosti u ukupnom iznosu od 304.973,04 EUR, tako da u odnosu na planirano izvršenje iznosi 55,96 %, od čega:

- Za intelektualne i osobne usluge planirano je 25.000,00 EUR, a realizirano 20.012,50 EUR, što iznosi 80,05 %.

Intelektualne usluge obuhvaćaju izradu elaborata o procjeni vrijednosti nekretnina za koju je, u skladu s propisima o javnoj nabavi, za 2023. godinu sklopljen ugovor s Inventa d.o.o. Varaždin, odnosno ovlaštenim sudskim vještakom Jagodom Bistrović, dipl.ing.građ., u iznosu od 12.100,00 EUR bez PDV-a i izrada parcelacijskih elaborata za koju je sklopljen ugovor s SLAM geodezija d.o.o. odnosno ovlaštenim inženjerom Antunom Jakopecom, u iznosu od 7.600,00 EUR bez PDV-a. Izrađen je veći broj procjena i izvršene su parcelacije prema potrebama Grada Varaždina.

Osim ovih procjena izvršena je analiza prigovora na račune iz 2020. godine za procjene vrijednosti zemljišta koje je izradio VIP d.o.o. Varaždin a koji zbog reklamacije nisu plaćeni. Sad je izvršeno usklađenje i plaćen je nesporni dio računa u iznosu od 1.758,58 EUR s PDV-om.

- Za otkup zemljišta planirano je 260.000,00 EUR a realizirano 187.385,14 EUR, što iznosi 72,07 %

Kao otkup nekretnina provedeni su otkupi zemljišta od Habek Božene i Rogina Blaženke za zemljište za cestu u Jalkovcu, od Đurin Eugena, Đurin Marijana i Turković Ljerke za zemljište potrebno za cestu u Ulici Ivana Lalanguea, te plaćanje prema Breza nekretnine d.o.o. za zemljište u Ulici Ivana Lalanguea za koje je već izvršen prijenos vlasništva temeljem Zakona o prostornom uređenju.

- Za projektну dokumentaciju je predviđen iznos od 65.600,00 EUR, a realiziran je iznos od 53.229,40 EUR, odnosno 81,14 %, te projektна dokumentacija za III i VII osnovnu školu u iznosu od 44.400,00 EUR, realizirano je 44.346,00 EUR odnosno 99,88 %. Financirana je dokumentacija potrebna za realizaciju projekata koji su u tijeku, te projekti za III i VII Osnovnu školu.

#### Rekapitulacija izvršenja:

OTKUP NEKRETNINA	PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
<b>Rashodi:</b>			
- intelektualne i osobne usluge (procjene, geodet.usl. i sl.)	25.000,00	20.012,50	80,05
- zemljište	260.000,00	187.385,14	72,07
- ostala prava (proj.dok. za III i VII OŠ)	44.400,00	44.346,00	99,88
- ostali građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00
- projektна dokumentacija	65.600,00	53.229,40	81,14
<b>UKUPNO – rashodi:</b>	<b>545.000,00</b>	<b>304.973,04</b>	<b>55,96</b>
<b>Prihodi:</b>			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	284.960,54	54,80
- opći prihodi i primici proračuna	25.000,00	20.012,50	80,05
<b>UKUPNO prihodi:</b>	<b>545.000,00</b>	<b>304.973,04</b>	<b>55,96</b>

## **8. SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE**

Na bivšem odlagalištu otpada „Brezje“ nalazi se 96.000 tona baliranog neopasnog otpada koji će tijekom 2024. i 2025. godine biti uklonjen i zbrinut, te će biti sanirano zemljište na toj lokaciji gospodarske zone. Bale su izložene utjecaju atmosferilija i protoka vremena od baliranja te su tako potencijalni izvor onečišćenja. Izrađen je sanacijski plan kojim su obuhvaćene sve ekološke, geološke, geomorfološke i hidrološke značajke kako bi se moguće posljedično onečišćenje svelo na najmanju moguću mjeru te se učinkovito izvršilo njihovo uklanjanje.

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.848.187,00 EUR - iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine nema financijskog izvršenja, pripremljena je dokumentacija za realizaciju projekta, provedena je javna nabava i sklopljen je Ugovor sa izvođačem radova zajednicom ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. i HIS d.o.o., te je početkom 2024. planirano sklapanje ugovora o stručnom nadzoru, voditelju projekta, ovlašteniku te odmah po sklapanju navedenih ugovora uvođenje u posao.

### **Rekapitulacija izvršenja:**

SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE	PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
<b>Rashodi:</b>			
- troškovi zbrinjavanja bala	8.848.187,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO – rashodi:</b>	<b>8.848.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prihodi:</b>			
– sredstva Fonda za zaštitu okoliša	8.848.187,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO - prihodi:</b>	<b>8.848.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **9. PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE**

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 16.100,00 EUR, za izradu projektne dokumentacije. Izrađena je projektna dokumentacija i dobivena potvrda projekta od Konzervatorskog ureda.

Za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 16.087,66 EUR, što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 99,92%.

### **Rekapitulacija izvršenja:**

PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE	PRORAČUN-PROGRAM - 2023.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
<b>Rashodi:</b>			
- troškovi modernizacije sustava javne rasvjete	16.100,00	16.087,66	99,92
<b>UKUPNO – rashodi:</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.087,66</b>	<b>99,92</b>
<b>Prihodi:</b>			
– opći prihodi i primici proračuna	16.100,00	16.087,66	99,92
<b>UKUPNO - prihodi:</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.087,66</b>	<b>99,92</b>

Sveukupno u 2023. godini, na **PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršenje Programa/Proračuna u odnosu na planirano iznosi 29,99%.

## REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. godini

Red br.	PROJEKT	PROGRAM-PRORAČUN 2023.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	% izvršenja
	<b>Rashodi:</b>			
1.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.552.010,00	1.084.269,71	69,86
2.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	273.207,46	182.334,34	66,74
3.	IZGRADNJA GROBLJA	141.150,00	141.149,99	100,00
4.	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	205.330,00	191.602,19	93,31
5.	IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA	1.034.960,00	1.039.213,05	100,41
6.	IZGRADNJA SORTIRNICE	1.202.139,00	1.183.940,18	98,49
7.	OTKUP NEKRETNINA	545.000,00	304.973,04	55,96
8.	SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE	8.848.187,00	0,00	0,00
9.	PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE	16.100,00	16.087,66	99,92
	<b>SVEUKUPNO - rashodi:</b>	<b>13.818.083,46</b>	<b>4.143.570,16</b>	<b>29,99</b>
	<b>Prihodi:</b>			
-	opći prihodi i primici proračuna	663.606,00	653.962,89	98,55
-	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	912.410,00	878.570,51	96,29
-	komunalni doprinos	827.339,15	582.655,72	70,43
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	53.999,99	100,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i ener.učinkovitost	8.848.187,00	0,00	0,00
-	prihodi za posebne namjene – ostalo (LAG)	38.730,00	38.724,04	99,98
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.327.970,00	998.616,43	75,20
-	ostale pomoći – ostale općine	0,00	21.607,27	0,00
-	višak prihoda iz prethodne god.- namjenski prihodi	1.145.841,31	915.433,31	79,89
	<b>SVEUKUPNO - prihodi:</b>	<b>13.818.083,46</b>	<b>4.143.570,16</b>	<b>29,99</b>

### II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

PROČELNIK:  
Vlado Podbrežnički, dipl.ing.građ.

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**uz izvršenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne**  
**infrastrukture za 2023. godinu**

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) i članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 27. svibanj 2024.

Izradio:  
Upravni odjel za gradnju  
i komunalno gospodarstvo  
Grada Varaždina

Gradonačelnik:  
dr.sc. Neven Bosilj