



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

Gradonačelnik

KLASA: 400-03/23-01/5
URBROJ: 2186-1-04/1-23-3
Varaždin, 19. lipnja 2023. godine

Primljeno:	20-06-2023		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.	

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeno Izvješće o izvršenju Programa razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: dr.sc. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, MIROSLAV MARKOVIĆ, mag.inf., zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i VLADO PODBREŽNIČKI, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Prilog: Izvješće o izvršenju Programa,
Prijedlog zaključka.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Neven Bosilj





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: : 400-03/23-01/5

URBROJ: 2186-1-04-02/2-23-2

Varaždin, 12. lipnja 2023. godine

PRIJEDLOG

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na __. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se zajedno s Izvješćem iz točke I. u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Lovro Lukavečki, mag.pol.

Dostaviti:

1. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj,
2. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina,
3. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
4. Pismohrana.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2022. godinu

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2022. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21, 3/22 i 10/22), za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

1.1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 6. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1 , URBROJ: 2186/01-13-21-29 od 31. prosinca 2021. godine, te 7. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. studenog 2022. do 31. prosinca 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1 , URBROJ: 2186-1-08-22-30 od 31. listopada 2022. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2022 godinu planiran iznos od ukupno 3.350.000,00 kn od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.350.000,00 kn, a utrošeno 1.608.103,19 kn,

- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 2.000.000,00 kn a utrošeno je 1.989.093,24 kn.

U 2022. godini izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina u ukupnom iznosu od 3.597.196,43 kn, u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 107,38%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je:

- obavljeni su radovi na sanaciji dijela kolnika u Staromlinskoj ulici, u Kućanu Gornjem - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu, nasipu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop, ugrađeno je 18,61 m³ šljunka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 217,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 40.008,84 kn,
- izvršena je sanacija makadamskog puta u Radničkoj ulici, u Hrašćici, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala – mješavina 0/30 (21,00 m³), te je utrošeno 8 sati rada grejdera i 8 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 14.438,73 kn,
- obavljeni su radovi na uređenju upojnog drena u Ulici Stanka Tomaškovića, u Jalkovcu, pri čemu je izvršen je iskop i ugradnja 39,18 m³ šljunka, te je utrošeno 17 sati rada kamiona, 8 sati rada rovokopača i 16 sati rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 15.857,84 kn,
- izvršena je sanacija makadamskog puta u Radničkoj ulici, u Hrašćici, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala – mješavina 0/30 (21,00 m³), te je utrošeno 8 sati rada grejdera i 8 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 14.438,73 kn,
- izvršena je sanacija makadamskog puta u odvojkju Ulice Braće Radić, u Jalkovcu, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala – eruptivna zapuna (23,49 m³), te je utrošeno 4 sata rada grejdera i 4 sata rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 7.765,94 kn,
- izvršena je sanacija makadamskog puta uz igralište u Gojancu, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala – prirodni šljunak (105,19 m³), te je utrošeno 8 sati rada grejdera i 8 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 20.487,58 kn,
- izvršena je sanacija makadamskog puta u Ulici Janka Jurkovića, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala – eruptivna zapuna (64,90 m³), te je utrošeno 8 sati rada grejdera i 8 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 17.715,20 kn,
- obavljeni su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Trakošćanskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (41,54 m²), izvršeni su radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (4,94 m³), te je izvršeno polaganje asfalta (15,17 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 26.486,05 kn,
- obavljeni su radovi na uređenju upojnog drena u Ulici Stanka Tomaškovića, u Jalkovcu, pri čemu je izvršen je iskop i ugradnja 26,40 m³ šljunka, te je utrošeno 17 sati rada kamiona, 8 sati rada rovokopača i 16 sati rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 13.916,88 kn,
- izvršena je ugradnja taktilnih ploha na servisnoj cesti u Brezju, pri čemu je izvršeno rezanje 204,40 m asfalta, obavljena je ugradnja 3,72 m³ šljunčanog materijala, te je ugrađeno 74,20 m² opločnika za taktilne plohe. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 69.856,50 kn,
- obavljeni su radovi na uređenju upojnog drena u Ulici Stanka Tomaškovića 31, u Jalkovcu, pri čemu je izvršen je iskop i ugradnja 13,36 m³ šljunka, te je utrošeno 17 sati rada kamiona,

8 sati rada rovokopača i 16 sati rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 11.936,43 kn,

- obavljani su radovi na uređenju upojnog drena u Ulici Stanka Tomaškovića 8 , 32, u Jalkovcu, pri čemu je izvršen je iskop i ugradnja 24,73 m³ šljunka, te je utrošeno 17 sati rada kamiona, 8 sati rada rovokopača i 16 sati rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 13.663,25 kn,
- izvršena je sanacija makadamskog puta prema pretovarnoj stanici u Poljani Biškupečkoj, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala – eruptivna zapuna (95,36 m³), te je utrošeno 8 sati rada grejdera i 8 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 21.736,68 kn,
- obavljani su radovi na niveliranju revizionih okana (šahtova) i kolnika, u Bombellesovoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je utrošeno 21,36 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 25.955,23 kn,
- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Križanićevoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (49,28 m²), izvršeni su radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (8,74 m³), te je izvršeno polaganje asfalta (12,99 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 32.123,29 kn,
- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Braće Radić, u Jalkovcu, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (38,40 m²), izvršeno je polaganje asfalta (8,64 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 12.963,30 kn,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste - Gospodarska ulica, Cesarićeva ulica, Kninska ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (1.476,83 m²), te je izvršeno polaganje 1.476,83 m² asfalta.
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste - -Zagrebačka ulica, Križanićeva ulica, Ulica Ivana Rangera, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (1.335,82 m²), te je izvršeno polaganje 1.335,82 m² asfalta.
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste-Zagrebačka ulica, Optujska ulica, Ulica Dobriše Cesarića, Križanićeva ulica, Ulica Braće Radić u Jalkovcu, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (4.442,76 m²), te je izvršeno polaganje 4.442,76 m² asfalta.
- u sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta vršeni su radovi tekućeg održavanja, u okviru kojeg su obavljani radovi na krpanju udarnih rupa i popravku asfaltnog zastora, uređenju slivnika, izradi upojnih bunara, popravku rubnjaka, popravku granitne kocke, popravku granitnih ploča, pri čemu je utrošeno 2.274,65 tona asfalta. Isto tako su obavljani radovi na popravku asfaltnog kolnika odnosno nogostupa, pri čemu je obnovljeno 15.167,04 m² kolnika, odnosno nogostupa. Obavljani su i radovi na popravku rubnjaka – 151,00 m. Za šljunčanje je utrošeno 436,56 m³ šljunka. Uređena su 2 slivnika, izvršena sanacija 6 šahtova i slivničkih rešetki, te je za ophodnju nerazvrstanih cesta utrošeno 619,25 sati. Obavljani su radovi redovnog održavanja svjetlosne signalne opreme (semafora), pri čemu je utrošeno 702.640,56 kn. U navedenu svrhu utrošeno je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 1.608.103,72 kn, a za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (bivše županijske i lokalne ceste) 1.989.093,40 kn. Za plaćanje temeljem Ugovora o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine, na ime obračuna klizne skale, utrošen je iznos od 873.975,30 kuna.

1.2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Investicijskom tekućem održavanju javnih prometnih površina* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 6. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-29 od 31. prosinca 2021. godine, te 7. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. studenog 2022. do 31. prosinca 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-08-22-30 od 31. listopada 2022. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj.

Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2022. godinu, za tu je namjenu planirano ukupno 10.500.000,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade 10.000.000,00 kn, a utrošeno je 11.712.145,26 kn,
- iz sredstava ŽUC-a 500.000,00 kn, a utrošeno je 499.970,66 kn.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 116,31%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - investicijsko održavanje javnih prometnih površina, obavljeno je:

- obavljani su radovi na sanaciji dijela kolnika u Ulici Grada Koblenza, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije, kao i nogostupa. Izvršeno je freziranje 747,50 m² površine kolnika, izvršen je iskop 186,00 m³ materijala, ugrađeno je 186,00 m³ šljunka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 390,00 m² kolnika i 357,50 m² nogostupa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 213.167,12 kn,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Miljenka Stančića, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 1.084,40 m² površine kolnika, izvršen je iskop 566,64 m³ materijala, ugrađeno je 539,94 m³ šljunka, ugrađeno je 17 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (106,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 8 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 387,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.352,41 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 781.985,88 kn,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici kardinala Franje Kuharića, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 1.667,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 941,70 m³ materijala, ugrađeno je 922,26 m³ šljunka, ugrađena su 34 nova slivnika sa spojevima u kanalizaciju (176,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 18 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 800,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.218,37 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.305.792,63 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Vukovarskoj ulici, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 943,50 m² površine kolnika, izvršen je iskop 802,25 m³ materijala, ugrađeno je 629,00 m³ šljunka, ugrađeno je 14 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (120,80 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 8 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 369,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.134,93 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 714.404,54 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Vinkovačkoj ulici, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 363,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 312,00 m³ materijala, ugrađeno je 211,20 m³ šljunka, ugrađeno je 9 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (65,90 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 4 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 178,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 403,41 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 287.341,70 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Tina Ujevića, u Varaždinu (dionica od Zagrebačke ulice do Ulice Zrinskih i Frankopana) - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 2.731,60 m² površine kolnika, izvršen je iskop 1.792,93 m³ materijala, ugrađeno je 1.027,98 m³ šljunka, ugrađeno je 9 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (107,00 m), izvršena je zamjena 9 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 1.069,00 m rubnjaka, izvršena je zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 135,00 m, ugrađeno je 100,80 m² travnatih ploča, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 3.091,45 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.526.203,54 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Kneginečkoj ulici, u Kućanu Gornjem - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 1.898,10 m² površine kolnika, izvršen je iskop 1.217,84 m³ materijala, ugrađeno je 1.161,99 m³ šljunka, ugrađeno je 13 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (77,00 m), izvršena je zamjena 2 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 898,00 m rubnjaka, izvršena je zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 333,00 m, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.338,30 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.197.091,75 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika prilaza zgradi u Ulici Zrinskih i Frankopana, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 175,37 m³ materijala, ugrađeno je 175,37 m³ šljunka, ugrađena su 3 nova slivnika sa spojevima u kanalizaciju (22,00 m), ugrađeno je 276,00 m rubnjaka, ugrađeno je 84,00 m² opločnika, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 402,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 303.947,18 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Žumberačkoj ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 2.059,32 m² površine kolnika, izvršen je iskop 1.266,00 m³ materijala, ugrađeno je 805,16 m³ šljunka, ugrađeno je 6 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (35,00 m), izvršena je zamjena 27 kom kanalskih

poklopaca, ugrađeno je 454,32 m rubnjaka, izvršena je zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 67,00 m, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.007,74 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 971.876,76 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Franje Račkog, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 1.450,50 m² površine kolnika, izvršen je iskop 773,75 m³ materijala, ugrađeno je 646,95 m³ šljunka, ugrađeno je 5 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (9,10 m), ugrađeno je 80,00 m rubnjaka, izvršena je zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 480,21 m, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.422,84 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 687.179,78 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Motičnjaku, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na sanaciji oštećenih dijelova bankina i uređenju nove kolničke konstrukcije. Izvršeni su radovi na sanaciji oštećenih dijelova bankina - 27,69 m³, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.807,92 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 284.589,40 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji makadamskog kolnika dijela Ulice Ljudevita Gaja, u Gojancu, postupkom hladne reciklaže, pri čemu je uređeno 1.320,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 214.256,85 kn,

- obavljeni su radovi na uređenju prilazne ceste zgradi B2 POS naselja u Ulici Grada Koblenza, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije. Izvršeno je freziranje 59,50 m² površine kolnika, izvršen je iskop 211,25 m³ materijala, ugrađeno je 420,75 m³ šljunka, ugrađena su 3 nova slivnika sa spojevima u kanalizaciju (19,00 m), ugrađeno je 35,00 m rubnjaka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 603,78 m² kolnika i 357,50 m² nogostupa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 219.724,10 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u odvojk Zagrebačke ulice, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 1.161,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 816,56 m³ materijala, ugrađeno je 597,07 m³ šljunka, ugrađeno je 6 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (22,00 m), izvršena je zamjena 3 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 411,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.215,20 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 613.186,56 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Fallerovom prolazu, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 1.101,74 m² površine kolnika, izvršen je iskop 662,12 m³ materijala, ugrađeno je 1.294,47 m³ šljunka, ugrađeno je 6 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (62,70 m), izvršena je zamjena 5 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 447,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.003,88 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 580.809,19 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u odvojk Ulice Dravska poljana, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu

i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 446,70 m³ materijala, ugrađeno je 446,70 m³ šljunka, ugrađena su 3 nova slivnika sa spojevima u kanalizaciju (12,00 m), ugrađeno je 158,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 607,49 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 305.474,91 kn,

- za plaćanje temeljem Ugovora o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine, na ime obračuna klizne skale, utrošen je iznos od 2.005.084,06 kuna.

1.3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Održavanju nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 6. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-29 od 31. prosinca 2021. godine, te 7. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. studenog 2022. do 31. prosinca 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-08-22-30 od 31. listopada 2022. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2022. godinu planiran iznos od 1.000.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2022. godini izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 319.693,06 kn, tako da izvršenje iznosi 31,97%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nogostupa i biciklističkih staza obavljeno je:

- uređenje pješačke staze u Kućanu Donjem, od VII Osnovne škole do dječjeg vrtića, pri čemu je utrošeno 21,24 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 65.509,03 kn.

- korekcija i uređenje pješačke staze u Ulici Stjepana Vukovića, u Varaždinu, pri čemu je utrošeno 10,50 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 26.184,06 kn.

- uređenje pješačke staze u Ulici Antuna Augustinčića, u Varaždinu, pri čemu je uređeno 469,19 m² pješačke staze. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 227.999,98 kn.

1.4. Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta za aktivnosti na održavanju objekata odvodnje javnih prometnih površina, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - iz sredstava komunalne naknade, ali sredstva nisu utrošena.

1.5. Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom

Na ovom dijelu projekta - radovi na *Uklanjanju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 6. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-29 od 31. prosinca 2021. godine, te 7. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. studenog 2022. do 31. prosinca 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-08-22-30 od 31. listopada 2022. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2022. god. planiran iznos od 250.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade. Izvedeni su radovi na uklanjanju arhitektonskih barijera u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 39.970,82 kn, tako da izvršenje iznosi 15,99%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom, izvedeni su radovi na uklanjanju dviju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom na raskrižju Ulice Braće Radić i Ulice Stanka Vraza, te radovi na uklanjanju triju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom na raskrižju Zagrebačke ulice i Gospodarske ulice, u Varaždinu. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 39.970,82 kn.

1.6. Održavanje poljskih putova

Na ovom dijelu projekta - radovi na *Održavanju poljskih putova* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 6. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-29 od 31. prosinca 2021. godine, te 7. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. studenog 2022. do 31. prosinca 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-08-22-30 od 31. listopada 2022. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2022. godinu planiran iznos od 200.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade. Izvedeni su radovi na održavanju poljskih puteva u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 293.596,85 kn, tako da izvršenje iznosi 146,80%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja poljskih putova obavljeno je strojno prorezivanje, planiranje i valjanje poljskih putova na području Grada Varaždina, te je za navedene radove utrošeno 124,53 m³ prirodnog šljunka, 726,86 m³ eruptivne zapune, 84 sata rada grejdera, te 84 sata rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 293.596,85 kn.

1.7. Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova

Na ovom dijelu projekta – *Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova* - Programom i Proračunom za 2022. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 950.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade. Izvršeno je radova u vrijednosti od 799.419,87 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 84,15%.

Navedena sredstva su utrošena na:

- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Ulice Miljenka Stančića, u Hrašćici,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Vukovarske ulice, u Hrašćici,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Vinkovačke ulice, u Hrašćici,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Ulice kardinala Franje Kuharića, u Hrašćici,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Ulice Tina Ujevića (od Zagrebačke ulice do Ulice Zrinskih i Frankopana), u Varaždinu,
- Izradu elektro-projekta izvanrednog održavanja Ulice Tina Ujevića, u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Kneginečke ulice, u Kućanu Gornjem,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Žumberačke ulice, u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Ulice Franje Račkog, u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Ulice Vatroslava Lisinskog, u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Ulice Krste Hegedušića, u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Prolaza Nikole Fallera, u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja odvojka Zagrebačke ulice, u Varaždinu,
- Izradu prometnog elaborata izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije u Ulici Janka Jurkovića i Lepoglavske ulice
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja izgradnjom pješačke staze u naselju Donji Kućan, u duljini od 75,5 m,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja izgradnjom pješačke staze, u Ulici Antuna Augustinčića, u Varaždinu, u duljini od 160,00 m,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Masarykove ulice, u Varaždinu,

- Izrada projektne dokumentacije - geodetske podloge i analiza postojećeg stanja pješačke staze u Ulici A. Stepinca i Šetalište V. Jagića,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Ulice Tina Ujevića (od Jalkovečke ulice do Ulice Krešimira Filića), u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Primorske ulice, u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Ulice Mihajla Pupina, u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Trenkove ulice, u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Istarske ulice, u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Ulice Irme Gorzo i dijela Ulice Milke Trnine, u Varaždinu,
- Izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja Omladinske ulice, u Kućan Marofu.

1.8. Troškovi stručnog nadzora

Na ovom dijelu projekta – *Troškovi stručnog nadzora* - Programom i Proračunom za 2022. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 200.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade. Za usluge stručnog nadzora utrošeno je 187.500,00 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 93,75%.

Navedena sredstva su utrošena za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Vinkovačke ulice u Hrašćici, u iznosu od 7.625,00 kuna, za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Vukovarske ulice u Hrašćici, u iznosu od 15.875,00 kuna, za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Ulice kardinala Franje Kuharića u Hrašćici, u iznosu od 23.875,00 kuna, za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju U Miljenka Stančića u Hrašćici, u iznosu od 16.375,00 kuna, za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Ulice Tina Ujevića u Varaždinu (od Zagrebačke ulice do Ulice Zrinskih i Frankopana), u iznosu od 22.500,00 kuna, za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Ulice Franje Račkog u Varaždinu, u iznosu od 12.250,00 kuna, za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Kneginečke ulice u Kućanu Gornjem, u iznosu od 23.750,00 kuna, za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Žumberačke ulice u Varaždinu, u iznosu od 23.875,00 kuna, za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Ulice Vatroslava Lisinskog u Varaždinu, u iznosu od 16.750,00 kuna, za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju odvojka Ulice Dravska poljana u Varaždinu, u iznosu od 8.500,00 kuna, te za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju odvojka Zagrebačke ulice u Varaždinu, u iznosu od 16.125,00 kuna.

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je za projekt – **Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** - sveukupno Proračunom odnosno Programom za 2022. godinu planirano 16.500.000,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 17.449.492,95 kn, tako da sveukupno izvršenje iznosi 105,75%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	1.350.000,00	1.608.103,19	119,12
" " - sredstva ŽUC-a	2.000.000,00	1.989.093,24	99,45

Ukupno - redovno održavanje:	3.350.000,00	3.597.196,43	107,38
2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina - iz prihoda od kom.naknade	10.000.000,00	11.712.145,26	117,12
" " - dio sredstva ŽUC-a	500.000,00	499.970,66	99,99
Ukupno - investicijsko održavanje:	10.500.000,00	12.212.115,92	116,31
3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih.kom.nak.	1.000.000,00	319.693,06	31,97
4. Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina	50.000,00	0,00	0,00
4. Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom	250.000,00	39.970,82	15,99
5. Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.naknade	200.000,00	293.596,85	146,80
5. Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije " " - iz prihoda od kom.naknade	950.000,00	799.419,87	84,15
6. Troškovi stručnog nadzora - iz prihoda od kom. naknade	200.000,00	187.500,00	93,75
SVEUKUPNO:	16.500.000,00	17.449.492,95	105,75

2. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada, izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-17 od 24. ožujka 2020. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-21-24 od 31. ožujka 2021. godine, te 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-01-22-25 od 31. ožujka 2022. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj.

U 2022. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2022. godinu planirano je ukupno 2.400.000,00 kn, utrošeno je 1.512.913,77 kn, tako da izvršenje iznosi 63,04%. Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada u 2022. godini financirani su iz sredstava komunalne naknade.

2.1. Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo

U okviru redovnog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina obavljen je popravak hodnih površina u Gundulićevoj ulici, Padovčevoj ulici, na Trgu Miljenka Stančića, Kranjčevićевой ulici, Kukuljevićevoj ulici, na Kapucinskom trgu, te Trgu kralja Tomislava. Pri tome je izvršen popravak hodnih površina od kamenih ploča - granit d=3cm, d=5cm, d=6cm, d=8 cm (16,80 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamenih ploča - granit d=3cm (76,80 m²), WIENER kocke - granit (9,00 m²), izvršen je

popravak hodnih površina od kamenih ploča - STEINZ (17,50 m²), te je izvršen popravak hodnih površina od kamene kocke - STEINZ (15,00 m²).

2.2 Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina -- rekonstrukcija Ulice Vatroslava Lisinskog

U okviru tekućeg i investicijskog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina vršeni su radovi na rekonstrukciji Ulice Vatroslava Lisinskog, pri čemu je izvršena obnova komunalnih instalacija vodovoda, te je izvršena zaštita EKI, kao i obnova kolnih i hodnih površina. Pri tome je izvršena razgradnja 484,80 m² pokockanog dijela kolnika, izvršeno je skidanje starog materijala kolnih i hodnih obloga, iskop i odvoz 606,00 m³ materijala od iskopa, ugradnja 443,10 m³ šljunčanog tampona i betonske stabilizacije, ugradnja 200,00 m³ granitnih rubnjaka, ugradnja 11 slivnika sa spojevima na sustav odvodnje, ugradnja 6 okvira sa poklopcima šahtova, ugradnja 510,00 m² granitne kocke, te ugradnja 130,00 m² opločnika.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
1. Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo - prihodi od kom.naknade	400.000,00	401.092,12	100,27
2. Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Ulice Vatroslava Lisinskog	2.000.000,00	1.111.821,65	55,59
UKUPNO:	2.400.000,00	1.512.913,77	63,04

3. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA

Na ovom dijelu projekta - *radovi na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije*, izvođeni su radovi temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-14 od 05. ožujka 2020. godine, 2. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, za razdoblje 01. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-21-23 od 31. ožujka 2021. godine, te 3. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, za razdoblje 01. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-01-22-31 od 31. ožujka 2022. godine. Radove je izvodilo TD "CRTORAD SIGNALIZACIJA" d.o.o.

Za poslove održavanja horizontalne signalizacije utrošeno je 886.105,67 kn, na poslove održavanja vertikalne signalizacije utrošeno je 699.905,00 kn, dok je za potrebe privremene regulacije prometa utrošeno 70.925,00 kn. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.657.935,74 kn.

Sveukupno je na ovom dijelu projekta od ukupno planiranih sredstava od 1.660.000,00 kn utrošeno 1.657.935,74 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,88%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade, a dijelom iz sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	960.000,00	959.994,91	100,00
- sredstva ŽUC-a	700.000,00	697.940,83	99,71
UKUPNO:	1.660.000,00	1.657.935,74	99,88

4. ZIMSKA SLUŽBA - kolnici i nogostup**Čišćenje snijega s nogostupa**

Odlukom o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19), člankom 5. st. 1. točka 2. komunalna djelatnost od lokalnog značaja - čišćenje snijega s nogostupa - povjerena je kao redovna djelatnost društvu "Čistoća" d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13. Izvedbenim programom zimske službe za 2022. godinu utvrđene su površine s kojih se uklanja snijeg i led, opseg i količina radova te cijena radova za strojno i ručno čišćenje. U 2022. godini predmetna komunalna djelatnost obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama

Zakonom o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 114/22, 4/23) člankom 98. je utvrđeno da ceste, koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika bile razvrstane u javne ceste (županijske i lokalne) postaju nerazvrstane pod upravom jedinica lokalne samouprave. Temeljem navedene odredbe Zakona o cestama Grad Varaždin preuzeo je održavanje županijskih i lokalnih cesta na svome području.

Sukladno odredbi članka 107. Zakona o cestama upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Člankom 2. stavkom 1. točka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19) Grad Varaždin odredio je "čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama" kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, sukladno odredbi članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Dana 22. prosinca 2020. godine, na temelju Odluke Gradskoga vijeća o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina, sklopljen je između Grada Varaždina i društva PZC - Varaždin d.d., Okvirni sporazum za uslugu obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina- zimska služba, za razdoblje od četiri godine (KLASA: 406-0120-01/9, URBROJ: 2186/01-05/17-20-12).

01. siječnja 2022. godine dana sklopljen 2. dodatak osnovnom ugovoru (KLASA: 406-0120-01/9, URBROJ: 2186/01-05/17-20-14) za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine. čime su poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina povjereni društvu PZC – Varaždin d.d.

Poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama koje su pod upravom Grada Varaždina utvrđeni su Planom održavanja u zimskim uvjetima i podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika, a sve radi održavanja optimalne sigurnosti prometa povezane s vremenskim uvjetima propisane člankom

6. stavkom 1. i 2. i člankom 193. stavkom 1. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o održavanju cesta

Zimska služba na području Grada Varaždina u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

U 2022. godini komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

r.b.	2022.	izvođač	mjesto rada	cijena bez PDV-a	PDV (25%)	cijena s PDV-om	sveukupno s PDV-om
1.	siječanj	PZC	kolnici	312.447,05	78.111,76	390.558,81	996.795,74
		ŽUC		370.513,26	92.628,32	463.141,58	
		ČISTOĆA	nogostupi	114.476,28	28.619,07	143.095,35	
2.	veljača	PZC	kolnici	94.505,70	23.626,43	118.132,13	305.779,25
		ŽUC		115.281,22	28.820,30	144.101,52	
		ČISTOĆA	nogostupi	34.836,48	8.709,12	43.545,60	
3.	ožujak	PZC	kolnici	53.698,06	13.424,52	67.122,58	205.596,37
		ŽUC		66.814,19	16.703,55	83.517,74	
		ČISTOĆA	nogostupi	43.964,84	10.991,21	54.956,05	
4.	travanj	PZC	kolnici	8.991,00	2.247,75	11.238,75	22.477,50
		ŽUC		8.991,00	2.247,75	11.238,75	
		ČISTOĆA	nogostupi				
ukupno za 1 - 3		PZC	kolnici	460.650,82	115.162,70	587.052,27	1.530.648,86
		ŽUC		552.608,67	138.152,17	701.999,59	
		ČISTOĆA	nogostupi	193.277,60	48.319,40	241.597,00	
4.	studenj	PZC	kolnici	88.066,45	22.016,61	110.083,06	266.210,31
		ŽUC		106.239,40	26.559,85	132.799,25	
		ČISTOĆA	nogostupi	18.662,40	4.665,60	23.328,00	
5.	prosinac	PZC	kolnici	265.259,70	66.314,92	331.574,62	910.978,79
		ŽUC		320.069,19	80.017,30	400.086,49	
		ČISTOĆA	nogostupi	143.454,14	35.863,54	179.317,68	
ukupno za 4 - 5		PZC	kolnici	353.326,14	88.331,54	441.657,68	1.177.189,10
		ŽUC		426.308,59	106.577,15	532.885,74	
		ČISTOĆA	nogostupi	162.116,54	40.529,14	202.645,68	

SVEUKUPNO-IZVRŠENO:	kolnici	1.810.876,25	452.719,07	2.263.595,32	2.707.838,00
	nogostupi	355.394,14	88.848,54	444.242,68	

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2022. godini iznosi 2.707.838,00 kn, a financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade, dijelom sredstvima ŽUC-a, a dijelom iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi, tako da u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 3.734.600,00 kn izvršenje iznosi 72,51%.

Rekapitulacija izvršenja:

ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Radovi zimske službe - kolnici			
- iz prihoda od komunalne naknade	1.100.000,00	1.039.948,73	94,54
- sredstva ŽUC-a	1.832.600,00	821.580,75	44,83
- višak prihoda iz prethod.god.-namjenski prihodi	0,00	402.065,84	0,00
Radovi zimske službe - nogostupi			
- iz prihoda od komunalne naknade	802.000,00	444.242,68	55,39
Sveukupno:	3.734.600,00	2.707.838,00	72,51

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2022. godinu Proračunom, odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.900.000,00 kn, utrošeno je ukupno 8.970.499,43 kn, tako da izvršenje iznosi 100,79%.

Izdaci za utrošak el. energije (za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacija, naročito za Advent 2022. godine - povećana potrošnja električne energije za klizalište) iznosili su 6.589.672,99 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 104,60%.

Izdaci za materijal za održavanje javne rasvjete iznosili su 491.382,20 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 89,34%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete iznosili su 820.840,00 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 102,61%.

Izdaci za uslugu investicijskog održavanja javne rasvjete iznosili su 627.819,13 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 104,64%. Sredstva su utrošena za:

- rekonstrukcija javne rasvjete – nadvožnjak Vilka Novaka,
- produženje javne rasvjete u ulici Tome Masaryka
- produženje javne rasvjete u ulici Stjepana Glavača
- izgradnja javne rasvjete u Podravskoj ulici – kod rotora Motičnjak
- rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Harambašićeva,
- rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Tina Ujevića,
- izgradnja javne rasvjete – Odvojak Ulice Dravska poljana

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete – uređenje/iluminacija povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana iznosili su 228.968,75 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 91,59%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu iznosili su 86.250,00 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 86,25%.

Izdaci za uređenje obračunskih mjernih mjesta – priključci električne energije iznosili su 125.566,36 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 62,78%.

U 2022. godini radovi na održavanju javne rasvjete na području Grada financirani su iz sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka Proračuna.

Rekapitulacija izvršenja - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE u 2022. god.:

Red. br.	VRSTA RADOVA	PLANIRANO 2022.	Izvršenje 2022.	% izvršenja
1.	Izdaci za utrošak el. energije i mrežarina gradske potrošnje JR, uzevši u obzir i ostale tarifne modele za posl. prostore, manifestacije, skloništa i dr. 0,76 kn prosječno po kWh - sredstva komunalne naknade - opći prihodi i primici proračuna	3.800.000,00 2.500.000,00	3.945.015,31 2.644.657,68	103,82 105,79
2.	Materijal za redovno održavanje JR kao - sijalice VTF i VTNa, prigušnice, svjetiljke, stupovi - sredstva kom.nak.	550.000,00	491.382,20	89,34
3.	Usluga održavanja JR – nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabra, rasvjetne armature, izmjene sijalica, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju - sredstva komunalne naknade	800.000,00	820.840,00	102,61
4.	Investicijsko održavanje JR – radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr. - sredstva kom.nak.	600.000,00	627.819,13	104,64
5.	Uređenje Grada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana - sredstva komunalne naknade materijal - " "	250.000,00 100.000,00	228.968,75 0,00	91,59 0,00
6.	Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu - kom.nak.	100.000,00	86.250,00	86,25
7.	Uređenje obračunskih mjernih mjeta - priključci električne energije - sredstva komunalne naknade	200.000,00	125.566,36	62,78
	SVEUKUPNO:	8.900.000,00	8.970.499,43	100,79

6. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Za projekt održavanja i revitalizacije zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2022. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 10.892.500,00 kn, dijelom iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 9.857.000,00 kn, a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 1.035.500,00 kn.

6.1. Redovno održavanje zelenih površina

U razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture i Operativnom planu održavanja zelenih površina Grada Varaždina za 2022. godinu. Radovi na održavanju zelenih površina obuhvaćaju radove: održavanja travnjaka, grmlja, žive ograde, drveća, ruža, cvjetnih gredica sa sezonskim cvijećem (uključujući održavanje visećih cvjetnih posuda, cvjetnih skulptura i mobilnih drvoreda), te cvjetnih gredica sa trajnicama. Također, radovi na redovnom održavanju zelenih površina obuhvaćaju i radove na održavanju staza i parkovnih elemenata, održavanje Dravske park šume, radove selektiranja, drobljenja i zbrinjavanja otpada, održavanje rotora, održavanje Parka za mlade, održavanje šume Jelačićke, košnju korovišta, te ostale i interventne radove na zelenim površinama. Redovno održavanje zelenih površina prvenstveno se odnosi na uređenje Grada i prigradskih naselja, te čuvanje javnih površina i korištenje istih.

Na ovom dijelu projekta - *Redovno održavanje zelenih površina*, u 2022. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 9.891.181,26 kn, od planiranih 9.987.000,00 kn. Od ukupne vrijednosti izvedenih radova, 9.037.000,00 kn je iz prihoda komunalne naknade, a

854.181,26 kn iz općih prihoda i primitaka Proračuna. U odnosu na planirana sredstva, izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 99,04%.

6.2. Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2022. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 120.000,00 kn - iz sredstava komunalne naknade, a izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 59.707,40 kn, tako da izvršenje u ovom dijelu projekta iznosi 49,76%.

Izvedeni su radovi na uklanjanju tj. košnji ambrozije i uklanjanju ostalih alergeni biljaka na ukupno 35.122 m².

6.3. Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2022. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 785.500,00 kn, obavljani su radovi u vrijednosti od 752.925,52 kn, tako da izvršenje ovog dijela projekta iznosi 95,85%, od čega:

- 700.000,00 kn - planirano iz sredstava komunalne naknade, koliko je i izvršeno i
- 85.500,00 kn - planirano iz općih prihoda i primitaka proračuna, a izvršeni su radovi u vrijednosti od 52.925,52 kn.

U okviru redovnog održavanja dječjih igrališta, klupa i opreme u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. godine izvršeni su slijedeći radovi:

OPIS RADOVA	UKUPNO:
- Dobava i montaža urbane opreme, klupe i koševi	27.722,56
- Održavanje opreme postojećih dječjih igrališta, trim staze u Šumi Jelačićki te opreme parka za pse u Ulici Ratimira Hercega	173.570,56
- Investicijsko održavanje dječjih igrališta	378.569,90
- Nabava i postavljanje antitraumatskih gumenih ploča	89.125,00
- Sanacija postojećih gumenih ploča	562,50
- Doprema materijala i priprema terena koja uključuje skidanje potrebnog sloja zemlje, izradu betonskih ploča sa armaturnom mrežom, te postavu gumenih ploča na beton.	83.375,00
UKUPNO:	752.925,52

Sveukupno - na projektu **Održavanje i revitalizacija zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja**, u 2022. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 10.703.814,18 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 10.892.500,00 kn, izvršenje iznosi 98,27%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
01 - Redovno održavanje zelenih površina			
1. Travnjaci	5.028.000,00	5.023.093,60	100,02
2. Grmlje	570.300,00	654.196,88	114,71

3. Živa ograda	166.400,00	166.410,00	100,01
4. Drveće	798.400,00	727.364,06	91,10
5. Ruže	152.500,00	172.728,75	113,26
6. Cvjetne gredice	802.400,00	802.641,25	100,03
7. Cvjetne gredice s trajnicama	80.500,00	88.515,94	109,96
8. Staze, parkovni elementi	445.900,00	460.032,04	103,17
9. Dravska park-šuma	103.000,00	103.000,00	100,00
10. Ostali radovi	125.000,00	68.188,00	54,55
11. Troškovi selektiranja, deponiranja i drob. otpada	103.100,00	103.125,00	100,02
12. Održavanje rotora - (travnjaka i cvjetnih gredica)	463.600,00	462.125,25	99,68
13. Održavanje Parka za mlade	95.200,00	95.245,25	100,05
14. Održavanje šume Jelačićke	379.500,00	379.500,00	100,00
15. Košnja korovišta	265.000,00	264.978,75	99,99
16. Održavanje parka Ivana Pavla II	258.200,00	258.174,00	99,99
17. Izvanredni nepredviđeni dodatni radovi	150.000,00	55.862,50	37,24
Ukupno redovno održavanje:	9.987.000,00	9.891.181,26	99,04
02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka	120.000,00	59.707,40	49,76
03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	785.500,00	752.925,52	95,85
SVEUKUPNO - rashodi:	10.892.500,00	10.703.814,18	98,27
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	9.857.000,00	9.796.707,40	99,39
- opći prihodi i primici proračuna	1.035.500,00	907.106,78	87,60
SVEUKUPNO - prihodi:	10.892.500,00	10.703.814,18	98,27

7. ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta, Programom/Proračunom za 2022. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 6.246.500,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.460.000,00 kn, a utrošeno je 1.450.459,13 kn,

- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 25.000,00 kn (za prijevoz pokojnika), a utrošeno je 32.725,18 kn i

- iz sredstava naknade za korištenje grobnih mjesta planirano je 4.761.500,00 kn, a utrošeno je 4.705.828,86 kn.

U 2022. godini obavljeni su slijedeći radovi na redovnom održavanju groblja:

Rekapitulacija izvršenja - rashodi:

R. br	ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	PRORAČUN - PROGRAM 2022.					
		PLANIRANO - PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO - PROGRAM	IZVRŠENO-program	% izvršenja Program
	<i>I/ REDOVNO ODRŽAVANJE</i>						
1	Održavanje zelenih pov. groblja	600.000,00	596.034,13	99,34	2.725.655,00	2.914.104,25	106,91
2	Održavanje putova i staza	0,00	0,00	0,00	898.630,00	598.910,00	66,65
3	Redarska služba	300.000,00	294.450,00	98,15	724.560,00	711.750,00	98,23
4	Administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	265.405,00	266.530,00	100,42
5	Zbrinjavanje otpada s gradskog	560.000,00	559.975,00	100,00	1.406.000,00	1.601.743,75	113,92

	grobља						
6	Održavanje građevina, sistema za navodnjavanje, te drugi režijski troškovi	0,00	0,00	0,00	201.250,00	63.250,00	31,43
7	Prijevoz pokojnika	25.000,00	32.725,18	130,90	25.000,00	32.725,18	130,90
	UKUPNO:	1.485.000,00	1.483.184,31	99,88	6.246.500,00	6.189.013,18	99,08

Rekapitulacija izvršenja - prihodi:

ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
- prihod od komunalne naknade	1.460.000,00	1.450.459,13	99,35
- opći prihodi i primici proračuna	25.000,00	32.725,18	130,90
UKUPNO - prihodi proračuna:	1.485.000,00	1.483.184,31	99,88
- naknada za korištenje grobnih mjesta	4.761.500,00	4.705.828,87	98,83
SVEUKUPNO prihodi:	6.246.500,00	6.189.013,18	99,08

Sveukupno je na projektu - REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA, od Programom planiranih 6.246.500,00 kn izvedeno radova u vrijednosti od 6.189.013,18 kn, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 99,08%, dok je izvršenje u dijelu koji se financira iz proračuna 99,88%.

8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju čistoće javnih površina u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.259.200,00 kn, od čega:

- 5.678.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade, a utrošeno je 5.837.709,85 kn,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 581.200,00 kn, a utrošeno je 437.276,70 kn.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom projektu u odnosu na planirano iznosi 100,25%.

1. Redovno održavanje čistoće javnih površina

Komunalnu djelatnost održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno – prometnih površina, Grad Varaždin povjerio je TD Čistoća d.o.o. Varaždin temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) i Odluke o komunalnim djelatnostima (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 06/2019).

Godišnjim Programom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno-prometnih površina na području Grada Varaždina utvrđene su zone i opseg radova.

Temeljem članka 22. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu i člankom 5. st. 1. točka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima komunalna djelatnost od lokalnog značaja – održavanje čistoće javnih površina - povjerena je kao redovna djelatnost društvu "Čistoća" d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13.

Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove svakodnevnog ručnog i strojnog čišćenja javno – prometnih površina, čišćenje otpada i taloga iz rigola, uređenja rubova travnjaka, čišćenja javnih parkirališnih prostora na kojima se ne provodi naplata, dobave, postave i održavanja košarica za odlaganje otpada, pranja javnih površina, kao i ostale nespomenute radove. Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama ovisno o učestalosti svakodnevnog obavljanja komunalnih poslova.

Opsezi i površine prostora na kojima se obavljaju poslovi čišćenja utvrđeni su stvarnim izmjerama na terenu.

Tijekom 2022. godine, od ukupno planiranih sredstava za čišćenje javnih površina od 5.424.500,00 kn izvršeni su slijedeći radovi na čišćenju javno-prometnih površina Grada Varaždina u vrijednosti od 5.780.133,90 kn te izvršenje iznosi 106,56 %.

2. Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

Unutar Programa održavanja čistoće javnih površina, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, uvrštene su i aktivnosti uklanjanja odbačenog otpada. Kada je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu Grad Varaždin provodi mjere za njegovo uklanjanje sukladno zakonskim obvezama. Radovi na uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciji lokacije onečišćene otpadom provode se na način da se sav iskoristivi otpad odvojeno prikuplja i odvozi na obradu te kasnije predaje ovlaštenim oporabiteljima, a ostali otpad, ovisno o njegovoj kategoriji, odvozi ovlaštenim zbrinjavateljima.

Proračunom Grada Varaždina za 2022. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada osiguran je iznos od 834.700,00 kn, budući da je u izvještajnom razdoblju uočeno povećanje broja ilegalnih odlagališta otpada. Isto tako planirani iznos sredstava namijenjen je i uklanjanju veće „divlje“ deponije u Sajmišnoj ulici u Varaždinu, no zbog velikog operativnog opsega radova isti su prebačeni i planirani za izvršenje u 2023. godini.

U 2022. godini ukupno je za redovno održavanje čistoće javnih površina Grada Proračunom planiran iznos od 6.259.200,00 kn. Radovi su se odvijali prema unaprijed predviđenoj dinamici, izvršeni su u zadanom roku i zadovoljavajućoj kvaliteti, u ukupnoj vrijednosti od 6.274.986,55 kn, tako da izvršenje za 2022. godinu iznosi 100,25%.

Rekapitulacija izvršenja:

	Opis radova	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
	I/ Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	1.280.610,00	1.142.133,26	89,19
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina Ia gradske zone - rigola	808.418,00	770.045,23	95,25
3.	Ručno čišćenje Ia gradske zone - nogostup	725.312,00	707.181,28	97,50
4.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čistilicama: - SCHMIDT SK 650	749.168,00	936.458,43	125,00
5.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čistilicama: - SCHMIDT CLEANGO	568.512,00	657.687,17	115,69
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola gradskih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - gradska	215.600,00	295.080,38	136,86
7.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola magistralnih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - magistralna	87.584,00	59.800,11	68,28
8.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole gradskih prometnica	167.328,00	275.212,98	164,48
9.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole magistralnih prometnica	36.400,00	30.852,93	84,76
10.	Uređenje i čišćenje rubova travnjaka uz javno-prometne površine - pločnici	51.296,00	32.002,13	62,39
11.	Čišćenje parkirališnog prostora	30.576,00	0	0,00
12.	Dobava i postava, te održavanje košarica za smeće	105.056,00	243.750,00	232,02
13.	Odvoz sanduka s otpadom	184.240,00	201.080,00	109,14

14.	Zbrinjavanje otpada sa prometnica (čistilice, rigole) KBO 20 03 03	280.000,00	5.125,00	1,83
15.	Dodatni radovi	134.400,00	423.725,00	315,27
	Ukupno I/:	5.424.500,00	5.780.133,90	106,56
	II/ Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš			
1.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš (građevinski, glomazni)	834.700,00	494.852,65	59,29
	Ukupno II/:	834.700,00	494.852,65	59,29
	S V E U K U P N O :	6.259.200,00	6.274.986,55	100,25

9. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2022. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 800.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Prema Programu održavanja sustava odvodnje oborinskih voda u 2022. godini očišćeno je 1406 slivnika i 470 m kanalice u užoj gradskoj jezgri, za što je utrošeno 567.670,63 kn, odnosno 94,61 % od planiranog iznosa. Zamijenjeno je 10 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana nosivosti 25 t i 10 komada poklopaca nosivosti 40 t. Sanirano je 28 komada slivnika za prihvat oborinskih voda, a 28 poklopaca revizionih okana nivelirano je na potrebni nivo.

Osim toga u tom je iznosu sadržan i trošak redovnog održavanja i dežurstva u precrpnoj stanici podvožnjaka u Koprivničkoj ulici, za što je utrošeno 102.509,31 kn, odnosno 13,9 % više od planiranog iznosa.

Sveukupno je projekt realiziran u iznosu od 799.953,19 kn, odnosno 99,99% u odnosu na planirano.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATM. VODA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Održavanje prepumpne stanice u Koprivničkoj ul.	90.000,00	102.509,31	113,90
Čišćenje tijela slivnika	600.000,00	567.670,63	94,61
Sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže	20.000,00	55.752,50	278,76
Sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže	25.000,00	15.503,25	62,01
Zamjena lijevano željeznih poklopaca - 25t	25.000,00	14.525,00	58,10
Zamjena lijevano željeznih poklopaca - 40t	40.000,00	43.992,50	110,00
UKUPNO:	800.000,00	799.953,19	99,99

10. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

U 2022. godini *troškovi električne energije* za fontane kod HNK, na Kapucinskom trgu, na Trgu bana Jelačića i na rotoru kod Varaždinskog groblja iznosili su ukupno 180.844,11 kn (100,47% od planiranog).

Što se tiče troškova održavanja fontana, na godišnjem nivou oni su iznosili ukupno 192.850,50 kn (100,00% od planiranog), od čega je za redovno održavanje fontana utrošeno 80.625,00 kn, a ostatak od 112.225,00 kn za interventno održavanje i puštanje u pogon (fontana kod HNK i na Kapucinskom placu). Nakon pregleda fontane kod HNK od strane stručnih osoba napravljeni su radovi na rekonstrukciji u vrijednosti od 47.150,00 kn (100,00 % od planiranog). Za plaćanje troškova vode utrošeno je 57.854,13 kn (72,32 % od planiranog iznosa).

Sveukupno je za održavanje i osiguranje funkcioniranja gradskih fontana, Proračunom odnosno Programom u 2022. godini planiran iznos od 500.000,00 kn, utrošeno je 478.698,24 kn, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 95,74%, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kn, a utrošeno je 379.318,43 kn i

- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 100.000,00 kn, a utrošeno je 99.379,81 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Troškovi el.energije	180.000,00	180.844,11	100,47
Troškovi vode	80.000,00	57.854,13	72,32
Troškovi održavanja fontana	192.850,00	192.850,00	100,00
Rekonstrukcija fontane kod HNK	47.150,00	47.150,00	100,00
UKUPNO:	500.000,00	478.698,24	95,74

11. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

11.1. Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2022. godini su za nepredviđene intervencije planirana sredstva u ukupnom iznosu od 141.000,00 kn, utrošeno je 128.584,75 kn, tako da realizacija na ovom projektu iznosi 91,19% od čega:

- za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani) utrošeno je 6.263,82 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna,

- za plaćanje naknade za korištenje odnosno dodjelu grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje za 2022. godinu utrošeno je 36.792,13 kn - iz prihoda od komunalne naknade,

- za komunalne usluge (za uslugu čišćenja cikloturističke točke i sl.) utrošeno je 30.028,80 kn - iz prihoda od komunalne naknade,

- za intelektualne usluge (izdavanje suglasnosti za Špancir-fest, usluge stručnog nadzora i sl.) utrošeno je 55.500,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
1. IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE			
- naknade iz pror.-građani (opći prihodi i primici pror.)	20.000,00	6.263,82	31,32
" " - hrv.branitelji (komunalna naknada)	26.000,00	36.792,13	141,51
- usluge tek.i invest.održavanja (komunalna naknada)	20.000,00	0,00	0,00
- komunalne usluge (komunalna naknada)	40.000,00	30.028,80	75,07
- intelektualne usluge (komunalna naknada)	30.000,00	55.500,00	185,00

- ostali nepredviđeni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	155.000,00	128.584,75	91,19

12. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2022. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.206.000,00 kn, od čega:

- 350.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade a utrošeno je 320.988,09 kn i
- 856.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 57.036,23 kn.

Temeljem Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i društva Parkovi d.o.o. (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) od 17. studenog 2021. godine i Odluke o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/21), društvu Parkovi d.o.o. povjereni su poslovi upravljanja i korištenja nekretnine aerodroma u Podravskoj ulici 10, u Varaždinu. Prema članku 4. Ugovora (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) veliki popravci odnosno radovi na ili u nekretninama aerodroma financiraju se iz proračuna Grada. Također člankom 5. istog Ugovora propisano je da izvor sredstva za tekuće održavanje nekretnina može biti Gradski proračun.

U 2022. godini na dijelu projekta - *Održavanje aerodroma Varaždin*, obavljani su radovi košnje travnatih površina i čišćenja svih asfaltiranih površina, investicijsko održavanje infrastrukture (objekta), koje uključuje i sanaciju krovništa na zgradi aerodroma, zamjena visećih vodilica na kliznim vratima hangara, te je izrađena tehnička dokumentacija i obavljen stručni inženjerski servis za potrebe izgradnje spremnika za gorivo.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina	55.000,00	56.737,94	103,16
Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	285.000,00	261.325,15	91,69
Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	2.925,00	29,25
Zamjena visećih vodilica za klizna vrata	32.000,00	20.161,23	63,00
Nabava spremnika za gorivo	523.000,00	36.875,00	7,05
Sanacija električnih instalacija zgrade aerodroma	301.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	1.206.000,00	378.024,32	31,35

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je sveukupno **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2022. godini** u odnosu na planirano izvršen 96,45%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna izvršenje u 2022. god. iznosi 96,64%.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. godini

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM 2022.					
		PLANIRANO PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO PROGRAM	UKUPNO IZVRŠENO PROGRAM	% izvršenja Program
	Rashodi:						
1.	Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	16.500.000,00	17.449.492,95	105,75	16.500.000,00	17.449.492,95	105,75
2.	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	2.400.000,00	1.512.913,77	63,04	2.400.000,00	1.512.913,77	63,04
3.	Održavanje horizont.i vertikalne prometne signalizacije	1.660.000,00	1.657.935,74	99,88	1.660.000,00	1.657.935,74	99,88
4.	Zimska služba	3.734.600,00	2.707.838,00	72,51	3.734.600,00	2.707.838,00	72,51
5.	Održavanje javne rasvjete	8.900.000,00	8.970.499,43	100,79	8.900.000,00	8.970.499,43	100,79
6.	Održavanje zelenih površina	10.892.500,00	10.703.814,18	98,27	10.892.500,00	10.703.814,18	98,27
7.	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.485.000,00	1.483.184,31	99,88	6.246.500,00	6.189.013,18	99,08
8.	Održavanje čistoće javnih površina	6.259.200,00	6.274.986,55	100,25	6.259.200,00	6.274.986,55	100,25
9.	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.953,19	99,99	800.000,00	799.953,19	99,99
10.	Održavanje gradskih fontana	500.000,00	478.698,24	95,74	500.000,00	478.698,24	95,74
11.	Ostale aktivnosti na održavanju	141.000,00	128.584,75	91,19	141.000,00	128.584,75	91,19
12.	Održavanje aerodroma Varaždin	1.206.000,00	378.024,32	31,35	1.206.000,00	378.024,32	31,35
	SVEUKUPNO - rashodi :	54.478.300,00	52.545.925,43	96,45	59.239.800,00	57.251.754,30	96,64
	Prihodi:						
-	komunalna naknada	44.328.000,00	43.950.827,91	99,15	44.328.000,00	43.950.827,91	99,15
-	opći prihodi i primici proračuna	5.117.700,00	4.184.446,20	81,76	5.117.700,00	4.184.446,20	81,76
-	sredstva ŽUC-a	5.032.600,00	4.008.585,48	79,65	5.032.600,00	4.008.585,48	79,65
-	višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	0,00	402.065,84	0	0,00	402.065,84	0
-	naknada za korištenje grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00	4.761.500,00	4.705.828,87	98,83
	SVEUKUPNO - prihodi:	54.478.300,00	52.545.925,43	96,45	59.239.800,00	57.251.754,30	96,64

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-03/23-01/5
 URBROJ: 2186-1-05/6-23-1
 Varaždin, 12. lipanj 2023.

Privremeni pročelnik:
 Vlado Podbrežnički, dipl.ing.građ.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2022. godinu

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22) i članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 12. lipanj 2023.

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
dr.sc. Neven Bosilj