



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr - e-mail: varazdin@varazdin.hr

Gradonačelnik

KLASA: 400-03/24-01/3

URBROJ: 2186-1-04/1-24-11

Varaždin, 27. svibnja 2024. godine

Primljeno: 31-05-2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeno Izvješće o izvršenju Programa razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: dr.sc. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, MIROSLAV MARKOVIĆ, mag.inf., zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i VLADO PODBREŽNIČKI, pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Prilog: Izvješće o izvršenju Programa,
Prijedlog zaključka.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



G R A D V A R A Ž D I N

www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: : 400-03/24-01/3

URBROJ: 2186-1-04-02/2-24-7

Varaždin, 27. svibnja 2024. godine

PRIJEDLOG

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na __. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se zajedno s Izvješćem iz točke I. u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Lovro Lukavečki, mag.pol.

DOSTAVITI:

1. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj,
2. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina,
3. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
4. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

KLASA: 400-03/24-01/3

URBROJ: 2186-1-05/6-24-1

Varaždin, 27. svibanj 2024. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst 13/22 i 10/23), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E **O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA** **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **za 2023. godinu**

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2023. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/23, 10/23 i 13/23), za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

1.1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 8. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2023. do 28. veljače 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-22-33 od 30. prosinca 2023. godine, 9. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. ožujka 2023. do 30. travnja 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-34 od 28. veljače 2023. godine, 10. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. svibnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-37 od 28. travnja 2023. godine, 11. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. srpnja 2023. do 31. kolovoza 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-

01/2-23-40 od 30. lipnja 2023. godine, te Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine i 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2023. – 01.08.2023. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj, a u razdoblju od 02.08.2023. – 31.12.2023. godine, Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2023 godine planiran iznos od ukupno 511.740,00 EUR, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 246.300,00 EUR, a utrošeno 236.184,12 EUR,

- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 265.440,00 EUR, a utrošeno je 270.134,73 EUR.

U 2023. godini izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina u ukupnom iznosu od 506.318,85 EUR, u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 98,94%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je: - obavljani su radovi na uređenju upojnog drena u Novoj ulici, u Jalkovcu, pri čemu je izvršen je iskop i ugradnja 9,61 m³ šljunka, te je utrošeno 16 sati rada kamiona, 8 sati rada rovokopača i 16 sati rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.508,70 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Grada Koblenza, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (6,26 m³), izvršeni su radovi na postavi 16,00 m cestovnih rubnjaka i 6,00 m parkovnih rubnjaka, te je izvršeno polaganje asfalta (10,62 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.562,37 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Bombellesovoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno polaganje asfalta (7,86 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.982,33 EUR,

- izvršena je sanacija makadamskog platoa na Dravi, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala – erupivna zapuna (117,99 m³), te je utrošeno 16 sati rada grejdera i 16 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.495,55 EUR,

- izvršena je sanacija makadamskog prilaznog puta u Ulici Frana Supila 7, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala – mješavina (13,14 m³), te je utrošeno 8 sati rada rovokopača i 8 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.344,93 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prilaza Društvenom domu, u Poljani Biškupečkoj, pri čemu je izvršen iskop i nasip 52,50 m³ šljunčanog materijala, ugrađeno je 30,00 m parkovnih rubnjaka, te je ugrađeno 125,00 m² opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 7.181,10 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Ivana Meštrovića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (514,90 m²), te je izvršeno polaganje 514,90 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.152,35 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Ivana Rabuzina, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (204,00 m²), te je izvršeno polaganje 204,00 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.307,71 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Koprivnička ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (399,68 m²), te je izvršeno polaganje 399,68 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 7.104,31 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Hallerova ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (223,40 m²), te je izvršeno polaganje 223,40 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.970,94 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Biškupečka ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (102,96 m²), te je izvršeno polaganje 102,96 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.830,11 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Jalkovec-Poljana Biškupečka, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (625,56 m²), te je izvršeno polaganje 625,56 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 11.119,33 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Gospodarska ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (1.191,56 m²), te je izvršeno polaganje 1.191,56 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 29.610,26 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Bombellesova ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (979,90 m²), te je izvršeno polaganje 979,90 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 24.350,51 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica M.A. Reljkovića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (755,28 m²), te je izvršeno polaganje 755,28 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 18.768,70 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Hallerova ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (303,57 m²), te je izvršeno polaganje 303,57 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 7.543,71 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Međimurska ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (296,30 m²), te je izvršeno polaganje 296,30 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 7.363,06 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Petra Preradovića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (326,10 m²), te je izvršeno polaganje 326,10 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 8.103,59 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica A. Vrameca, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (530,05 m²), te je izvršeno polaganje 530,05

m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 13.171,75 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Stanka Vraza, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (165,00 m²), te je izvršeno polaganje 165,00 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.100,25 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Miroslava Krleže, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (90,00 m²), te je izvršeno polaganje 90,00 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.236,50 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Franje Račkog, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (271,95 m²), te je izvršeno polaganje 271,95 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 6.757,96 EUR,
- obavljani su radovi na uređenju biciklističkih staza u Šenoinoj ulici, Ulici A. Stepinca, Pavlinskoj ulici i Ulici P. Preradovića, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na postavi 10,00 m cestovnih rubnjaka, postavi 2,62 m² kulir ploča, 1,00 m² opločnika, te je izvršeno polaganje 1,76 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.695,26 EUR,
- obavljani su radovi na uređenju otoka za pješački prijelaz, u Ulici Eugena Kumičića, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (7,20 m³), izvršeni su radovi na postavi 6,00 m cestovnih rubnjaka i 10,00 m parkovnih rubnjaka, te je izvršeno polaganje asfalta (2,00 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.420,63 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Otokara Keršovanija, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (258,15 m²), te je izvršeno polaganje 258,15 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 6.415,03 EUR,
- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Vladimira Gortana, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na postavi 6,00 m cestovnih rubnjaka i 7,00 m parkovnih rubnjaka, te je izvršeno polaganje asfalta (14,47 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 6.487,61 EUR,
- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova parkirališta – Ulica Miroslava Krleže 1A, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (336,00 m²), te je izvršeno polaganje 378,20 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.858,00 EUR,
- obavljani su radovi na uređenju upojnog drena u Vrtnoj ulici, u Jalkovcu, pri čemu je izvršen je iskop i ugradnja 25,56 m³ šljunka, te je utrošeno 16 sati rada kamiona, 8 sati rada rovokopača i 24 sata rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.744,78 EUR,
- obavljani su radovi na sanaciji dijela platoa na starom sajmištu, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na postavi 38,40 m² kulir ploča. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.484,00 EUR,
- obavljani su radovi na uređenju parkirališta u Ulici Stjepana Vukovića, u Varaždinu, pri čemu je izvršen je iskop materijala 73,91 m³, ugrađeno je 42,32 m³ šljunka, izvršeni su radovi na postavi 3,00 m cestovnih rubnjaka i 48,00 m parkovnih rubnjaka, te je izvršeno polaganje 107,42 m² opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 11.759,81 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju upojnog drena u Ulici Matije Gupca, u Poljani Biškupečkoj, pri čemu je izvršen je iskop i ugradnja 10,71 m³ šljunka, te je utrošeno 34 sata rada kamiona, 16 sati rada rovokopača i 40 sati rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.156,84 EUR,

- obavljani su radovi na sanaciji mostova na Plitvici. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 29.096,25 EUR,

- u sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta vršeni su radovi tekućeg održavanja, u okviru kojeg su obavljani radovi na krpanju udarnih rupa i popravku asfaltnog zastora, uređenju slivnika, izradi upojnih bunara, popravku rubnjaka, popravku granitne kocke, popravku granitnih ploča, pri čemu je utrošeno 208,15 tona asfalta. Isto tako su obavljani radovi na popravku asfaltnog kolnika odnosno nogostupa, pri čemu je obnovljeno 15.190,92 m² kolnika, odnosno nogostupa. Obavljani su i radovi na popravku rubnjaka – 187,00 m. Za šljunčanje je utrošeno 562,59 m³ šljunka. Uređena su 4 slivnika, izvršena sanacija 3 šahta, te je za ophodnju nerazvrstanih cesta utrošeno 734,05 sati. Obavljani su radovi redovnog održavanja svjetlosne signalne opreme (semafora), pri čemu je utrošeno 69.021,91 EUR. U navedenu svrhu utrošeno je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 236.184,22 EUR, a za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (bivše županijske i lokalne ceste) 257.793,16 EUR. Za plaćanje temeljem Ugovora o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, na ime obračuna klizne skale, utrošen je iznos od 72.905,83 EUR.

1.2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na Investicijskom tekućem održavanju javnih prometnih površina izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 8. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2023. do 28. veljače 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-22-33 od 30. prosinca 2023. godine, 9. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. ožujka 2023. do 30. travnja 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-34 od 28. veljače 2023. godine, 10. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. svibnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-37 od 28. travnja 2023. godine, 11. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. srpnja 2023. do 31. kolovoza 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-40 od 30. lipnja 2023. godine, te Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine i 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2023. – 01.08.2023. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj, a u razdoblju od 02.08.2023. – 31.12.2023. godine, Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2023. godinu, za tu je namjenu planirano ukupno 2.023.310,00 EUR, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade 929.950,00 EUR, a utrošeno je 636.272,79 EUR,
- iz sredstava općih prihoda i primitaka Proračuna 627.000,00 EUR, a utrošeno je 564.329,92 EUR,
- iz sredstava refundacija po projektima 400.000,00 EUR, a utrošeno je 319.588,59 EUR,
- iz sredstava ŽUC-a 66.360,00 EUR, a utrošeno je 17.363,46 EUR.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 75,99%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - investicijsko održavanje javnih prometnih površina, obavljeno je:

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Tina Ujevića, u Varaždinu (dionica od Jalkovečke ulice do Ulice Krešimira Filića) - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 4.128,22 m² površine kolnika, izvršen je iskop 3.579,68 m³ materijala, ugrađeno je 2.700,66 m³ šljunka, ugrađena su 43 nova slivnika sa spojevima u kanalizaciju (160,00 m), izvršena je zamjena 12 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 1.471,00 m rubnjaka, izvršena je zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 270,00 m, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 5.906,02 m² kolnika, te je uređeno 830,00 m² zelenih površina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 552.203,67 EUR,
- obavljani su radovi na uređenju kolnika u Ulici Bosiljke Paska, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu, finom planiranju prometnice, kao i polaganju nosivog sloja asfalta. Izvršen je iskop 32,18 m³ materijala, izvršeno je fino planiranje 1.972,00 m² kolnika, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.972,88 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 51.167,95 EUR,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Trenkovoju ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 2.238,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 1.958,60 m³ materijala, ugrađeno je 3.178,75 m³ šljunka, ugrađeno je 48 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (212,00 m), izvršena je zamjena 10 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 1.493,00 m rubnjaka, izvršena je zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 157,40 m, ugrađeno je 225,00 kom travnatih ploča, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 4.091,44 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 458.973,60 EUR,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Omladinskoj ulici, u Kućan Marofu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i sustava oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 98,48 m³ materijala, ugrađeno je 65,56 m³ šljunka, ugrađeno je 6 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (82,00 m), izvršena je zamjena 8 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 112,50 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.054,37 m² kolnika. Uređeno je 67,00 m sustava oborinske odvodnje, sa 6 kom revizionih okana, kao i 5 upojnih bunara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 168.671,17 EUR,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Irme Gorzo i dijelu Ulice Milke Trnine, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi

na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 2.430,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 1.875,66 m³ materijala, ugrađeno je 1.480,18 m³ šljunka, ugrađen je 21 novi slivnik sa spojevima u kanalizaciju (57,00 m), izvršena je zamjena 14 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 697,00 m rubnjaka, te je izvršena zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 174,00 m. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 162.960,74 EUR, - obavljani su radovi na uređenju kolnika u Gospodarskoj ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na freziranju 304,24 m² površine kolnika, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 651,16 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 16.500,44 EUR.

1.3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Održavanju nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 8. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2023. do 28. veljače 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-22-33 od 30. prosinca 2023. godine, 9. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. ožujka 2023. do 30. travnja 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-34 od 28. veljače 2023. godine, 10. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. svibnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-37 od 28. travnja 2023. godine, 11. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. srpnja 2023. do 31. kolovoza 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-40 od 30. lipnja 2023. godine, te Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine i 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2023. – 01.08.2023. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj, a u razdoblju od 02.08.2023. – 31.12.2023. godine, Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2023. godinu planiran iznos od 100.000,00 EUR iz sredstava komunalne naknade. U 2023. godini izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 48.236,40 EUR, tako da izvršenje iznosi 48,24%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nogostupa i biciklističkih staza obavljeno je:

- uređenje dijela pješačke staze u Šibenskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je utrošeno 6,90 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 6.821,19 EUR.

- uređenje parkirališnog prostora na nogostupu u Ulici V. Špinčića, u Varaždinu, pri čemu je uređeno 209,60 m² parkirališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 30.033,65 EUR.

- uređenje parkirališnog prostora na nogostupu u Ulici Ferdinanda Konščaka, u Varaždinu, pri čemu je uređeno 80,14 m² parkirališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 11.381,56 EUR.

1.4. Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta za aktivnosti na održavanju objekata odvodnje javnih prometnih površina, u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 6.630,00 EUR - iz sredstava komunalne naknade, ali sredstva nisu utrošena.

1.5. Održavanje poljskih putova

Na ovom dijelu projekta - radovi na Održavanju poljskih putova izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 8. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2023. do 28. veljače 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-22-33 od 30. prosinca 2023. godine, 9. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. ožujka 2023. do 30. travnja 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-34 od 28. veljače 2023. godine, 10. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. svibnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-37 od 28. travnja 2023. godine, 11. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. srpnja 2023. do 31. kolovoza 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-40 od 30. lipnja 2023. godine, te Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine i 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2023. – 01.08.2023. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj, a u razdoblju od 02.08.2023. – 31.12.2023. godine, Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2023. godinu planiran iznos od 33.180,00 kn iz prihoda od komunalne naknade. Izvedeni su radovi na održavanju poljskih puteva u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 31.730,67 EUR, tako da izvršenje iznosi 95,63%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja poljskih putova obavljeno je strojno prorezivanje, planiranje i valjanje poljskih putova na području Grada Varaždina, te je za navedene radove utrošeno 151,79 m³ eruptivne zapune, 24 sata rada grejdera, te 32 sata rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni.

1.6. Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova

Na ovom dijelu projekta – *Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova* - Programom i Proračunom za 2023. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 100.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade. Izvršeno je radova u vrijednosti od 104.256,32 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 104,26%.

Od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu u iznosu od 100.000,00 EUR za minimalnu tehničku dokumentaciju utrošeno je 104.256,32 EUR. Navedena sredstva su utrošena na:

- Izradu projekta iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2023. godinu – prijava,
- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste-Ulice Ivana Gundulića-dionica od Habelićeve ulice do Franjevačkog trga
- Izrada prometnog elaborata izmjene postojećeg stanja prmetne signalizacije u Varteksovoj ulici uvođenjem dvosmjernog prometa
- Izrada projektne dokumentacije - glavnog projekta izvanrednog održavanja NC na području Grada Varaždina - Ulica grada Ravensburga
- Izrada projektne dokumentacije - glavnog projekta izvanrednog održavanja NC na području Grada Varaždina - Ulica Stanka Vraza
- Izrada projektne dokumentacije - idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste - Ulica Frana Kurelca - dionica od raskrižja sa Trenkovom ulicom do raskrižja sa Trgom Bana Jelačića
- Izrada projektne dokumentacije - glavnog projekta izvanrednog održavanja NC na području Grada Varaždina - Zagorska ulica, na kč.br. 17719 , k.o. Varaždin

1.7. Troškovi stručnog nadzora

Na ovom dijelu projekta – *Troškovi stručnog nadzora* - Programom i Proračunom za 2023. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 26.540,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade. Za usluge stručnog nadzora utrošeno je 9.622,50 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 36,26%.

Od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu u iznosu od 26.540,00 EUR za troškove stručnog nadzora utrošeno je 9.622,50 EUR. Navedena sredstva su utrošena za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Ulice Tina Ujevića, u Varaždinu, u iznosu od 3.312,50 EUR, za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Omladinske ulice u Kućan Marofu, u iznosu od 3.122,50 EUR, te za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Ulice Ivana Gundulića, u Varaždinu, u iznosu od 3.187,50 EUR.

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je za projekt – **Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** - sveukupno Proračunom odnosno Programom za 2023. godinu planirano

2.801.400,00 EUR, izvršeno je radova u vrijednosti od 2.237.719,50 EUR, tako da sveukupno izvršenje iznosi 79,88%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina - iz prihoda od komunalne naknade	246.300,00	236.184,12	95,89
Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste) – iz sredstava ŽUC-a	265.440,00	270.134,73	101,77
Ukupno - redovno održavanje:	511.740,00	506.318,85	98,94
2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina - iz prihoda od kom.naknade	929.950,00	636.272,79	68,42
" " - iz općih prihoda i primitaka Proračuna	627.000,00	564.329,92	90,00
" " - iz sredstava refundacija po projektima	400.000,00	319.588,59	79,90
" " - dio sredstva ŽUC-a	66.360,00	17.363,46	26,17
Ukupno - investicijsko održavanje:	2.023.310,00	1.537.554,76	75,99
3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih.kom.nak.	100.000,00	48.236,40	48,24
4. Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina – iz prihoda od komunalne naknade	6.630,00	0,0	0,00
5. Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.naknade	33.180,00	31.730,67	95,63
6. Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije " " - iz prihoda od kom.naknade	100.000,00	104.256,32	104,26
7. Troškovi stručnog nadzora - iz prihoda od kom. naknade	26.540,00	9.622,50	36,26
SVEUKUPNO:	2.801.400,00	2.237.719,50	79,88

2. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada, izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-17 od 24. ožujka 2020. godine, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja EUR do 31. ožujka 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-01-22-25 od 31. ožujka EUR godine, 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-35 od 31. ožujka 2023. godine, te 5. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. lipnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-38 od 31. svibnja 2023. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj.

U 2023. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2023. godinu planirano je ukupno 831.300,00 EUR, utrošeno je 763.640,21 EUR, tako da izvršenje iznosi 91,86%. Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada u 2023. godini financirani su iz sredstava komunalne naknade, općih prihoda i primitaka Proračuna i iz sredstava refundacija po projektima.

U okviru redovnog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina obavljen je popravak hodnih površina u Gundulićevoj ulici, Padovčevoj ulici, na Trgu Miljenka Stančića, Kranjčevićевой ulici, Kukuljevićevoj ulici, na Kapucinskom trgu, te Trgu kralja Tomislava. Pri tome je izvršen popravak hodnih površina od kamenih ploča - granit d=3cm, d=5cm, d=6cm, d=8 cm (49,40 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamenih ploča - granit d=3cm (173,50 m²), granitne kocke (504,00 m²), WIENER kocke - granit (3,50 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamenih ploča-STEINZ (15,50 m²), te je izvršen je popravak hodnih površina od kamene kocke-STEINZ (66,50 m²). Za plaćanje temeljem Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, na ime obračuna klizne skale, utrošen je iznos od 105.229,45 EUR.

U sklopu tekućeg i investicijskog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina vršeni su sljedeći radovi:

- radovi na rekonstrukciji Ulice Vatroslava Lisinskog, pri čemu je izvršena obnova komunalnih instalacija vodovoda, te je izvršena zaštita EKI, kao i obnova kolnih i hodnih površina. Pri tome je izvršena ugradnja 73,00 m' granitnih rubnjaka, ugradnja 56,00 m' betonskih rubnjaka, ugradnja 19,90 m³ podloge za postavu granitne kocke, ugradnja 398,00 m² granitne kocke, te ugradnja 131,00 m² opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 74.287,35 EUR,

- radovi na rekonstrukciji Ulice Ivana Gundulića, pri čemu je izvršena obnova komunalnih instalacija plina, vodovoda i javne rasvjete, kao i obnova hodnih površina. Pri tome je izvršen je iskop 384,80 m³ materijala, ugrađeno je 296,00 m³ šljunka, izvršena je zamjena 9 kom kanalskih poklopaca. Uređeno je 93,80 m sustava oborinske odvodnje, izvršena je ugradnja 676,00 m² granitnih ploča d= 8 cm, te ugradnja 64,00 m² granitne kocke. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 425.401,90 EUR,

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
1. Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo			
- prihodi od kom.naknade	150.000,00	149.999,97	100,00
- iz općih prihoda i primitaka Proračuna	157.000,00	113.950,98	72,58
2. Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstr. Ulice Vatroslava Lisinskog – prihodi od kom. naknade	74.300,00	74.287,35	99,98
3. Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Ulice Ivana Gundulića			
- iz sredstava refundacija po projektima	243.000,00	242.999,96	100,00
- iz općih prihoda i primitaka Proračuna	207.000,00	182.401,95	88,12
UKUPNO:	831.300,00	763.640,21	91,86

3. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, izvođeni su radovi temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-14 od 05. ožujka 2020. godine, 3. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, za razdoblje 01. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-01-22-31 od 31. ožujka 2022. godine, 4. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, za razdoblje 01. travnja

2023. do 30. lipnja 2023. godine, KLASA: 406-01/20-01/1 , URBROJ: 2186-1-01-05-01/23-36 od 31. ožujka 2023. godine, te 5. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, za razdoblje 01. lipnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-01-05-01/23-39 od 31. svibnja 2023. godine. Radove je izvodilo TD "CRTORAD SIGNALIZACIJA" d.o.o.

Za poslove održavanja horizontalne signalizacije utrošeno je 166.194,41 EUR, na poslove održavanja vertikalne signalizacije utrošeno je 104.077,91 EUR, dok je za potrebe privremene regulacije prometa utrošeno 5.576,02 EUR. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 275.848,664 EUR.

Sveukupno je na ovom dijelu projekta od ukupno planiranih sredstava od 280.310,00 EUR, utrošeno 275.848,66 EUR, odnosno izvršenje iznosi 98,41%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade, općih prihoda i primitaka Proračuna, te iz sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	157.410,00	157.410,00	100,00
- iz općih prihoda i primitaka Proračuna	30.000,00	25.539,20	85,13
- sredstva ŽUC-a	92.900,00	92.899,46	100,00
UKUPNO:	280.310,00	275.848,66	98,41

4. ZIMSKA SLUŽBA

Za troškove zimske službe, za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i za čišćenje snijega i leda sa nogostupa i pješačkih površina na području Grada Varaždina u 2023. godini planirano je ukupno 498.000,00 EUR.

Čišćenje snijega s nogostupa

Odlukom o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19), člankom 5. st. 1. točka 2. komunalna djelatnost od lokalnog značaja - čišćenje snijega s nogostupa - povjerena je kao redovna djelatnost društvu "Čistoća" d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13. Izvedbenim programom zimske službe za 2023. godinu utvrđene su površine s kojih se uklanja snijeg i led, opseg i količina radova te cijena radova za strojno i ručno čišćenje. U 2023. godini predmetna komunalna djelatnost obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama

Zakonom o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14. 110/19, 114/22, 4/23,0133/23) člankom 98. je utvrđeno da ceste, koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika bile razvrstane u javne ceste (županijske i lokalne) postaju nerazvrstane pod upravom jedinica lokalne samouprave. Temeljem navedene odredbe Zakona o cestama Grad Varaždin preuzeo je održavanje županijskih i lokalnih cesta na svome području.

Sukladno odredbi članka 107. Zakona o cestama upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Člankom 2. stavkom 1. točka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19) Grad Varaždin odredio je "čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama" kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, sukladno odredbi članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Dana 22. prosinca 2020. godine, na temelju Odluke Gradskoga vijeća o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina, sklopljen je između Grada Varaždina i društva PZC - Varaždin d.d., Okvirni sporazum za uslugu obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina- zimska služba, za razdoblje od četiri godine (KLASA: 406-0120-01/9, URBROJ: 2186/01-05/17-20-12).

01. siječnja 2023. godine dana sklopljen 2. dodatak osnovnom ugovoru (KLASA: 406-0120-01/9, URBROJ: 2186/01-05/17-20-15) za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, čime su poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina povjereni društvu PZC – Varaždin d.d.

Poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama koje su pod upravom Grada Varaždina utvrđeni su Planom održavanja u zimskim uvjetima i podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika, a sve radi održavanja optimalne sigurnosti prometa povezane s vremenskim uvjetima propisane člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 193. stavkom 1. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o održavanju cesta

Zimska služba na području Grada Varaždina u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

U 2023. godini komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

ZIMSKA SLUŽBA 2023.							
r.b.	2023.	izvođač	mjesto rada	cijena bez PDV-a	PDV (25%)	cijena s PDV-om	sveukupno s PDV-om
1.	siječanj	PZC	kolnici	42.113,46	10.528,36	52.641,82	160.108,28
		ŽUC		52.525,06	13.131,27	65.656,33	
		ČISTOĆA	nogostupi	33.448,10	8.362,03	41.810,13	
2.	veljača	PZC	kolnici	17.853,15	4.463,29	22.316,44	64.289,84
		ŽUC		21.750,89	5.437,72	27.188,61	
		ČISTOĆA	nogostupi	11.827,83	2.956,96	14.784,79	
3.	ožujak	PZC	kolnici	5.814,10	1.453,53	7.267,63	23.179,94
		ŽUC		7.610,86	1.902,72	9.513,58	
		ČISTOĆA	nogostupi	5.118,98	1.279,75	6.398,73	
4.	travanj	PZC	kolnici	0,00	0,00		3.096,16
		ŽUC		0,00	0,00		
		ČISTOĆA	nogostupi	2.476,93	619,23	3.096,16	
ukupno za 1 - 3		PZC	kolnici	65.780,71	16.445,18	82.225,89	250.674,21
		ŽUC		81.886,82	20.471,70	102.358,52	
		ČISTOĆA	nogostupi	50.394,91	12.598,73	66.089,80	

4.	studeni	PZC	kolnici	5.825,77	1.456,44	7.282,21	19.228,97
		ŽUC		7.080,48	1.770,12	8.850,60	
		ČISTOĆA	nogostupi	2.476,93	619,23	3.096,16	
5	prosinac	PZC	kolnici	37.619,42	9.404,85	47.024,27	128.219,43
		ŽUC		45.916,49	11.479,12	57.395,61	
		ČISTOĆA	nogostupi	19.039,64	4.759,91	23.799,55	
ukupno za 4 - 5		PZC	kolnici	43.445,18	10.861,30	54.306,48	147.448,40
		ŽUC		52.996,97	13.249,24	66.246,21	
		ČISTOĆA	nogostupi	21.516,57	5.379,14	26.895,71	

SVEUKUPNO	PZC	kolnici	109.225,90	27.306,47	136.532,37	398.122,65
	ŽUC		134.883,78	33.720,95	168.604,73	
	ČISTOĆA	nogostupi	71.911,48	17.977,87	92.985,51	

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2023. godini iznosi 398.122,65 eura, a financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade a dijelom sredstvima ŽUC-a, tako da u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 498.000,00 eura izvršenje iznosi 79,94 %.

Rekapitulacija izvršenja:

ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Radovi zimske službe - kolnici			
- iz prihoda od komunalne naknade	146.000,00	136.532,40	93,52
- sredstva ŽUC-a	245.000,00	168.604,73	68,82
Radovi zimske službe - nogostupi			
- iz prihoda od komunalne naknade	107.000,00	92.985,52	86,90
Sveukupno:	498.000,00	398.122,65	79,94

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2023. godinu Proračunom, odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.365.900,00 EUR, utrošeno je ukupno 1.180.075,98 EUR, tako da izvršenje iznosi 86,40%.

Izdaci za utrošak el. energije (za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacija, naročito za Advent 2023. godine - povećana potrošnja električne energije za klizalište) iznosili su:

- iz prihoda od komunalne naknade utrošeno je 664.974,63 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 85,36%,

- iz općih prihoda i primitaka proračuna utrošeno je 62.460,22 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 65,06%.

Izdaci za materijal za održavanje javne rasvjete iznosili su 37.024,05 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 105,78%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete iznosili su 135.780,19 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 98,39%.

Izdaci za uslugu investicijskog održavanja javne rasvjete iznosili su:

- iz prihoda od komunalne naknade utrošeno je 84.720,43 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 89,56%,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna utrošeno je 25.429,96 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 71,84%.

Sredstva su utrošena za:

- produženje javne rasvjete odvojka Varaždinske ulice u Gornjem Kućanu,
- rekonstrukcija i produženje javne rasvjete u Omladinskoj ulici u Kućan Marofu,
- rekonstrukcija i produženje javne rasvjete odvojka Varaždinske ulice u Poljani Biškupečkoj,
- rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Zrinskih i Frankopana,
- rasvjeta pješačkih prijelaza u Ulici Zrinskih i Frankopana i Ulici Miroslava Krleže
- modernizacija javne rasvjete u Trenkovoju ulici (od Ulice Branka Vodnika do Ulice Frana Kurelca)
- rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Ivana Gundulića.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete – uređenje povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana iznosili su 36.752,38 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 114,85%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu iznosili su 22.218,75 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 55,55%.

Izdaci za materijal za uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika-donacija Turističkoj zajednici iznosili su 66.000,00 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 100,00%.

Izdaci za uslugu za uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika-donacija Turističkoj zajednici iznosili su 14.300,00 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 100,00%.

Izdaci za uređenje obračunskih mjernih mjesta – priključci električne energije iznosili su 25.090,37 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 85,34%.

Izdaci za izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova iznosili su 3.250,00 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 75,58%.

Izdaci za stručni nadzor kod izvođenja radova iznosili su 2.075,00 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 109,21%.

U 2023. godini radovi na održavanju javne rasvjete na području Grada financirani su iz sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka Proračuna.

Rekapitulacija izvršenja:

	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	PLANIRANO 2023.	Izvršenje 2023.	% izvršenja
1.	Izdaci za utrošak el. energije i mrežarina gradske potrošnje JR, uzevši u obzir i ostale tarifne modele za posl. prostore, manifestacije, skloništa i dr. 0,20 EUR prosječno po kWh - sredstva komunalne naknade - opći prihodi i primici proračuna	779.000,00 96.000,00	664.974,63 62.460,22	85,36 65,06
2.	Materijal za redovno održavanje JR kao - sijalice VTF i VTNa, prigušnice, svjetiljke, stupovi - sredstva kom.nak.	35.000,00	37.024,05	105,78
3.	Usluga održavanja JR – nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabra, rasvjetne armature, izmjene sijalica, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju - sredstva komunalne naknade	138.000,00	135.780,19	98,39

4.	Investicijsko održavanje JR – radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.			
	- sredstva kom.nak.	94.600,00	84.720,43	89,56
	- opći prihodi i primici proračuna	35.400,00	25.429,96	71,84
5.	Uređenje Grada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana - sredstva komunalne naknade	32.000,00	36.752,38	114,85
	Materijal za uređ.Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod,praznika-donacija Turist.zajednici			
	- opći prihodi i primici proračuna	66.000,00	66.000,00	100,00
	Usluga za uređ.Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod,praznika-donacija Turist.zajednici			
	- opći prihodi i primici proračuna	14.300,00	14.300,00	100,00
6.	Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu - kom.nak.	40.000,00	22.218,75	55,55
7.	Uređenje obračunskih mjernih mjesta – priključci električne energije - sredstva komunalne naknade	29.400,00	25.090,37	85,34
8.	Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova – sredstva komunalne naknade	4.300,00	3.250,00	75,58
9.	Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova – sredstva komunalne naknade	1.900,00	2.075,00	109,21
	SVEUKUPNO:	1.365.900,00	1.180.075,98	86,40

6. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Za projekt održavanja i revitalizacije zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2023. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 1.744.514,00 EUR, dijelom iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 1.126.694,00 EUR, dijelom iz refundacija sredstava po projektima u iznosu od 500.000,00 EUR te dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 117.820,00 EUR.

6.1. Redovno održavanje zelenih površina

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture i Operativnom planu održavanja zelenih površina Grada Varaždina za 2023. godinu. Radovi na održavanju zelenih površina obuhvaćaju radove: održavanja travnjaka, grmlja, žive ograde, drveća, ruža, cvjetnih gredica sa sezonskim cvijećem (uključujući održavanje visećih cvjetnih posuda, cvjetnih skulptura i mobilnih drvoreda), te cvjetnih gredica sa trajnicama. Također, radovi na redovnom održavanju zelenih površina obuhvaćaju i radove na održavanju staza i parkovnih elemenata, održavanje Dravske park šume, radove selektiranja, drobljenja i zbrinjavanja otpada, održavanje rotora, održavanje Parka za mlade, održavanje šume Jelaćičke, košnju korovišta te ostale i interventne radove na zelenim površinama. Redovno održavanje zelenih površina prvenstveno se odnosi na uređenje Grada i prigradskih naselja, te čuvanje javnih površina i korištenje istih.

Na ovom dijelu projekta - *Redovno održavanje zelenih površina*, u 2023. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 1.453.394,20 EUR, od planiranih 1.476.646,00 EUR. Od ukupne vrijednosti izvedenih radova, 890.045,96 EUR je iz prihoda komunalne naknade, 476.748,24 EUR iz refundacije sredstava po projektima, a 86.600,00 EUR iz općih prihoda i primitaka Proračuna. U odnosu na planirana sredstva, izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 98,43%.

6.2. Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergernih biljaka

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2023. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 7.430,00 EUR - iz sredstava komunalne naknade, a izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 7.262,33 EUR, tako da izvršenje u ovom dijelu projekta iznosi 97,74%.

Izvedeni su radovi na uklanjanju tj. košnji ambrozije i uklanjanju ostalih alergernih biljaka na ukupno 32.277 m².

6.3. Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2023. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 260.438,00, obavljani su radovi u vrijednosti od 191.296,11 EUR, tako da izvršenje ovog dijela projekta iznosi 73,45%, od čega:

- 229.218,00 EUR - planirano iz sredstava komunalne naknade, a izvršeno je 191.296,11 EUR.

- 31.220,00 EUR - planirano iz općih prihoda i primitaka proračuna, a izvršeni su radovi u vrijednosti od 0,00 EUR.

U okviru redovnog održavanja dječjih igrališta, klupa i opreme u razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine izvršeni su slijedeći radovi:

OPIS RADOVA	UKUPNO:
- Dobava i montaža urbane opreme, klupe i koševi	4.965,64
- Popravak postojećih klupa	13.057,56
- Održavanje opreme postojećih dječjih igrališta, trim staze u Šumi Jelačićki te opreme parka za pse u Ulici Ratimira Hercega	22.826,10
- Investicijsko održavanje dječjih igrališta	113.588,98
- Nabava i postavljanje antitraumatskih gumenih ploča	17.718,75
- Sanacija postojećih gumenih ploča	19.139,09
UKUPNO:	191.296,11

Sveukupno - na projektu **Održavanje i revitalizacija zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja**, u 2023. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 1.651.952,64 EUR, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 1.744.514,00 EUR, izvršenje iznosi 94,69%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
01 - Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina			
1. Travnjaci	688.440,42	708.019,13	102,84
2. Grmlje	80.070,01	76.402,61	95,42
3. Živa ograda	22.150,61	22.155,75	100,02
4. Drveće	173.789,11	155.665,78	89,57
5. Ruže	21.093,30	27.615,50	130,92
6. Cvjetne gredice	113.305,34	100.995,01	89,14
7. Cvjetne gredice s trajnicama	12.337,95	11.652,75	94,45

8. Staze, parkovni elementi	53.494,86	52.333,06	97,83
9. Dravska park-šuma	15.650,14	12.000,00	76,68
10. Ostali radovi	16.590,35	16.070,91	96,87
11. Troškovi selektiranja, deponiranja i drob. otpada	13.687,04	13.687,50	100,00
12. Održavanje rotora - (travnjaka i cvjetnih gredica)	51.697,84	50.793,74	98,25
13. Održavanje Parka za mlade	12.816,81	13.421,31	104,72
14. Održavanje šume Jelačićke	70.777,09	70.260,00	99,27
15. Košnja korovišta	79.775,37	78.138,78	97,95
16. Održavanje parka Ivana Pavla II	33.523,59	36.719,08	109,53
17. Održavanje Strossmayerovog šetališta	2.488,55	2.488,55	100,00
18. Izvanredni nepredviđeni dodatni radovi	14.958,42	4.974,74	33,26
Ukupno redovno održavanje:	1.476.646,00	1.453.394,20	98,43
02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka	7.430,00	7.262,33	97,74
03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	260.438,00	191.296,11	73,45
SVEUKUPNO - rashodi:	1.744.514,00	1.651.952,64	94,69
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	1.126.694,00	1.088.604,40	96,62
- refundacija sredstava po projektima	500.000,00	476.748,24	95,35
- opći prihodi i primici proračuna	117.820,00	86.600,00	73,50
SVEUKUPNO - prihodi:	1.744.514,00	1.651.952,64	94,69

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju čistoće javnih površina u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 781.500,00 EUR od čega:

- 624.500,00 EUR iz sredstava komunalne naknade, a utrošeno je 686.641,97 EUR
- iz refundacije sredstava po projektima planirano je 157.000,00 EUR a utrošeno 148.234,99 EUR.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom projektu u iznosu od 834.876,96 EUR a u odnosu na planirano iznosi 106,83%.

1. Redovno održavanje čistoće javnih površina

Komunalnu djelatnost održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno – prometnih površina, Grad Varaždin povjerio je TD Čistoća d.o.o. Varaždin temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20) i Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/2019).

Godišnjim Programom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno-prometnih površina na području Grada Varaždina utvrđene su zone i opseg radova.

Temeljem članka 22. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu i člankom 5. st. 1. točka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima komunalna djelatnost od lokalnog značaja – održavanje čistoće javnih površina - povjerena je kao redovna djelatnost društvu "Čistoća" d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13.

Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove svakodnevnog ručnog i strojnog čišćenja javno – prometnih površina, čišćenje otpada i taloga iz rigola, uređenja rubova travnjaka, čišćenja javnih parkirališnih

prostora na kojima se ne provodi naplata, dobave, postave i održavanja košarica za odlaganje otpada, pranja javnih površina, kao i ostale nespomenute radove. Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama ovisno o učestalosti svakodnevnog obavljanja komunalnih poslova.

Opsezi i površine prostora na kojima se obavljaju poslovi čišćenja utvrđeni su stvarnim izmjerama na terenu.

Tijekom 2023. godine, od ukupno planiranih sredstava za čišćenje javnih površina od 720.500,00 EUR, izvršeni su radovi na čišćenju javno-prometnih površina Grada Varaždina u vrijednosti od 769.361,48 EUR te izvršenje iznosi 106,78 %.

2. Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

Unutar Programa održavanja čistoće javnih površina, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, uvrštene su i aktivnosti uklanjanja odbačenog otpada. Kada je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu Grad Varaždin provodi mjere za njegovo uklanjanje sukladno zakonskim obvezama. Radovi na uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciji lokacije onečišćene otpadom provode se na način da se sav iskoristivi otpad odvojeno prikuplja i odvozi na obradu te kasnije predaje ovlaštenim oporabiteljima, a ostali otpad, ovisno o njegovoj kategoriji, odvozi ovlaštenim zbrinjavateljima.

Proračunom Grada Varaždina za 2023. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada osiguran je iznos od 61.000,00 EUR, budući da je u izvještajnom razdoblju uočeno povećanje broja ilegalnih odlagališta otpada. Isto tako planirani iznos sredstava namijenjen je i uklanjanju veće "divlje" deponije u Sajmišnoj ulici u Varaždinu.

Rekapitulacija izvršenja:

	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
	Rashodi:			
	I/ Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	170.065,00	103.232,69	60,70
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina Ia gradske zone - rigola	107.295,24	100.090,87	93,29
3.	Ručno čišćenje Ia gradske zone - nogostup	96710,45	105.199,97	108,78
4.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čisticama: - SCHMIDT SK 650	99.431,68	116.479,94	117,15
5.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čisticama: - SCHMIDT CLEANGO	74.454,51	13.403,10	17,76
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola gradskih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - gradska	28.615,04	47.975,66	167,66
7.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola magistralnih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - magistralna	11.624,39	95.000,71	817,25
8.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole gradskih prometnica	22.208,24	47.182,42	212,45
9.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole magistralnih prometnica	4.831,11	38.730,55	801,69
10.	Uređenje i čišćenje rubova travnjaka uz javno-prometne površine - pločnici	6.828,15	7.931,27	116,50
11.	Čišćenje parkirališnog prostora	4.058,13	28.604,71	704,87
12.	Dobava i postava, te održavanje košarica za smeće	13.943,33	1.776,08	12,74
13.	Odvoz i zbrinjavanje sanduka s kom.otpadom iz trokolica	24.452,85	2.076,65	8,49
14.	Zbrinjavanje otpada sa prometnica (čistilice, rigole) KBO 20 03 03	37.162,39	11.362,72	30,58
15.	Dodatni radovi (sakupljanje lišća, postavljanje zastavica i dr.)	17.837,95	50.721,00	284,34
	Ukupno I/:	720.500,00	769.361,48	106,78

	II/ Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš			
1.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš (građevinski, glomazni)	61.000,00	65.515,48	107,40
	Ukupno II/:	61.000,00	65.515,48	107,40
	UKUPNO – rashodi:	781.500,00	834.876,96	106,83
	Prihodi:			
-	komunalna naknada	624.500,00	686.641,97	109,95
-	refundacija sredstava po projektima	157.000,00	148.234,99	94,42
	UKUPNO – prihodi:	781.500,00	834.876,96	106,83

8. ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta, Programom/Proračunom za 2023. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 878.857,00 EUR, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 246.397,00 EUR, a utrošeno je 246.387,46 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 32.410,00 EUR, a utrošeno je 31.346,64 EUR i
- iz sredstava naknade za korištenje grobnih mjesta planirano je 600.050,00 EUR, a utrošeno je 600.030,31 EUR.

U 2023. godini obavljeni su slijedeći radovi na redovnom održavanju groblja:

Rekapitulacija izvršenja - rashodi:

R. br	ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	PRORAČUN - PROGRAM 2023.					
		PLANIRANO - PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO - PROGRAM	IZVRŠENO - program	% izvršenja Program
1	Održavanje zelenih pov. groblja	168.079,00	167.522,14	99,67	410.962,00	430.762,48	104,82
2	Održavanje putova i staza	0,00	0,00	0,00	104.000,00	83.154,94	79,96
3	Redarska služba	21.841,00	21.823,13	99,92	96.165,00	85.954,80	89,38
4	Administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	41.144,00	44.262,26	107,58
5	Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	85.569,00	85.588,34	100,02	211.655,00	218.273,83	103,13
6	Održavanje građevina, sistema za navodnjavanje, te drugi režijski troškovi	0,00	0,00	0,00	11.613,00	12.555,60	108,12
7	Prijevoz pokojnika	3.318,00	2.800,50	84,40	3.318,00	2.800,50	84,40
	UKUPNO:	278.807,00	277.734,10	99,62	878.857,00	877.764,41	99,88

Rekapitulacija izvršenja - prihodi:

ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
- prihod od komunalne naknade	246.397,00	246.387,46	100,00
- opći prihodi i primici proračuna	32.410,00	31.346,64	96,72
UKUPNO - prihodi proračuna:	278.807,00	277.734,10	99,62
- naknada za korištenje grobnih mjesta	600.050,00	600.030,31	100,00
SVEUKUPNO prihodi:	878.857,00	877.764,41	99,88

Sveukupno je na projektu - REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA, od Programom planiranih 878.857,00 EUR izvedeno je radova u vrijednosti od 877.764,41 EUR, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 99,88%, dok je izvršenje u dijelu koji se financira iz proračuna 99,62%.

9. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2023. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade, a utrošeno je 134.943,88 EUR.

Obavljene su aktivnosti na održavanju prepumpne stanice u Koprivničkoj ul., čišćenje cestovnih slivnika i kanalisa, po potrebi su zamijenjeni lijevano željezni poklopci sa revizionih okana za laki promet i poklopci za teški promet i sanirani postojeći cestovni slivnici.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATM. VODA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	134.943,88	99,96
UKUPNO - rashodi:	135.000,00	134.943,88	99,96
Prihodi:			
- komunalna naknada	135.000,00	134.943,88	99,96
UKUPNO – prihodi:	135.000,00	134.943,88	99,96

10. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

U 2023. godini *troškovi električne energije* za fontane kod HNK, na Kapucinskom trgu, na Trgu bana Jelačića i na rotoru kod Varaždinskog groblja iznosili su ukupno 14.846,41 EUR

Proračunom je za 2023. godinu za *troškove održavanja fontana* (za ukupno 18 slavina i 2 fontane na području Grada, utrošeno 12.127,38 EUR, a za troškove vode utrošeno je 7.392,06 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
Troškovi el.energije	15.000,00	14.846,41	98,98
Troškovi vode	9.000,00	7.392,06	82,13
Troškovi održavanja fontana	42.000,00	12.127,38	28,87
UKUPNO - rashodi:	66.000,00	34.365,85	52,07
Prihodi:			
- komunalna naknada	66.000,00	34.365,85	52,07
UKUPNO – prihodi:	66.000,00	34.365,85	52,07

11. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2023. godini su za nepredviđene intervencije planirana sredstva u ukupnom iznosu od 22.470,88 EUR, utrošeno je 111.134,17 EUR, tako da realizacija na ovom projektu iznosi 49,95%.

Na ovom projektu Programom se planiraju se za izdaci za aktivnosti na izvanrednim - nepredviđenim intervencijama u Gradu na području održavanja komunalne infrastrukture, a odnose se na: - naknade hrvatskim braniteljima za plaćanje priključenja na komunalnu infrastrukturu, plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade (građani), oslobađanje od plaćanja dijela komunalne naknade, tj. umanjenje komunalne naknade za najviše do 50% na određeni vremenski rok (1-3 godine) određenim gospodarskim subjektima - u cilju poticanja razvoja gospodarstva, kao i ostali poslovi koji se unaprijed ne mogu predvidjeti a nisu obuhvaćeni ovim Programom ili drugim Programima u okviru djelatnosti ovog Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, a temeljeni su na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonskim aktima iz djelokruga rada ovog Upravnog odjela.

Rekapitulacija izvršenja:

OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
<i>IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE</i>			
- naknade iz pror.-oslobađanje od plaćanja komunalne naknade - građani	2.650,00	693,76	26,18
" " - plaćanje nak.za kor.grob.mjesta za poginule hrv.branitelje	6.000,00	5.703,83	95,06
- usluge tek.i invest.održ. – (sanacija instalacija – Cikloturistička točka)	1.980,00	1.086,66	54,88
- komunalne usluge	4.000,00	0,00	0,00
- dobava i sadnja stabala (donacija Termoplina)	1.990,88	1.990,88	100,00
- intelektualne usluge - (izrada elaborata za prosijavanje otpada na Motičnjaku)	5.000,00	1.659,04	33,18
- ostali nepredviđeni rashodi	850,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	22.470,88	11.134,17	49,55
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	2.650,00	693,76	26,18
- komunalna naknada	17.830,00	8.449,53	47,39
- donacije	1.990,88	1.990,88	100,00
UKUPNO – prihodi:	22.470,88	11.134,17	49,55

12. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2023. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 104.710,00 EUR, sve iz prihoda od komunalne naknade, a utrošeno je ukupno 87.439,44 EUR.

Temeljem Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i društva Parkovi d.o.o. (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) od 17. studenog 2021. godine i Odluke o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21), društvu Parkovi d.o.o. povjereni su poslovi upravljanja i korištenja nekretnine aerodroma u Podravskoj ulici 10, u Varaždinu. Prema članku 4. Ugovora (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) veliki popravci odnosno radovi na ili u nekretninama aerodroma financiraju se iz proračuna Grada. Također člankom 5. istog Ugovora propisano je da izvor sredstva za tekuće održavanje nekretnina može biti Gradski proračun.

U 2023. godini na dijelu projekta - *Održavanje aerodroma Varaždin*, obavljani su radovi košnje travnatih površina i čišćenja svih asfaltiranih površina, tekuće i investicijsko održavanje

infrastrukture (objekta), sanacija zidova i stropova zgrade aerodroma te sanacija električnih instalacija.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Planirano 2023.	Izvršeno 2023.	% izvršenja
Rashodi:			
- Troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina	20.440,00	20.212,50	98,89
- Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	19.110,00	7.727,05	98,89
- Ostali nespomenuti rashodi	1.280,00	680,30	53,15
- Sanacija električnih instalacija zgrade aerodroma	43.970,00	39.929,59	90,81
- Sanacija zidova i stropova zgrade aerodroma	19.910,00	18.890,00	94,88
UKUPNO - rashodi:	104.710,00	87.439,44	83,51
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	104.710,00	87.439,44	83,51
UKUPNO – prihodi:	104.710,00	87.439,44	83,51

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je sveukupno **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2023. godini** u odnosu na planirano izvršen 89,25%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna izvršenje u 2023. god. iznosi 88,53%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. godini

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM 2023.					
		PLANIRANO PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO PROGRAM	UKUPNO IZVRŠENO PROGRAM	% izvršenja Program
	Rashodi:						
1.	Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	2.801.400,00	2.237.719,50	79,88	2.801.400,00	2.237.719,50	79,88
2.	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	831.300,00	763.640,21	91,86	831.300,00	763.640,21	91,86
3.	Održavanje horizont.i vertikalne prometne signalizacije	280.310,00	275.848,66	98,41	280.310,00	275.848,66	98,41
4.	Zimska služba	498.000,00	398.122,65	79,94	498.000,00	398.122,65	79,94
5.	Održavanje javne rasvjete	1.365.900,00	1.180.075,98	86,40	1.365.900,00	1.180.075,98	86,40
6.	Održavanje zelenih površina	1.744.514,00	1.651.952,64	94,69	1.744.514,00	1.651.952,64	94,69
7.	Uređenje i održavanje gradskih groblja	278.807,00	277.734,10	99,62	878.857,00	877.764,41	99,88
8.	Održavanje čistoće javnih površina	781.500,00	834.876,96	106,83	781.500,00	834.876,96	106,83
9.	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	134.943,88	99,96	135.000,00	134.943,88	99,96
10.	Održavanje gradskih fontana	66.000,00	34.365,85	52,07	66.000,00	34.365,85	52,07
11.	Ostale aktivnosti na održavanju	22.470,88	11.134,17	49,55	22.470,88	11.134,17	49,55
12.	Održavanje aerodroma Varaždin	104.710,00	87.439,44	83,51	104.710,00	87.439,44	83,51

	SVEUKUPNO - rashodi :	8.909.911,88	7.887.854,04	88,53	9.509.961,88	8.487.884,35	89,25
	Prihodi:						
-	komunalna naknada	5.552.641,00	4.976.236,37	89,62	5.552.641,00	4.976.236,37	89,62
-	opći prihodi i primici proračuna	1.385.580,00	1.173.052,63	84,66	1.385.580,00	1.173.052,63	84,66
-	sredstva ŽUC-a	669.700,00	549.002,38	81,98	669.700,00	549.002,38	81,98
-	refundacija sredstava po projektima	1.300.000,00	1.187.571,78	91,35	1.300.000,00	1.187.571,78	91,35
-	prihodi od donacija	1.990,88	1.990,88	100,00	1.990,88	1.990,88	100,00
-	naknada za korištenje grobnih mjesta	0	0	0	600.050,00	600.030,31	100,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	8.909.911,88	7.887.854,04	88,53	9.509.961,88	8.487.884,35	89,25

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

PROČELNIK
Vlado Podbrežnički, dipl.ing.građ.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2023. godinu

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) i članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 27. svibanj 2024.

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
dr.sc. Neven Bosilj