



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

Gradonačelnik

KLASA: 400-03/25-01/5

URBROJ: 2186-1-04/1-25-5

Varaždin, 26. svibnja 2025.

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno: 26-05-2025		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Izvešće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeno Izvešće o izvršenju Programa razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: dr.sc. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, MIROSLAV MARKOVIĆ, mag.inf., zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i MARTINA CESAR-KELEMEN, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Prilog: Izvešće o izvršenju Programa,
Prijedlog zaključka.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-03/25-01/5

URBROJ: 2186-1-04/1-25-4

Varaždin, 30. travnja 2025.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na __. sjednici održanoj dana _____ 2025. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvća Izvješće o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

DOSTAVITI:

1. Gradonačelnik Grada Varaždina,
2. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina,
3. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
4. Pismohrana.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst 13/22 i 10/23), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2024. godinu

I.

Utvrdjuje se da je u tijeku 2024. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24), za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

1.1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na Redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18 , URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 20. svibnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18 , URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-45 od 20. svibnja 2024. godine i 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 08. listopada 2024. do 31. prosinca 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18 , URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-46 od 08. listopada 2024. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2024 god. planiran iznos od ukupno 765.000,00 EUR, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 500.000,00 EUR, a utrošeno 370.959,96 EUR,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 265.000,00 EUR, a utrošeno je 240.052,36 EUR.

U 2024. god. izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina u ukupnom iznosu od 611.012,32 EUR, u skladu s propisanim građevinskom normama

i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 79,87%.

- U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je:
- obavljeni su radovi na uređenju parkirališta u Ulici Stjepana Vukovića, u Varaždinu, pri čemu je izvršen je iskop materijala 10,95 m³ , ugrađeno je 7,50 m³ šljunka, izvršeni su radovi na finom planiranju i zbijanju 15,00 m² površine parkirališta, izvršena je ugradba 3,00 m parkovnih rubnjaka, izvršeno polaganje 15,00 m² opločnika, te je utrošeno 1,98 t asfalta na izravnanju profila kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.956,24 EUR,
 - obavljeni su radovi na sanciji odvodnje u Čretnoj ulici, u Jalkovcu, pri čemu je izvršen je iskop i ugradnja 7,00 m³ šljunka, utrošeno je 8 sati rada kamiona, 4 sata rada rovokopača i 24 sata rada cestara, izrađen je jedan novi slivnik i jedan upojni bunar, te je za spoj navedenog utrošeno 22,00 m cijevi – fi 150 mm. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.020,13 EUR,
 - izvršena je sanacija makadamskog parkirališta u Sajmišnoj ulici, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala – erupivna zapuna (176,29 m³), te je utrošeno 8 sati rada grejdera i 8 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.740,94 EUR,
 - obavljeni su radovi na sanciji odvodnje, zamjenom linijske rešetke, u Šibenskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno izrezivanje 116,00 m asfalta, ugrađeno je 9,8 m³ betona C20/25 , izvršena ugradnja 8,18 t asfalta AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E , utrošeno je 56 sati rada kamiona, 40 sata rada rovokopača i 80 sata rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 18.649,25 EUR,
 - obavljeni su radovi na uređenju dviju uzdignutih ploha, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Krešimira Filića, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na frezanju 88,20 m² površine ceste, izvršeni radovi na postavi 13,00 m cestovnih rubnjaka, te je izvršeno polaganje asfalta (15,50 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 7.642,31 EUR,
 - obavljeni su radovi na uređenju dijela pješačke staze kod V Osnovne škole, u Varaždinu, pri čemu je ređeno 80,00 m² pješačke staze. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.229,09 EUR,
 - obavljeni su radovi na uređenju dijela pješačke staze kod „Bregeca“, u Koprivničkoj ulici 7 , u Varaždinu, pri čemu je izvršen je iskop materijala 26,00 m³ , ugrađeno je 26,00 m³ šljunka, izvršeni su radovi na finom planiranju i zbijanju 36,00 m² površine staze, te je utošeno 6,08 t asfalta AC 11 surf 50/70. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.479,23 EUR,
 - obavljeni su radovi na uređenju parkirališnog prostora na nogostupu u Ulici V. Špinčića, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 160,00 kom sačastih travnatih ploča. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.178,76 EUR.
 - obavljeni su radovi na uređenju pješačkog prijelaza, u Ulici Vladimira Gortana, u Varaždinu, pri čemu izvršen iskop materijala 31,00 m³ , ugrađeno je 38,70 m³ šljunka, izvršena je ugradba 53,00 m cestovnih rubnjaka, ugradba 13,00 m parkovnih rubnjaka, izveden je jedan slivnik, ugrađeno je 5,00 m PVC cijevi - fi 150 mm, ugrađeno je 4,20 m³ betona, te je utrošeno 20,02 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 13.385,30 EUR,
 - obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova cesta na području Grad Varaždina, pri čemu je izvršeno frezanje postojeće asfaltne podloge (1.569,32 m²), te je izvršeno polaganje

1.569,32 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 45.716,91 EUR,

- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Dravska poljana, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (108,00 m2), te je izvršeno polaganje 108,00 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.841,83 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Eugena Kumičića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (158,00 m2), te je izvršeno polaganje 158,00 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.084,33 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Jurice Muraja, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (110,00 m2), te je izvršeno polaganje 110,00 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.049,55 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Frana Supila, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (1.800,00 m2), te je izvršeno polaganje 1.800,00 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 45.151,40 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ledinska ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (46,00 m2), te je izvršeno polaganje 46,00 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.248,45 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica A.B.Šimića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (322,20 m2), te je izvršeno polaganje 322,20 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 8.164,69 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Matka Laginje, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (318,94 m2), te je izvršeno polaganje 318,94 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 8.083,69 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica France Prešerna, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (150,00 m2), te je izvršeno polaganje 150,00 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.832,85 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Ivana Kukuljevića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (132,50 m2), te je izvršeno polaganje 132,50 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.397,98 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Zagrebačka ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (82,50 m2), te je izvršeno polaganje 82,50 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.155,48 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica kneza Trpimira, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (78,90 m2), te je izvršeno polaganje 78,90 m2 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.066,01 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnom hrapavljenju ceste – Kućanmarofska ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (741,00 m2). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.622,90 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju pješačkog prijelaza, u Ulici Hallerova aleja, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno je 7,20 m³ šljunka, izvršena je ugradba 16,00 m cestovnih rubnjaka, ugradba 10,00 m parkovnih rubnjaka, ugrađeno je 4,61 t asfalta, te 5,20 m² opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.225,37 EUR,
- obavljeni su radovi na uređenju kolnog prilaza na parcelu u Gospodarskoj zoni Brezje, u Ulici Dore Pejačević, u Varaždinu, pri čemu je izvršena je ugradba 9,00 m parkovnih rubnjaka, te je ugrađeno je 1,80 m³ betona C16/20,
- obavljeni su radovi na sanaciji odvodnje u Varaždinskoj ulici 15, u Zbelavi, pri čemu je izvršen je iskop i ugradnja 0,80 m³ betona, utrošeno je 32 sata rada kamiona, 8 sata rada rovokopača i 32 sata rada cestara, izrađen je jedan novi slivnik, te je ugrađeno je 2,68 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.847,10 EUR,
- obavljeni su radovi na demontaži stare i ugradnji 36,00 m nove elastične odbojne ograde. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 7.231,75 EUR,
- obavljeni su radovi na korekciji kolnika za biciklističku stazu, u Ulici Ivana Kukuljevića, u Varaždinu, pri čemu je utrošeno je 36 sata rada kamiona, 16 sata rada rovokopača i 64 sata rada cestara, visinski je korigiran jedan slivnik, izvršena je korekcija poklopca RO, izvršena je zamjena 30,00 m cestovnih rubnjaka, te je ugrađeno je 7,02 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 8.957,33 EUR,
- obavljeni su radovi na sanaciji oštećenog rimskog mosta u Jalkovcu, pri čemu je utrošeno je 10 sata rada kamiona, 8 sata rada rovokopača i 32 sata rada cestara, te je ugrađeno je 0,30 m³ betona,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Optujska ulica, pri čemu je izvršeno frezanje postojeće asfaltne podloge (38,92 m²), te je izvršeno polaganje 38,92 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.072,51 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Bartola Kašića, pri čemu je izvršeno frezanje postojeće asfaltne podloge (120,10 m²), te je izvršeno polaganje 120,10 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.089,84 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Jurice Muraja, pri čemu je izvršeno frezanje postojeće asfaltne podloge (138,00 m²), te je izvršeno polaganje 138,00 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.534,65 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica 22. rujna 1991. , pri čemu je izvršeno frezanje postojeće asfaltne podloge (27,09 m²), te je izvršeno polaganje 27,09 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 778,53 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Ivana Rangera, pri čemu je izvršeno frezanje postojeće asfaltne podloge (121,00 m²), te je izvršeno polaganje 121,00 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.114,69 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Vladimira Vidrića, pri čemu je izvršeno frezanje postojeće asfaltne podloge (77,00 m²), te je izvršeno polaganje 77,00 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.018,80 EUR,

- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Braće Slukan, pri čemu je izvršeno frezanje postojeće asfaltne podloge (168,00 m²), te je izvršeno polaganje 168,00 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.280,15 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Đure Sudete, pri čemu je izvršeno frezanje postojeće asfaltne podloge (83,60 m²), te je izvršeno polaganje 83,60 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.182,81 EUR,
- obavljeni su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica France Prešerna, pri čemu je izvršeno frezanje postojeće asfaltne podloge (57,60 m²), te je izvršeno polaganje 57,60 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.536,71 EUR,
- obavljeni su radovi na malčiranju koridora ulica u Hrašćici, na površini od 3.000,00 m². Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.625,00 EUR.
- obavljeni su radovi na sanaciji oštećenja kolnika frezanjem i asfaltiranjem na području Grada Varaždina, pri čemu je izvršeno frezanje postojeće asfaltne podloge (1.609,66 m²), te je izvršeno polaganje 1.609,66 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 40.000,05 EUR,
- obavljeni su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Preloškoj ulici, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na frezanju 53,71 m² površine ceste, izvršeni radovi na postavi 13,00 m cestovnih rubnjaka, ugrađeno je 6,24 m² olpočnika, te je izvršeno polaganje asfalta (10,46 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 8.809,59 EUR,
- obavljeni su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Dravskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na frezanju 53,71 m² površine ceste, izvršeni radovi na postavi 13,00 m cestovnih rubnjaka, ugrađeno je 7,08 m² opločnika, te je izvršeno polaganje asfalta (12,84 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.198,57 EUR,
- obavljeni su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Stanka Tomaškovića, u Jalkovcu, pri čemu je izvršen iskop i ugradnja 10,38 m³ šljunčanog materijala, izvršeni su radovi na frezanju 60,05 m² površine ceste, izvršeni radovi na postavi 42,00 m cestovnih rubnjaka, ugrađeno je 2,40 m² opločnika, ugrađen je jedan slivnik, te je izvršeno polaganje asfalta (17,56 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 20.266,56 EUR,
- obavljeni su radovi na uređenju pješačkog prijelaza, u Jalkovečkoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je izvršena je ugradnja 8,00 m cestovnih rubnjaka, ugrađeno je 0,50 m³ betona, te je utrošeno 1,88 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.446,04 EUR,
- obavljeni su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Varaždinskoj ulici, u Kućan Marofu, pri čemu je ugrađeno je 3,60 m² opločnika, te je izvršeno polaganje asfalta (6,06 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.161,43 EUR,
- obavljeni su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Ante Kovačića, u Poljani Biškupečkoj, pri čemu je izvršeno polaganje asfalta (4,26 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.587,29 EUR,
- u sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta vršeni su radovi tekućeg održavanja, u okviru kojeg su obavljeni radovi na krpanju udarnih rupa i popravku asfaltnog zastora, uređenju slivnika, izradi upojnih bunara, popravku rubnjaka, popravku granitne kocke, popravku

granitnih ploča, pri čemu je utrošeno 228,71 tona asfalta. Isto tako su obavljene radovi na popravku asfaltnog kolnika odnosno nogostupa, pri čemu je obnovljeno 15.814,10 m² kolnika, odnosno nogostupa. Obavljeni su i radovi na popravku rubnjaka – 151,00 m. Za šljunčanje je utrošeno 557,82 m³ šljunka. Uređeno je 28 slivnika, izvršena sanacija 10 šahtova, te je za ophodnju nerazvrstanih cesta utrošeno 742,25 sati. Obavljeni su radovi redovnog održavanja svjetlosne signalne opreme (semafora), pri čemu je utrošeno 97.395,42 EUR. U navedenu svrhu utrošeno je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 370.959,96 EUR, a za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (bivše županijske i lokalne ceste) 240.052,36 EUR.

1.2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Investicijskom tekućem održavanju javnih prometnih površina* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 20. svibnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-45 od 20. svibnja 2024. godine i 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 08. listopada 2024. do 31. prosinca 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-46 od 08. listopada 2024. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2024. godinu, za tu je namjenu planirano ukupno 3.421.943,70 EUR, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade 2.074.840,00 EUR, a utrošeno je 2.074.839,92 EUR,
- iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna 1.281.103,70 EUR, a utrošeno je 1.398.467,85 EUR,
- iz sredstava ŽUC-a 66.000,00 EUR, a utrošeno je 65.999,89 EUR.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 103,42%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - investicijsko održavanje javnih prometnih površina, obavljeno je:

- obavljene su radovi na sanaciji kolnika u Trenkovoju ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno je freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 37,90 m² površine kolnika, izvršen je iskop 169,68 m³ materijala, ugrađeno je 3.270,05 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 52,50 m² prometnice, ugrađen je 1 novi slivnik sa spojem u kanalizaciju (10,00 m), izvršena je zamjena 14 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 280,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 6.257,19 m² kolnika, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, kao i iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 215.908,15 EUR,
- obavljene su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Irme Gorzo i dijelu Ulice Milke Trnine, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi

na iskupu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 20,00 m³ materijala, ugrađeno je 10,00 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 3.571,00 m² prometnice, ugrađeno je 11 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju, izvršena je zamjena 8 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 98,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.810,62 m² kolnika, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscertavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 133.462,02 EUR,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Istarskoj ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno je freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskupu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 2.703,68 m³ materijala i 828 m rubnjaka, ugrađeno je 2.740,00 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 5.615,36 m² prometnice, ugrađeno je 20 novih slivnika sa spojem u kanalizaciju (118,00 m), izvršena je zamjena 20 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 696,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 4.747,71 m² kolnika, izvršena zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 90,50 m , izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscertavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 501.523,81 EUR,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Frana Supila, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno je freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskupu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 801,05 m³ materijala i 814,10 m² rubnjaka, ugrađeno je 1.171,87 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 3.531,02 m² prometnice, ugrađeno je 16 novih slivnika sa spojem u kanalizaciju (154,60 m), izvršena je zamjena 50 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 1.411,30 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 5.565,33 m² kolnika, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscertavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 437.903,08 EUR,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Trenkovoju ulici (FAZA II), u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno je freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskupu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 871,50 m³ materijala i 402,00 m² rubnjaka, ugrađeno je 703,00 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 1.800,00 m² prometnice, ugrađeno je 10 novih slivnika sa spojem u kanalizaciju (45,00 m), izvršena je zamjena 12 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 405,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.416,48 m² kolnika, izvršena zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 41,50 m , izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscertavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 140.807,33 EUR,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Čretnoj ulici, u Jalkovcu - izvedeni su radovi na uređenju dijela postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni radovi na iskupu i uređenju nove kolničke konstrukcije. Izvršen je iskop 195,75 m³ materijala, ugrađeno je 236,21 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 389,25 m² prometnice, uređeno je 174,00 m bankina, te je položen novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 347,37 m² kolnika, Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 22.561,51 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju kolnika u Zadarskoj ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno je freziranje površine kolnika, izvršeni

su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije, parkirališta i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 1.004,00 m³ materijala i 323,00 m² rubnjaka, ugrađeno je 808,00 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 1.756,00 m² prometnice, ugrađeno je 7 novih slivnika sa spojem u kanalizaciju (41,00 m), izvršena je zamjena 2 kom kanalska poklopca, ugrađeno je 506,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.289,00 m² kolnika, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscertavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 177.759,12 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju kolnika u Ulici Stanka Vraza, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno je freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 4.466,00 m³ materijala i 781,00 m² rubnjaka, ugrađeno je 3.650,00 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 7.921,00 m² prometnice, ugrađeno je 47 novih slivnika sa spojem u kanalizaciju (415,72 m), izvršena je zamjena 38 kom kanalska poklopca, ugrađeno je 1.174,00 m rubnjaka, ugrađeno je 667,00 m granitnih rubnjaka, ugrađeno je 253,40 m² granitne kocke, ugrađeno je 160,00 m² granitnih ploča, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 7.733,85 m² kolnika, izvršena zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 583,50 m, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscertavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje 660,50 m² zelenih površina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.216.038,52 EUR,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Hinka Krizmana, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno je freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 1.281,00 m³ materijala, ugrađeno je 415,00 m² rubnjaka, ugrađeno je 1.250,00 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 2.010,12 m² prometnice, ugrađeno je 18 novih slivnika sa spojem u kanalizaciju (100,00 m), izvršena je zamjena 20 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 480,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.916,85 m² kolnika, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscertavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 335.101,83 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju kolnika u Ulici Savica, u Kućan Marofu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i asfaltiranju postojeće makadamske prometnice. Izvršen je iskop 187,93 m³ materijala, ugrađeno je 86,42 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 1.316,74 m² prometnice, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.112,24 m² kolnika, te je uređeno je 395,50 m bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 33.266,76 EUR,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Nikole Tesle i Ulici Ruđera Boškovića, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno je freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 817,38 m³ materijala i 695,50 m² rubnjaka, ugrađeno je 764,32 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 3.991,97 m² prometnice, ugrađena su 23 nova slivnika sa spojem u kanalizaciju (253,00 m), izvršena je zamjena 31 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 857,40 m rubnjaka, ugrađeno je 201,69 m² opločnika, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 3.509,92 m² kolnika, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscertavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje 792,84 m² zelenih površina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 390.715,40 EUR,

- obavljeni su radovi na sanaciji drvenog mostića preko potoka Čunice, u Kućanu Donjem. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ponude i ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 18.249,71 EUR,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Andrije Kačića Miošića, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno freziranje površine kolnika i presvlačenje habajućim slojem asfalta. Izvršeno je freziranje 409,77 m² površine kolnika, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 409,77 m² kolnika, Izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije i iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 10.234,00 EUR.

1.3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Održavanju nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 20. svibnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-45 od 20. svibnja 2024. godine i 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 08. listopada 2024. do 31. prosinca 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-46 od 08. listopada 2024. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2024. god. planiran iznos od 220.000,00 EUR iz sredstava komunalne naknade. U 2024. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 218.400,21 EUR, tako da izvršenje iznosi 99,27%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nogostupa i biciklističkih staza obavljeno je:

- uređenje pješačke staze u Ulici kralja Zvonimira, u Varaždinu, pri čemu je izvršen je iskop 354,93 m³ materijala i 265,00 m² rubnjaka, ugrađeno je 283,94 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 644,46 m² prometnice, ugrađeno je 16 novih slivnika, izvršena je zamjena 2 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 500,30 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 644,46 m² nogostupa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 55.510,73 EUR.

- uređenje pješačke staze u Ulici Dravska poljana, u Varaždinu, pri čemu je izvršen je iskop 448,67 m³ materijala i 76,00 m rubnjaka, ugrađeno je 274,50 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 630,00 m² prometnice, ugrađeno su 3 nova slivnika, sa spojem u kanalizaciju (10,00 m), izvršena je zamjena 15 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 374,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 519,75 m² nogostupa. Radovi su izvedeni

prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 78.606,87 EUR.

- uređenje pješačke staze između Trakošćanske ulice i Ulice Stanka Vraza, u Varaždinu, pri čemu je izvršen je iskop 149,00 m³ materijala i 98,00 m rubnjaka, ugrađeno je 145,00 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 257,20 m² prometnice, ugrađeno je 168,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 155,30 m² nogostupa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 20.981,23 EUR.

- uređenje pješačke staze u Slavenskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno je 42,00 m³ šljunka, ugrađena su 2 nova slivnika sa spojem u kanalizaciju (10,00 m), ugrađeno je 116,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 113,50 m² nogostupa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 20.549,16 EUR.

- sanacija pješačke staze u Koprivničkoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno je 6,00 m³ šljunka, te je ugrađeno 28,26 t asfaltne mase. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 11.628,13 EUR.

- sanacija pješačke staze u Ulici Ruđera Boškovića, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno freziranje 242,78 m² površine nogostupa, izvršen je iskop 245,95 m³ materijala i 184,00 m rubnjaka, ugrađeno je 187,72 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 513,45 m² nogostupa, ugrađena je 1 novi slivnik sa spojem u kanalizaciju (6,00 m), izvršena je zamjena 1 kom kanalskog poklopca, ugrađeno je 219,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 296,50 m² nogostupa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 31.124,10 EUR.

1.4. Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Održavanju objekata odvodnje javnih prometnih površina na području Grada Varaždina* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 20. svibnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-45 od 20. svibnja 2024. godine i 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 08. listopada 2024. do 31. prosinca 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-46 od 08. listopada 2024. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2024. god. planiran iznos od 9.500,00 EUR iz sredstava komunalne naknade. U 2024. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 9.216,38 EUR, tako da izvršenje iznosi 97,01%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja objekata odvodnje javnih prometnih površina obavljani su radovi na uređenju dva nova slivnika, jednog šahta sa poklopcem, polaganju cijevi za oborinsku odvodnju - spojevi slivnika u kanalizaciju (7,00 m'), te ugradnjom 10 m betonskih kanalisa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.216,38 EUR.

1.5. Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Uklanjanju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 20. svibnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-45 od 20. svibnja 2024. godine i 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 08. listopada 2024. do 31. prosinca 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-46 od 08. listopada 2024. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2024. god. planiran iznos od 30.000,00 EUR iz sredstava komunalne naknade. U 2024. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 13.001,62 EUR, tako da izvršenje iznosi 43,34%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta uklanjanju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina obavljani su radovi na uklanjanju pet arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom, u Harambašićevoj ulici, u Varaždinu. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 13.001,62 EUR.

1.6. Održavanje poljskih putova

Na ovom dijelu projekta - radovi na *Održavanju poljskih putova* izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 20. svibnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-45 od 20. svibnja 2024. godine i 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 08. listopada 2024. do 31.

prosina 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-46 od 08. listopada 2024. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2024. god. planiran iznos od 50.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade. Izvedeni su radovi na održavanju poljskih puteva u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 42.788,85 EUR, tako da izvršenje iznosi 85,58%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja poljskih putova obavljeno je strojno prorezivanje, planiranje i valjanje poljskih putova na području Grada Varaždina, te je za navedene radove utrošeno 753,98 m³ prirodnog šljunka, 455,62 m³ eruptivne zapune, 72 sata rada grejdera, te 72 sata rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 42.788,85 EUR.

1.7. Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova

Na ovom dijelu projekta – *Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova* - Programom i Proračunom za 2024. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 160.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade. Izvršeno je radova u vrijednosti od 108.843,76 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 68,03%.

Od ukupno planiranih sredstava za 2024. god. u iznosu od 160.000,00 EUR za minimalnu tehničku dokumentaciju utrošeno je 108.843,76 EUR. Navedena sredstva su utrošena na:

- Izrada izvedbenog rješenja uređenja nogostupa u Ulici Dravska poljana,
- Izrada minimalne tehničke dokumentacije - Ulica Frana Supila sa raskrižjima priključnih ulica u duljini cca. 400 m,
- Izrada izvedbenog rješenja izgradnje parkirališta i uređenja kolnika u Zadarskoj ulici, u Varaždinu,
- Izrada izvedbenog rješenja izgradnje parkirališta i uređenja kolnika u Zadarskoj ulici, u Varaždinu,
- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste - Ulica Hinka Krizmana, u Varaždinu,
- Izrada glavnog projekta izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta (ulica) na području Grada Varaždina, u Ulici Nikole Tesle u duljini od 250 m sa izgradnjom parkirališta za osobna vozila,
- Izmjena projektne dokumentacije - glavnog projekta izvanrednog održavanja NC na području Grada Varaždina - Ulica Stanka Vraza sa raskrižjima priključnih ulica, cca. 400 m,
- Izrada projektne dokumentacije - izrada prometnih elaborata izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije u Ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Istarskoj ulici i raskrižje Ilice Zrinskih i Frankopana i Vidovskog trga,
- Provedba kontrolnih ispitivanja asfaltnih radova na izgradnji servisne ceste u Motičnjaku,
- Izrada glavnog projekta plinovoda sa ishođenjem građevinske dozvole za nastavak Sajmišne ulice u gradu Varaždinu.

1.8. Troškovi stručnog nadzora

Na ovom dijelu projekta – Troškovi stručnog nadzora - Programom i Proračunom za 2024. god. za tu je namjenu planirano ukupno 37.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade. Za usluge stručnog nadzora utrošeno je 32.107,50 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 86,78%.

Od ukupno planiranih sredstava za 2024. god. u iznosu od 37.000,00 EUR, za troškove stručnog nadzora utrošeno je 32.107,50 EUR. Navedena sredstva su utrošena za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju:

- Ulice Irme Gorzo i Milke Trnin, u Varaždinu, u iznosu od 3.187,50 EUR,
- Istarska ulica, u Varaždinu, u iznosu od 3.187,50 EUR,
- Trenkova ulica, u Varaždinu, u iznosu od 3.300,00 EUR,
- Ulica Augusta Cesarca-nogostup-arheološki nadzor, u iznosu od 100,00 EUR,
- Trenkova ulica (FAZA II), u Varaždinu, u iznosu od 3.300,00 EUR,
- Ulica Augusta Cesarca-nogostup-stručni nadzor, u iznosu od 3.237,50 EUR,
- Ulica Frana Supila, u Varaždinu, u iznosu od 2.870,00 EUR,
- Ulica Hinka Krizmana, u Varaždinu, u iznosu od 3.237,50 EUR,
- Ulica Andrije Kačića Miošića, u Varaždinu, u iznosu od 3.237,50 EUR,
- Ulica Nikole Tesle i odvojak Ulice Ruđera Boškovića, u Varaždinu, u iznosu od 3.150,00 EUR,
- Ulica Stanka Vraza, u Varaždinu, u iznosu od 3.300,00 EUR.

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je za projekt – **Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** - sveukupno Proračunom odnosno Programom za 2024. godinu planirano 4.693.443,70 EUR, izvršeno je radova u vrijednosti od 4.574.678,30 EUR, tako da sveukupno izvršenje iznosi 97,47%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	500.000,00	370.959,96	74,19
" " - sredstva ŽUC-a	265.000,00	240.052,36	90,59
Ukupno - redovno održavanje:	765.000,00	611.012,32	79,87
2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	2.074.840,00	2.074.839,92	100,00
" " - iz općih prihoda i primitaka Proračuna	1.281.103,70	1.398.467,85	109,16
" " - dio sredstva ŽUC-a	66.000,00	65.999,89	100,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	3.421.943,70	3.539.307,66	103,43
3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih.kom.nak.	220.000,00	218.400,21	99,27
4. Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina	9.500,00	9.216,38	97,01
5. Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom	30.000,00	13.001,62	43,34
6. Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.naknade	50.000,00	42.788,85	85,58
7. Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije			
" " - iz prihoda od kom.naknade	160.000,00	108.843,76	68,03
8. Troškovi stručnog nadzora - iz prihoda od kom. naknade	37.000,00	32.107,50	86,78
SVEUKUPNO:	4.693.443,70	4.574.678,30	97,47

2. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada, izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-17 od 24. ožujka 2020. godine, 5. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. lipnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-38 od 31. svibnja 2023. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj.

Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada, izvođeni su u tijeku 2024. godine i temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, KLASA: 406-01/23-01/19, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-14 od 19. veljače 2024. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. ožujka 2024. do 28. veljače 2025. godine, KLASA: 406-01/23-01/19, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-15 od 28. veljače 2024. godine i 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 04. prosinca 2024. do 28. veljače 2025. godine, KLASA: 406-01/23-01/19, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-16 od 04. prosinca 2024. godine. Radove je izvodilo TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj.

Na ovom dijelu projekta – Programom i Proračunom za 2024. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 603.160,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalne naknade planirano je 323.160,00 EUR, a utrošeno 332.386,28 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka planirano je 280.000,00 EUR, a utrošeno 270.670,45 EUR.

U okviru redovnog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina obavljen je popravak hodnih površina u Gundulićevoj ulici, Padovčevoj ulici, na Trgu Miljenka Stančića, Kranjčevićевой ulici, Kukuljevićevoj ulici, na Kapucinskom trgu, te Trgu kralja Tomislava. Pri tome je izvršen popravak hodnih površina od kamenih ploča - granit d=3cm, d=5cm, d=6cm, d=8 cm (50,40 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamenih ploča - granit d=3cm (17,00 m²), granitne kocke (157,00 m²), WIENER kocke - granit (3,00 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamenih ploča-STEINZ (21,60 m²), te je izvršen je popravak hodnih površina od kamene kocke-STEINZ (85,40 m²).

U sklopu tekućeg i investicijskog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina vršeni su slijedeći radovi:

- radovi na rekonstrukciji pješačke staze uz Ulicu Augusta Cesarca, pri čemu je izvršena obnova hodne površine. Pri tome je izvršena ugradnja 527,00 m³ betonskih rubnjaka, ugradnja 111,00 m³ podloge za postavu granitne kocke i 541,00 m² podloge za postavu opločnika, ugradnja 111,00 m² granitne kocke, te ugradnja 541,00 m² opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 69.159,79 EUR.
- radovi na rekonstrukciji Ulice Andrije Kačića Miošića, pri čemu je izvršena obnova komunalnih instalacija plina, vodovoda i energetskog kabela, kao i obnova hodnih površina. Pri tome je izvršena razgradnja 490,00 m² asfaltnog dijela kolnika, te razgradnja 232,00 m²

pokockanog dijela kolnika (granitna kocka). Izvršen je iskop 302,00 m³ materijala, ugrađeno je 205,00 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje i profiliranje tampona (512,00 m²), ugrađena su 2 nova slivnika sa spojem u kanalizaciju (12,00 m) i 35,00 m spojeva krovnih voda, izvršena je zamjena 2 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 120,00 m² granitnih rubnjaka, izvršena je ugradnja 246,00 m² WIENER kocke, izvršena je ugradnja 258,50 m² granitnih ploča d= 8 cm, te ugradnja 45,00 m² granitne kocke. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 270.670,45 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
1. Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo - prihodi od kom.naknade	254.000,00	263.226,49	103,63
2. Uređenje pješačko-biciklističke staze u parku Vatroslava Jagića (uz Ulicu Augusta Cesarca) - prihodi od kom.naknade	69.160,00	69.159,79	100,00
3. Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Ulice Andrije Kačića Miošića - opći prihodi i primici proračuna	280.000,00	270.670,45	96,67
UKUPNO:	603.160,00	603.056,73	99,98

3. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, izvođeni su radovi temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, KLASA: 406-01/20-01/1 , URBROJ: 2186/01-05/17-20-14 od 05. ožujka 2020. godine i 6. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, za razdoblje 01. lipnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-01-05-01/23-40 od 31. prosinca 2023. godine. Radove je izvodilo TD "CRTORAD SIGNALIZACIJA" d.o.o.

Radovi su izvođeni i temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, KLASA: 406-01/23-01/21, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-12 od 20. ožujka 2024. godine i 1. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, za razdoblje 01. travnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/23-01/21, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-14 od 29. ožujka 2024. godine. Radove je izvodilo TD "CRTORAD SIGNALIZACIJA" d.o.o.

Za poslove održavanja horizontalne signalizacije utrošeno je 112.514,86 EUR, na poslove održavanja vertikalne signalizacije utrošeno je 147.709,05 EUR, dok je za potrebe privremene regulacije prometa utrošeno 16.763,20 EUR. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 276.987,13 EUR.

Sveukupno je na ovom dijelu projekta od ukupno planiranih sredstava od 275.000,00 EUR, utrošeno 276.987,13 EUR, odnosno izvršenje iznosi 100,72%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade a dijelom iz sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	183.000,00	183.987,13	100,54
- sredstva ŽUC-a	92.000,00	93.000,00	101,09
UKUPNO:	275.000,00	276.987,13	100,72

4. ZIMSKA SLUŽBA

Za troškove zimske službe, za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i za čišćenje snijega i leda sa nogostupa i pješačkih površina na području Grada Varaždina u 2024. godini planirano je ukupno 350.000,00 EUR.

Čišćenje snijega s nogostupa

Odlukom o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19), člankom 5. st. 1. točka 2. komunalna djelatnost od lokalnog značaja - čišćenje snijega s nogostupa - povjerena je kao redovna djelatnost društvu "Čistoća" d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13. Izvedbenim programom zimske službe za 2024. godinu utvrđene su površine s kojih se uklanja snijeg i led, opseg i količina radova te cijena radova za strojno i ručno čišćenje. U 2024. godini predmetna komunalna djelatnost obavljana je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama

Zakonom o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 114/22, 4/23, 0133/23) člankom 98. je utvrđeno da ceste, koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika bile razvrstane u javne ceste (županijske i lokalne) postaju nerazvrstane pod upravom jedinica lokalne samouprave. Temeljem navedene odredbe Zakona o cestama Grad Varaždin preuzeo je održavanje županijskih i lokalnih cesta na svome području.

Sukladno odredbi članka 107. Zakona o cestama upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Člankom 2. stavkom 1. točka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19) Grad Varaždin odredio je "čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama" kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, sukladno odredbi članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Dana 28. prosinca 2023. godine, na temelju Odluke Gradskoga vijeća o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina, sklopljen je između Grada Varaždina i društva PZC - Varaždin d.d., Okvirni sporazum za uslugu obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina- zimska služba, za razdoblje od četiri godine (KLASA: 406-01/24-01/32, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-11).

30. prosinca 2023. godine dana sklopljen 1. dodatak osnovnom ugovoru (KLASA: 406-01/24-01/32, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-12) za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine, čime su poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina povjereni društvu PZC – Varaždin d.d.

Poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama koje su pod upravom Grada Varaždina utvrđeni su Planom održavanja u zimskim uvjetima i podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja

snijega i leda s kolnika, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika, a sve radi održavanja optimalne sigurnosti prometa povezane s vremenskim uvjetima propisane člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 193. stavkom 1. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o održavanju cesta

Zimska služba na području Grada Varaždina u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

U 2024. godini komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

ZIMSKA SLUŽBA 2024.							
r.b.	2024.	izvođač	mjesto rada	cijena bez PDV-a	PDV (25%)	cijena s PDV-om	sveukupno s PDV-om
1.	siječanj	PZC	kolnici	53.332,26	13.333,07	66.665,33	187.975,65
		ŽUC		64.088,37	16.022,09	80.110,46	
		ČISTOĆA	nogostupi	32.959,89	8.239,97	41.199,86	
2.	veljača	PZC	kolnici	5.865,70	1.466,43	7.332,13	27.938,54
		ŽUC		8.338,26	2.084,57	10.422,83	
		ČISTOĆA	nogostupi	8.146,87	2.036,72	10.183,59	
3.	ožujak	PZC	kolnici	1.885,20	471,30	2.356,50	9.522,95
		ŽUC		3.256,23	814,06	4.070,29	
		ČISTOĆA	nogostupi	2.476,93	619,23	3.096,16	
4.	travanj	PZC	kolnici		0,00	0,00	0,00
		ŽUC			0,00	0,00	
		ČISTOĆA	nogostupi		0,00	0,00	
ukupno za 1 - 3		PZC	kolnici	61.083,16	15.270,79	76.353,95	225.437,14
		ŽUC		75.682,86	18.920,72	94.603,58	
		ČISTOĆA	nogostupi	43.583,69	10.895,92	54.479,61	
4.	studenj	PZC	kolnici	19.008,73	4.752,18	23.760,91	72.841,58
		ŽUC		22.371,77	5.592,94	27.964,71	
		ČISTOĆA	nogostupi	16.892,76	4.223,19	21.115,96	
5	prosinac	PZC	kolnici	28.352,15	7.088,04	35.440,19	88.061,30
		ŽUC		33.454,63	8.363,66	41.818,29	
		ČISTOĆA	nogostupi	8.642,25	2.160,56	10.802,82	
ukupno za 4 - 5		PZC	kolnici	47.360,88	11.840,22	59.201,10	160.902,87
		ŽUC		55.826,40	13.956,60	69.783,00	
		ČISTOĆA	nogostupi	25.535,02	6.383,75	31.918,77	
SVEUKUPNO		PZC	kolnici	108.444,04	27.111,01	135.555,05	386.340,98
		ŽUC		131.509,26	32.877,32	164.386,58	
		ČISTOĆA	nogostupi	69.118,71	17.279,68	86.398,38	

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2024. godini iznosi 386.340,98 EUR, a financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade a dijelom sredstvima ŽUC-a, tako da u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 350.000,00 EUR izvršenje iznosi 110,38 %.

Rekapitulacija izvršenja:

ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Radovi zimske službe - kolnici			
- iz prihoda od komunalne naknade	104.000,00	135.555,08	130,34
- sredstva ŽUC-a	170.000,00	164.386,61	96,70
Radovi zimske službe - nogostupi			
- iz prihoda od komunalne naknade	76.000,00	86.399,29	113,68
Sveukupno:	350.000,00	386.340,98	110,38

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2024. godinu Proračunom, odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.141.000,00 EUR, utrošeno je ukupno 1.017.820,76 EUR, tako da izvršenje iznosi 89,20%.

Izdaci za utrošak el. energije za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacija, naročito za Advent 2024. godine - povećana potrošnja električne energije za klizalište iznosili su:

- iz prihoda od komunalne naknade utrošeno je 469.871,18 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 93,97%,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna utrošeno je 150.321,12 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 75,16%.

Izdaci za materijal za održavanje javne rasvjete iznosili su 19.030,03 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 54,37%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete iznosili su 108.056,76 EUR iz prihoda od komunalne naknade, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 93,96%.

Izdaci za uslugu investicijskog održavanja javne rasvjete iznosili su:

- iz prihoda od komunalne naknade 79.999,52 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 100,00%,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 57.098,75 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 114,20%.

Sredstva su utrošena za:

- rekonstrukcija javne rasvjete – Trenkova Ulica – faza II.,
- rekonstrukcija javne rasvjete – Zadarska ulica
- rekonstrukcija javne rasvjete – ulica Braće Radić
- postava ormara i polaganje kabela za kameru – Trg slobode
- rekonstrukcija javne rasvjete – ulica Nikole Tesle
- rekonstrukcija javne rasvjete – ulica Stanka Vraza
- rekonstrukcija javne rasvjete – izmještanje ormara javne rasvjete u Školskoj ulici, ulici Nikole Tesle, ulici Vatroslava Kolandera

- postava ormara/stupa za radare/kamere – Vatroslava Lisinskog, Međimurska, Donji Kućan, Poljana Biškupečka.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete – uređenje povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana iznosili su 27.619,45 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 78,91%.

Izdaci za materijal za uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika-donacija Turističkoj zajednici iznosili su 47.000,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 100,00%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu iznosili su 22.702,50 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 68,80%.

Izdaci za uređenje obračunskih mjernih mjesta – priključci el.energije iznosili su 18.533,95 EUR - iz prihoda od komunalne naknade, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 70,20%.

Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova iznosili su 12.587,50 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 94,64%.

Izdaci za stručni nadzor kod izvođenja radova iznosili su 5.000,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 79,37%.

U 2024. godini radovi na održavanju javne rasvjete na području Grada financirani su iz sredstava komunalne naknade, općih prihoda i primitaka Proračuna i viška prihoda – opći prihodi.

Rekapitulacija izvršenja:

	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	PLANIRANO 2024.	Izvršenje 2024.	% izvršenja
1.	Izdaci za utrošak električne energije i mrežarinu gradske javne rasvjete, 0,11 EUR prosječno po kWh	700.000,00	620.192,30	88,60
2.	Materijal za redovno održavanje javne rasvjete kao što su: žarulje, prigušnice, propaljivači te ostali potrošni materijal (rasvjetna tijela, kandelaberi, kablovi i dr.)	35.000,00	19.030,03	54,37
3.	Usluga održavanja JR -nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabera, rasvjetne armature, popravak svjetiljki, temelja, kablova, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	115.000,00	108.056,76	93,96
4.	Investicijsko održavanje JR -radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	130.000,00	137.098,27	105,46
5.	Uređenje - iluminacija povodom Dana Grada, kao i Božićnih i Novogodišnjih blagdana	35.000,00	27.619,45	78,91
	Materijal za uređ.Grada - povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod.praznika	47.000,00	47.000,00	100,00
6.	Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	33.000,00	22.702,50	68,80
7.	Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije	26.400,00	18.533,95	70,20
8.	Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	13.300,00	12.587,50	94,64
9.	Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	6.300,00	5.000,00	79,37
	SVEUKUPNO:	1.141.000,00	1.017.820,76	89,20

6. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Za projekt održavanja i revitalizacije zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2024. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 2.106.454,00,00 EUR, od čega dijelom iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 1.1163.997,00 EUR, iz viška prihoda – opći prihodi proračuna u iznosu od 800.000,00 EUR, te dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 142.457,00 EUR.

6.1. Redovno održavanje zelenih površina

U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture i Operativnom planu održavanja zelenih površina Grada Varaždina za 2024. godinu. Radovi na održavanju zelenih površina obuhvaćaju radove: održavanja travnjaka, grmlja, žive ograde, drveća, ruža, cvjetnih gredica sa sezonskim cvijećem (uključujući održavanje visećih cvjetnih posuda, cvjetnih skulptura i mobilnih drvoreda), te cvjetnih gredica sa trajnicama. Također, radovi na redovnom održavanju zelenih površina obuhvaćaju i radove na održavanju staza i parkovnih elemenata, održavanje Dravske park šume, radove odvoza i zbrinjavanja otpada sakupljenog nakon izvođenja svakodnevnih hortikulturnih radova na javnim zelenim površinama, održavanje rotora, održavanje sustava za automatsko navodnjavanje, održavanje Parka za mlade, održavanje šume Jelačičke, košnju korovišta te ostale i interventne radove na zelenim površinama. Redovno održavanje zelenih površina prvenstveno se odnosi na uređenje Grada i prigradskih naselja, te čuvanje javnih površina i korištenje istih.

Na ovom dijelu projekta - *Redovno održavanje zelenih površina*, za radove u 2024. planirano je ukupno 1.732.684,00 EUR, izvedeno je radova u vrijednosti od 1.662.965,30 EUR, od čega:

- iz prihoda komunalne naknade planirano je 862.727,00 EUR, a izvedeno radova u vrijednosti od 862.726,90 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 69.957,00 EUR, a izvedeno radova u vrijednosti od 19.883,00 EUR i
- iz viška prihoda – opći prihodi i primici proračuna planirano je 800.000,00 EUR, a izvedeno je radova u vrijednosti od 780.355,40 EUR.

U odnosu na planirana sredstva, izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 95,98%.

6.2. Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2024. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 1.350,00 EUR - iz sredstava komunalne naknade, a izvedeno je radova u vrijednosti od 1.335,83 EUR, tako da izvršenje u ovom dijelu projekta iznosi 98,95%.

Izvedeni su radovi na uklanjanju tj. košnji ambrozije i uklanjanju ostalih alergeni biljaka na ukupno 5.937 m².

6.3. Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2024. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 304.450,00 EUR, od čega:

- 293.450,00 EUR iz sredstava komunalne naknade, a izvršeno je 231.380,66 EUR i
- 11.000,00 EUR - planirano iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali na ovom dijelu projekta nema izvršenja.

U okviru redovnog održavanja dječjih igrališta, klupa i opreme u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine izvršeni su slijedeći radovi:

OPIS RADOVA	UKUPNO:
- Dobava i montaža urbane opreme, klupe i koševi	1.897,91
- Popravak postojećih klupa	4.570,18
- Obnova postojećih klupa	11.840,38
- Održavanje opreme postojećih dječjih igrališta, trim staze u Šumi Jelačićki te opreme parka za pse u Ulici Ratimira Hercega	32.470,96
- Investicijsko održavanje dječjih igrališta	102.416,86
- Nabava i postavljanje antitraumatskih gumenih podloga	43.759,38
- Sanacija gumenih podloga	30.600,00
- Digitalna inventarizacija – vođenje i praćenje stanja igrala	3.825,00
UKUPNO:	231.380,66

6.4. Održavanje spomen ploča i javnih spomenika

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2024. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 6.470,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, a izvršeno je 6.468,75 EUR, tako da izvršenje iznosi 99,98%.

Izvedeni su radovi na održavanju spomen ploča i javnih spomenik na ukupno 15 lokacija na javnim površina na području Grada Varaždina.

6.5. Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2024. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 61.500,00,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a izvršeno je 55.902,33 EUR, tako da izvršenje iznosi 90,90%.

Izvedeni su radovi koji uključuju popravke na sportskim igralištima i održavanje opreme postojećih sportskih igrališta na području Grada Varaždina, kao što su popravci sprava, konstrukcija, tabli, zaštitnih ograda, zamjena mreža, obnova oznaka te kontinuirani obilazak i provjere ispravnosti i sigurnosti na sportskim terenima. Također, izvršena je sanacija podloga na sportskom igralištu u Vukovarskoj ulici.

Sveukupno - na projektu **Održavanje i revitalizacija zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja**, u 2024. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 1.958.052,77 EUR, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 2.106.454,00 EUR, izvršenje iznosi 92,95%.

Rekapitulacija izvršenja:

	ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
	Rashodi:			
1.	Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina			
1.1.	Održavanje travnjaka	754.418,00	761.440,10	100,93
1.2.	Održavanje korovišta	84.333,00	73.931,20	87,67
1.3.	Obnova, održavanje i njega drveća	270.321,00	234.495,98	86,75

1.4.	Obnova, održavanje i njega ukrasnog grmlja	85.518,00	73.374,19	85,80
1.5.	Obnova, održavanje i njega žive ograde	27.090,00	27.090,00	100,00
1.6.	Obnova, održavanje i njega ruža	24.247,00	24.246,88	100,00
1.7.	Obnova i održavanje cvjetnih površina	148.305,00	149.998,90	101,14
1.8.	Održavanje rotora	63.880,00	49.221,59	77,05
1.9.	Održavanje parkova i trgova	149.710,00	147.857,08	98,76
1.10.	Održavanje sustava za navodnjavanje	11.385,00	11.385	100,00
1.11.	Održavanje staza	54.587,00	51.088,84	93,59
1.12.	Ostali radovi -sanacija drveća, živice i dr.	21.390,00	21.335,56	99,75
1.13.	Odvoz i zbrinjavanja otpada	37.500,00	37.500,00	100,00
	Ukupno – 1:	1.732.684,00	1.662.965,30	95,98
2.	Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergenih biljaka	1.350,00	1.335,83	98,95
3.	Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme	304.450,00	231.380,66	76,00
4.	Održavanje spomen ploča i javnih spomenika	6.470,00	6.468,75	99,98
5.	Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)	61.500,00	55.902,23	90,90
	UKUPNO – rashodi:	2.106.454,00	1.958.052,77	92,95
	Prihodi:			
-	sredstva komunalne naknade	1.163.997,00	1.101.912,14	94,67
-	opći prihodi i primici proračuna	142.457,00	75.785,23	53,20
-	višak prihoda – opći prihodi i primici proračuna	800.000,00	780.355,40	97,54
	UKUPNO – prihodi:	2.106.454,00	1.958.052,77	92,95

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju čistoće javnih površina u 2024. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 933.300,00 eura od čega:

- 798.300,00 eura iz sredstava komunalne naknade, a utrošeno je 796.650,02 eura
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 135.000,00 eura a utrošeno je 121.771,23 eura

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom projektu u iznosu od 918.421,95 eura a u odnosu na planirano iznosi 98,41%.

1. Redovno održavanje čistoće javnih površina

Komunalnu djelatnost održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno – prometnih površina, Grad Varaždin povjerio je TD Čistoća d.o.o. Varaždin temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 06/2019).

Godišnjim Programom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno-prometnih površina na području Grada Varaždina utvrđene su zone i opseg radova.

Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove svakodnevnog ručnog i strojnog čišćenja javno – prometnih površina, čišćenje otpada i taloga iz rigola, uređenja rubova travnjaka, čišćenja javnih parkirališnih prostora na kojima se ne provodi naplata, dobave, postave i održavanja košarica za odlaganje otpada, pranja javnih površina, kao i ostale nespomenute radove. Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama ovisno o učestalosti svakodnevnog obavljanja komunalnih poslova.

Tijekom 2024. godine, od ukupno planiranih sredstava za čišćenje javnih površina od 870.300,00 EUR, izvršeni su radovi na čišćenju javno-prometnih površina Grada Varaždina u vrijednosti od 857.285,88 EUR, tako da izvršenje iznosi 98,50 %.

2. Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

Unutar Programa održavanja čistoće javnih površina, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, uvrštene su i aktivnosti uklanjanja odbačenog otpada. Kada je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu Grad Varaždin provodi mjere za njegovo uklanjanje sukladno zakonskim obvezama. Radovi na uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciji lokacije onečišćene otpadom provode se na način da se sav otpad predaje osobama ovlaštenim za gospodarenje tom vrstom otpada.

Proračunom Grada Varaždina za 2024. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada planirano je 63.000,00 EUR, izvršeni su radovi u iznosu od 61.136,07 EUR, tako da izvršenje iznosi 97,04%.

Rekapitulacija izvršenja:

	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
	Rashodi:			
	I/ Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	214.966,55	214.098,95	99,60
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina Ia gradske zone - rigola	128.088,91	127.221,31	99,32
3.	Ručno čišćenje Ia gradske zone - nogostup	108.288,15	107.420,55	99,20
4.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čisticama: - SCHMIDT SK 650	136.522,22	135.668,62	99,37
5.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čisticama: - SCHMIDT CLEANGO	92.105,33	91.237,73	99,06
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola gradskih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - gradska	24.939,74	24.072,14	96,52
7.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola magistralnih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - magistralna	10.498,83	9.631,23	91,74
8.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole gradskih prometnica	22.894,20	22.026,60	96,21
9.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole magistralnih prometnica	4.076,47	3.208,87	78,72
10.	Uređenje i čišćenje rubova travnjaka uz javno-prometne površine - pločnici	12.015,20	11.147,60	92,78
11.	Čišćenje parkirališnog prostora	3.499,73	2.632,13	75,21
12.	Dobava i postava, te održavanje košarica za smeće	24.308,42	23.440,82	96,43
13.	Odvoz i zbrinjavanje sanduka s kom.otpadom iz trokolica	31.743,14	30.875,54	97,27
14.	Zbrinjavanje otpada sa prometnica (čistilice, rigole) KBO 20 03 03	31.344,56	30.476,96	97,23
15.	Dodatni radovi (sakupljanje lišća, postavljanje zastavica i dr.)	24.994,02	24.126,42	96,53
	Ukupno I/:	870.300,00	857.285,88	98,50
	II/ Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš			
1.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš (građevinski, glomazni)	63.000,00	61.136,07	97,04
	Ukupno II/:	63.000,00	61.136,07	97,04
	UKUPNO – rashodi:	933.300,00	918.421,85	98,41
	Prihodi:			
-	komunalna naknada	798.300,00	796.650,02	99,79
-	opći prihodi i primici proračuna	135.000,00	121.771,93	90,20
	UKUPNO – prihodi:	933.300,00	918.421,85	98,41

8. ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta, Programom/Proračunom za 2024. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.201.566,00 EUR, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 518.087,00 EUR
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 33.092,00 EUR,
- iz viška prihoda – opći prihodi proračuna planirano je 50.000,00 EUR i
- iz sredstava naknade za korištenje grobnih mjesta planirano je 600.387,00 EUR.

U 2024. godini obavljeni su slijedeći radovi na redovnom održavanju groblja:

Rekapitulacija izvršenja - rashodi:

R. br	ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	PRORAČUN - PROGRAM 2024.					
		PLANIRANO - PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO - PROGRAM	IZVRŠENO-program	% izvršenja Program
1	Održavanje zelenih pov. groblja	237.280,90	237.062,60	99,91	502.985,00	501.712,60	99,75
2	Održavanje putova i staza	0,00	0,00	0,00	111.781,00	104.289,51	93,30
3	Redarska služba	39.821,10	39.821,10	100,00	120.121,00	120.450,60	100,27
4	Administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	48.461,75	49.683,71	102,52
5	Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	316.257,00	315.708,67	99,83	357.401,00	380.058,06	106,35
6	Održavanje građevina, sistema za navodnjavanje, te drugi režijski troškovi	0,00	0,00	0,00	52.996,25	35.257,50	66,53
7.	Održavanje grobova i grobnica značajnih osoba grada Varaždina	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	4.500,00	100,00
8.	Prijevoz pokojnika	3.320,00	876,58	26,40	3.320,00	876,58	26,40
	UKUPNO:	601.179,00	597.968,95	99,47	1.201.566,00	1.196.828,56	99,61

Rekapitulacija izvršenja - prihodi:

ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
- prihod od komunalne naknade	518.087,00	518.086,66	100,00
- opći prihodi i primici proračuna	33.092,00	29.882,29	90,30
- višak prihoda – opći prihodi	50.000,00	50.000,00	100,00
UKUPNO - prihodi proračuna:	601.179,00	597.968,95	99,47
ostali prihodi:			
- naknada za korištenje grobnih mjesta	600.387,00	598.886,62	99,75
SVEUKUPNO prihodi:	1.201.566,00	1.196.855,57	99,61

Sveukupno je na projektu - REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA, od Programom planiranih 1.201.566,00 EUR izvedeno je radova u vrijednosti od 1.196.855,57 EUR, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 99,61%, dok je izvršenje u dijelu koji se financira iz proračuna 99,47%.

9. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2024. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR, a utrošeno je 134.986,51 EUR.

Obavljene su aktivnosti na održavanju prepumpne stanice u Koprivničkoj ul., čišćenje cestovnih slivnika i kanalisa, po potrebi su zamijenjeni lijevano željezni poklopci sa revizionih okana za laki promet i poklopci za teški promet i sanirani postojeći cestovni slivnici.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATM. VODA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	134.986,51	99,99
UKUPNO - rashodi:	135.000,00	134.986,51	99,99
Prihodi:			
- komunalna naknada	135.000,00	134.986,51	99,99
UKUPNO – prihodi:	135.000,00	134.986,51	99,99

10. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Proračunom je za 2024. godinu za troškove održavanja fontana (za ukupno 18 slavina i 2 fontane na području Grada) planirano ukupno 106.600,00 EUR – dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna, a dijelom iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine utrošeno je ukupno 95.361,81 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
Troškovi el.energije	15.000,00	9.494,85	63,30
Troškovi vode	13.000,00	8.086,45	62,20
Troškovi održavanja fontana	31.000,00	30.207,90	97,44
Rekonstrukcija fontane kod HNK	47.600,00	47.572,61	99,94
UKUPNO - rashodi:	106.600,00	95.361,81	89,46
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	2.865,00	2.837,61	89,92
- komunalna naknada	103.735,00	92.524,20	52,07
UKUPNO – prihodi:	106.600,00	95.361,81	89,46

11. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2024. godini za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 28.300,00 EUR, dijelom iz prihoda komunalne naknade a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Na ovom projektu Programom se planiraju se za izdaci za aktivnosti na izvanrednim - nepredviđenim intervencijama u Gradu na području održavanja komunalne infrastrukture, a odnose se na npr. naknade hrvatskim braniteljima za plaćanje priključenja na komunalnu infrastrukturu, plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade (građani), oslobađanje od plaćanja dijela komunalne naknade, tj. umanjeње komunalne naknade za najviše do 50% na određeni

vremenski rok (1-3 godine) određenim gospodarskim subjektima - u cilju poticanja razvoja gospodarstva, kao i ostali poslovi koji se unaprijed ne mogu predvidjeti a nisu obuhvaćeni ovim Programom ili drugim Programima u okviru djelatnosti ovog Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, a temeljeni su na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonskim aktima iz djelokruga rada ovog Upravnog odjela.

Rekapitulacija izvršenja:

OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
<i>IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE</i>			
- naknade iz pror.-oslobađanje od plaćanja komunalne naknade - građani	2.650,00	596,40	22,51
" " - plaćanje nak.za kor.grob.mjesta za poginule hrv.branitelje	5.800,00	4.388,18	75,66
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	4.391,25	43,91
- komunalne usluge	4.000,00	0,00	0,00
- intelektualne usluge	5.000,00	0,00	0,00
- ostali nepredviđeni rashodi	850,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	28.300,00	9.375,83	33,13
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	5.150,00	596,40	11,58
- komunalna naknada	23.150,00	8.779,43	37,92
UKUPNO – prihodi:	28.300,00	9.375,83	33,13

12. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2024. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 125.290,00 EUR, iz prihoda od komunalne naknade, općih prihoda i primitaka proračuna i viška prihoda od prethodne godine - opći prihodi, a utrošeno je ukupno 113.341,43 EUR.

Temeljem Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i društva Parkovi d.o.o. (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) od 17. studenog 2021. godine i Odluke o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/21), društvu Parkovi d.o.o. povjereni su poslovi upravljanja i korištenja nekretnine aerodroma u Podravskoj ulici 10, u Varaždinu. Prema članku 4. Ugovora (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) veliki popravci odnosno radovi na ili u nekretninama aerodroma financiraju se iz proračuna Grada. Također člankom 5. istog Ugovora propisano je da izvor sredstva za tekuće održavanje nekretnina može biti Gradski proračun.

U 2024. godini na dijelu projekta - *Održavanje aerodroma Varaždin*, obavljani su radovi košnje travnatih površina i čišćenja svih asfaltiranih površina, tekuće i investicijsko održavanje infrastrukture (objekta), ugradnja nadzornog sustava te opremanje prostora zgrade aerodroma.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina	57.550,00	57.612,50	100,11
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.790,00	43.881,29	80,09
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	687,50	39,29

- ugradnja nadzornog sustava	2.288,75	2.288,51	99,99
-dobava i postava novog video nadzora	6.000,00	5.962,50	99,38
-opremanje prostora zgrade aerodroma	2.911,25	2.909,13	99,93
UKUPNO - rashodi:	125.290,00	113.341,43	90,46
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	107.520,00	95.702,08	89,01
- opći prihodi i primici proračuna	3.470,00	3.468,16	99,95
- višak prihoda iz preth.god.-opći prihodi	14.300,00	14.171,19	99,10
UKUPNO – prihodi:	125.290,00	113.341,43	90,46

13. PARTICIPATIVNI PRORAČUN - MALE KOMUNALNE AKCIJE

U svrhu sudjelovanja građana u 2024. godini, Grad Varaždin je planirao male komunalne akcije koje se rade na temelju prijedloga građana, za koje aktivnosti je planirano 55.000,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi, a utrošeno je 1.875,00 EUR (875,00 EUR za radove parkiralištu kod kapelice u Poljani Biškupečkoj i 1.000,00 EUR za geodetski snimak za Pumtrack stazu).

Rekapitulacija izvršenja:

PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	875,00	2,92
- komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00
- intelektualne usluge	10.000,00	1.000,00	10,00
UKUPNO - rashodi:	55.000,00	1.875,00	3,41
Prihodi:			
- višak prihoda iz preth.god.-opći prihodi	55.000,00	1.875,00	3,41
UKUPNO – prihodi:	55.000,00	1.875,00	3,41

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je sveukupno **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2024. godini** u odnosu na planirano izvršen 96,03%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna izvršenje u 2024. godini iznosi 95,83%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. godini

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM 2024.					
		PLANIRANO PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO PROGRAM	UKUPNO IZVRŠENO PROGRAM	% izvršenja Program
	Rashodi:						
1.	Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	4.693.443,70	4.574.678,30	97,47	4.693.443,70	4.574.678,30	97,47
2.	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	603.160,00	603.056,73	99,98	603.160,00	603.056,73	99,98
3.	Održavanje horizont.i vertikalne prometne signalizacije	275.000,00	276.987,13	100,72	275.000,00	276.987,13	100,72
4.	Zimska služba	350.000,00	386.340,98	110,38	350.000,00	386.340,98	110,38
5.	Održavanje javne rasvjete	1.141.000,00	1.017.820,76	89,20	1.141.000,00	1.017.820,76	89,20

6.	Održavanje zelenih površina	2.106.454,00	1.958.052,77	92,95	2.106.454,00	1.958.052,77	92,95
7.	Uređenje i održavanje gradskih groblja	601.179,00	597.968,95	99,47	1.201.566,00	1.196.855,57	99,61
8.	Održavanje čistoće javnih površina	933.300,00	918.421,95	98,41	933.300,00	918.421,95	98,41
9.	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	134.986,51	99,99	135.000,00	134.986,51	99,99
10.	Održavanje gradskih fontana	106.600,00	95.361,81	89,46	106.600,00	95.361,81	89,46
11.	Ostale aktivnosti na održavanju	28.300,00	9.375,83	33,13	28.300,00	9.375,83	33,13
12.	Održavanje aerodroma Varaždin	125.290,00	113.341,43	90,46	125.290,00	113.341,43	90,46
13.	Participativni proračun – male komunalne akcije	55.000,00	1.875,00	3,41	55.000,00	1.875,00	3,41
	SVEUKUPNO - rashodi :	11.153.726,70	10.688.268,15	95,83	11.754.113,70	11.287.127,76	96,03
	Prihodi:						
-	komunalna naknada	7.476.289,00	7.135.527,91	95,44	7.476.289,00	7.135.527,91	95,44
-	opći prihodi i primici proračuna	2.133.137,70	2.110.899,79	98,96	2.133.137,70	2.110.899,79	98,96
-	višak prihoda – opći prihodi	951.300,00	878.401,59	92,34	951.300,00	878.401,59	92,34
-	sredstva ŽUC-a	593.000,00	563.438,86	95,01	593.000,00	563.438,86	95,01
-	naknada za korištenje grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00	600.387,00	598.859,61	99,75
	SVEUKUPNO - prihodi:	11.153.726,70	10.688.268,15	95,83	11.754.113,70	11.287.127,76	96,03

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-03/25-01/5
 URBROJ: 2186-1-05/4-25-1
 Varaždin, 30. travnja 2025.

Privremena pročelnica:
 mr.sc. Martina Cesar Kelemen

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2024. godinu

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) i članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 30. travnja 2025.

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
dr.sc. Neven Bosilj