



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

Gradonačelnik

KLASA: 400-03/26-01/3
URBROJ: 2186-1-04-02/5-26-5
Varaždin, 21. svibnja 2026. godine

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno:	22-05-2026	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Izvešće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeno Izvešće o izvršenju Programa razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: dr.sc. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, MIROSLAV MARKOVIĆ, mag.inf., zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i MARTINA CESAR-KELEMEN, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Prilog: Izvešće o izvršenju Programa,
Prijedlog zaključka.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-03/26-01/3

URBROJ: 2186-1-04-02/5-26-4

Varaždin, 21. svibnja 2026. godine

PRIJEDLOG

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na __. sjednici održanoj dana _____ 2026. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Lovro Lukavečki, mag. pol.

DOSTAVITI:

1. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr. sc. Neven Bosilj,
2. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina,
3. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
4. Pismohrana.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2025. godinu

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2025. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25), za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

1.1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na Redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18 , URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 20. svibnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18 , URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-45 od 20. svibnja 2024. godine, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 08. listopada 2024. do 31. prosinca 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-46 od 08. listopada 2024. godine i 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18 , URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-47 od 31. prosinca 2025. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2025. – 31.12.2025. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2025 god. planiran iznos od ukupno 1.025.000,00 EUR, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 760.000,00 EUR, a utrošeno 590.433,31 EUR,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 265.000,00 EUR, a utrošeno je 219.727,79 EUR.

U 2025. god. izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina u ukupnom iznosu od 810.161,10 EUR, u skladu s propisanim građevinskim normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 79,04%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je:

- obavljani su radovi na proširenju prilaza u Ulici Viktora Cara Emina, u Varaždinu, pri čemu je izvršen popravak 9,00 m betonskih rubnika, te je ugrađeno je 0,50 m³ betona. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.158,03 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Ulici Frana Supila, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 16,74 m² površine oko polupodzemnih spremnika, te je ugrađeno 2,52 m³ betona. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.704,80 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Ulici Grada Koblenza, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 20,52 m² površine oko polupodzemnih spremnika, te je ugrađeno 3,08 m³ betona. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.799,65 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Šibenskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 18,87 m² površine oko polupodzemnih spremnika, te je ugrađeno 2,83 m³ betona. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.874,23 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Ulici Ruđera Boškovića, u Varaždinu, pri čemu je izvršen iskop materijala 11,18 m³, ugrađeno je 5,59 m³ šljunka, izvršeni su radovi na finom planiranju i zbijanju 69,44 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 10,41 m³ betona, te je izvršeno humusiranje 24,28 m² površine oko polupodzemnih spremnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 7.924,30 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Koprivničkoj ulici, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 16,70 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 2,51 m³ betona, te je izvršena ugradnja 8,30 m rubnjaka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.657,99 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Ulici Tita Brezovačkog, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 22,78 m² površine oko polupodzemnih spremnika, te je ugrađeno 3,42 m³ betona. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.994,83 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Trogirskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 16,36 m² površine oko polupodzemnih spremnika, te je ugrađeno 2,46 m³ betona. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.431,05 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Ulici Braće Radić, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 4,36 m³ šljunka, izvršeni su radovi na finom planiranju i zbijanju 21,82 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 3,28 m³

betona, te je izvršena ugradnja 8,60 m rubnjaka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.657,99 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Ulici Tina Ujevića, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 22,36 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 3,36 m³ betona, te je izvršena ugradnja 5,80 m rubnjaka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.942,89 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Zagrebačkoj ulici, u Varaždinu, pri su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 13,92 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 2,08 m³ betona, te je izvršena ugradnja 5,10 m rubnjaka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.246,05 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Ulici Grada Koblenza, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 18,41 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 2,76 m³ betona, te je izvršeno humusiranje 38,44 m² površine oko polupodzemnih spremnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.889,56 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Ulici Frana Supila, u Varaždinu, pri čemu je izvršena ugradnja 1,40 m rubnjaka, te je izvršeno humusiranje 6,80 m² površine oko polupodzemnih spremnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 305,65 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, u Šibenskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno humusiranje 21,75 m² površine oko polupodzemnih spremnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 350,43 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju kolnog prilaza, u Ulici Braće Radić 3, u Jalkovcu, pri čemu je ugrađeno 7,00 m³ šljunka, te je utrošeno 5,80 t asfalta na izravnjanju profila kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.136,20 EUR,

- izvršena je sanacija makadamskog parkirališta u Ulici Petra Preradovića, pri čemu je utrošeno 8 sati rada rovokopača i 8 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.461,60 EUR,

- izvršena je sanacija bankina u Slavonskoj ulici, u Kninskoj ulici, na Šetalištu Franje Tuđmana, u Zbelavi, te uz put prema Aquacitiyu, pri čemu je utrošeno 104 sata rada rovokopača i 208 sati rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 28.304,59 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju vatrogasnog prilaza, u Zagrebačkoj ulici 17, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 4,68 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.545,99 EUR,

- izvršeni su radovi na malčiranju grmlja i šiblja u Ulici Vesna Parun, Ulici Dore Pejačević, Slavonskoj ulici, Bombellesovoj cesti, Šetalištu F. Tuđmana, te u Jalkovcu, pri čemu je izvršeno ručnog i strojnog obrezivanje 7.500,00 m² grmlja i drveća i 152 sati rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 10.045,95 EUR,

- izvršena je sanacija makadamskog parkirališta u Ulici Frana Supila 7, pri čemu je ugrađeno 11,81 m³ šljunka, utrošeno 8 sati rada rovokopača i 8 sati rada valjka. Radovi su

izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.801,04 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju kolnog prilaza, u Ulici Katarine Zrinski („S-Color“), u Varaždinu, pri čemu je izvršen iskop 120,12 m³ materijala, ugrađeno je 85,80 m³ šljunka, te je asfaltirano 61,52 m² kolnog prilaza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 16.545,95 EUR,

- izvršena je sanacija parkirališta u Kninskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 15,50 t asfalta, utrošeno 8 sati rada rovokopača i 32 sata rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.299,90 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, pri čemu je ugrađeno 5,40 m³ šljunka, izvršeni su radovi na finom planiranju i zbijanju 241,36 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 36,26 m³ betona, te je izvršena ugradnja 21,50 m rubnjaka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 39.116,98 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 102,81 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 22,60 m³ betona. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 21.027,58 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Josipa Kozarca, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na postavi 81,00 m cestovnih rubnjaka, te je izvršeno polaganje asfalta (9,78 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 12.624,95 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 150,31 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 22,58 m³ betona, te je izvršena ugradnja 12,00 m rubnjaka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 23.637,29 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju kolnog prilaza, u Ulici Katarine Zrinski („S-Color“), u Varaždinu, pri čemu je izvršen iskop 29,00 m³ materijala, ugrađeno je 14,00 m³ šljunka, ugrađeno je 15,00 m rubnjaka, te je asfaltirano 15,00 m² kolnog prilaza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.343,34 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju pješačkih prijelaza, u Ulici Matije Gupca, u Gojancu, pri čemu je ugrađeno 4,00 m³ šljunka, te je utrošeno 3,38 asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.850,05 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju pješačke staze na dječjem igralištu u Zbelavi, pri čemu je ugrađeno 5,82 m³ kamenog materijala, te je utrošeno 32,00 sati rada cestara. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.900,99 EUR,

- obavljeni su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 307,76 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 46,24 m³ betona, izvršena je ugradnja 26,00 m rubnjaka, te je izvršeno humusiranje 188,95 m² prostora oko polupodzemnih spremnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 52.618,05 EUR,

- obavljeni su radovi na produljenju kolnika u Plitvičkoj ulici, u Kućanu Donjem, pri čemu je izvršen iskop 164,25 m³ materijala, ugrađeno je 117,45 m³ šljunka, izvršeno je fino

planiranje 312,00 m² kolnika, te je asfaltirano 175,50 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 16.765,64 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju dvorišta Crvenog križa, u Varaždinu, pri čemu je izvršen iskop 90,10 m³ materijala, ugrađeno je 90,10 m³ šljunka, izvršena je postava 13,00 m rubnika, te je izvršena postava 826,57 m² travnatih ploča. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 20.216,02 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju kolnika van zone zahvata rotora Anina-Prešernova, u Varaždinu, pri čemu je izvršen iskop 28,02 m³ materijala, izvršen je iskop 30,00 m rubnika, ugrađeno je 20,58 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 126,00 m² kolnika, te je asfaltirano 145,10 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 7.723,00 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju ograde na dječjem igralištu u Zbelavi, pri čemu je ugrađeno 5,82 m³ kamenog materijala, te je izvršena postava 31,00 m ograde. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.689,14 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju raskrižja Vrtne ulice i Varaždinske ulice u Poljani Biškupečkoj, pri čemu je ugrađeno 15,80 m³ šljunka, te je utrošeno 6,76 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 6.968,84 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, pri čemu je ugrađeno 4,91 m³ šljunka, izvršeni su radovi na finom planiranju i zbijanju 383,60 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 57,64 m³ betona, izvršena je ugradnja 16,00 m rubnjaka, te je izvršeno humusiranje 125,06 m² prostora oko polupodzemnih spremnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 52.618,05 EUR,

- izvršena je sanacija makadamskog puta u Ulici Ljudevita Gaja, u Poljani Biškupečkoj, pri čemu je ugrađeno 91,83 m³ kamenog materijala, utrošeno je 16 sati rada rovokopača i 18 sati rada kamiona. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.855,08 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Zelengaj, u Kućanu Donjem, pri čemu su izvršeni radovi na postavi 13,00 m cestovnih rubnjaka, te je izvršeno polaganje asfalta (15,10 t). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.346,94 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju ograde igrališta u Ulici Grada Koblenza, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno je 0,70 m³ betona, utrošeno je 8,00 m³ humusa, te je izvršena nabava 15,00 m ograde. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.289,13 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika, pri čemu su izvršeni radovi na finom planiranju i zbijanju 43,04 m² površine oko polupodzemnih spremnika, ugrađeno je 6,88 m³ betona, izvršena je ugradnja 4,50 m rubnjaka, te je izvršeno humusiranje 107,93 m² prostora oko polupodzemnih spremnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 8.916,78 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Frana Supila, Zagrebačka ulica, Ulica Braće Radić, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (816,14 m²), te je izvršeno polaganje 803,50 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 23.423,03 EUR,

- obavljani su radovi na proširenju parkirališta, u Ulici Zrinskih i Frankopana 8, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 14,01 m³ šljunka, izvršena je postava 22,00 m rubnika, te je izvršena postava 190,00 m² travnatih ploča. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.146,14 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju uzdignutih ploha, u svrhu smirenja prometa, u Ludbreškoj ulici i u Vukovarskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je izvršen iskop i nasip 8,00 m³ kamenog materijala, izvršeni su radovi na postavi 27,50 m cestovnih rubnjaka, izvršeno polaganje asfalta (28,14 t), te je izvršeno polaganje 14,64 m² opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.346,94 EUR,

- u sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta vršeni su radovi tekućeg održavanja, u okviru kojeg su obavljani radovi na krpanju udarnih rupa i popravku asfaltnog zastora, uređenju slivnika, izradi upojnih bunara, popravku rubnjaka, popravku granitne kocke, popravku granitnih ploča, pri čemu je utrošeno 205,09 tona asfalta. Isto tako su obavljani radovi na popravku asfaltnog kolnika odnosno nogostupa, pri čemu je obnovljeno 1.511,82 m² kolnika, odnosno nogostupa. Obavljani su i radovi na popravku rubnjaka – 410,70 m. Za šljunčanje je utrošeno 370,74 m³ šljunka. Uređeno je 13 slivnika, izvršena sanacija 5 šahtova, izvršena je postava 1.016,57 kom travnatih ploča, izvršena je postava 17,44 m² betonskih opločnika, izvršeno je humusiranje 574,15 m² zelenih površina bankina, te je za ophodnju nerazvrstanih cesta utrošeno 676,37 sati.

- Obavljani su radovi redovnog održavanja svjetlosne signalne opreme (semafora), pri čemu je utrošeno 85.808,07 EUR.

U navedenu svrhu utrošeno je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 590.433,31 EUR, a za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (bivše županijske i lokalne ceste) 219.727,79 EUR. Za plaćanje temeljem Ugovora o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine, na ime obračuna klizne skale, utrošen je iznos od 6.222,24 EUR.

1.2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na Investicijskom tekućem održavanju javnih prometnih površina izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 20. svibnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-45 od 20. svibnja 2024. godine, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 08. listopada 2024. do 31. prosinca 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-46 od 08. listopada 2024. godine i 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-47 od 31. prosinca 2025. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2025. – 31.12.2025. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2025. godinu, za tu je namjenu planirano ukupno 1.886.000,00 EUR, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade 840.000,00 EUR, a utrošeno je 831.872,73 EUR,
- iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna 980.000,00 EUR, a utrošeno je 847.270,73 EUR,
- iz sredstava ŽUC-a 66.000,00 EUR, a utrošeno je 65.997,89 EUR.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 92,53%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - investicijsko održavanje javnih prometnih površina, obavljeno je:

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Grada Ravensburga, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 2.603,50 m³ materijala, 654 m rubnjaka, 2.200,00 m² granitne kocke i 115,00 m² opločnika, ugrađeno je 1.308,40 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 5.187,00 m² prometnice, ugrađeno je 26 novih slivnika sa spojem u kanalizaciju (324,25 m), izvršena je zamjena 57 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 994,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 4.232,10 m² kolnika, izvršena zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 223,00 m, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscertavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 568.611,13 EUR,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Novoj ulici, u Kućanu Gornjem - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 572,76 m³ materijala, 12 m rubnjaka, ugrađeno je 432,75 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 2.055,72 m² prometnice, ugrađeno je 7 novih slivnika sa spojem u kanalizaciju (31,50 m), izvršena je zamjena 8 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 421,90 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 954,19 m² kolnika, izvršena zaštita instalacija EKI i EESN u dužini od 526,00 m, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscertavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 128.686,41 EUR,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Fortunata Pintarića, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 348,08 m³ materijala, 64 m rubnjaka, ugrađeno je 312,16 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 685,13 m² prometnice, ugrađena su 3 nova slivnika sa spojem u kanalizaciju (6,50 m), izvršena je zamjena 4 kom kanalska poklopca, ugrađeno je 104,55 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 574,53 m² kolnika, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscertavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 52.884,58 EUR,

- obavljani su radovi na uređenju nogostupa i kolnika u Ulici Stanka Vraza, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju istočnog nogostupa uz grabište Starog grada, tehnologijom Urbalitha, za što je utrošen iznos 27.812,34 EUR. Isto tako su obavljani radovi na iscertavanju horizontalne prometne signalizacije vrućom plastikom, za što je utrošen iznos 50.487,85 EUR,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Zagorskoj ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 1.603,67 m³ materijala, 480 m rubnjaka, ugrađeno je 1.272,32 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 2.642,85 m² prometnice, ugrađeno je 20 novih slivnika sa spojem u kanalizaciju (82,00 m), izvršena je zamjena 20 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 563,70 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.642,85 m² kolnika, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 286.740,76 EUR,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Frana Kurelca, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu je izvršeno freziranje površine kolnika, izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 2.524,41 m³ materijala, 176 m rubnjaka i 950,00 m² granitne kocke, ugrađeno je 731,66 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 1.872,55 m² prometnice, ugrađeno je 13 novih slivnika sa spojem u kanalizaciju (73,00 m), izvršena je zamjena 7 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 370,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.531,00 m² kolnika, izvršena je postava vertikalne prometne signalizacije, iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije, kao i krajobrazno uređenje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 218.097,47 EUR.

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Ruđera Boškovića (od 12A do 12F), pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (1.414,70 m²), te je izvršeno polaganje 1.556,80 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 39.334,54 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova parkirališta u Ludbreškoj ulici 20, odnosno Koprivničkoj ulici 6, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (1.560,20 m²), te je izvršeno polaganje 1.560,20 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 39.982,16 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Ruđera Boškovića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (505,81 m²), te je izvršeno polaganje 505,81 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 12.885,43 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Optujska ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (278,80 m²), te je izvršeno polaganje 278,80 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 7.033,54 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Vjekoslava Spinčića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (507,60 m²), te je izvršeno polaganje 507,60 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 12.929,91 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Julija Merlića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (915,59 m²), te je izvršeno polaganje 915,59 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 23.068,45 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Frana Supila, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (352,75 m²), te je izvršeno polaganje

352,75 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.081,90 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Franca Prešerna, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (545,50 m²), te je izvršeno polaganje 545,50 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 13.871,73 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Ive Režeka, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (216,30 m²), te je izvršeno polaganje 216,30 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.691,11 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Stanka Vraza, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (368,85 m²), te je izvršeno polaganje 368,85 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.376,64 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Marina Držića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (246,60 m²), te je izvršeno polaganje 246,60 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 6.338,71 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Zrinskih i Frankopana, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (1.568,10 m²), te je izvršeno polaganje 1.568,10 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 39.599,39 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Zavojna ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (1.218,00 m²), te je izvršeno polaganje 1.218,00 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 30.688,70 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Hallerova aleja, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (122,90 m²), te je izvršeno polaganje 122,90 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.264,76 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Eugena Kumičića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (449,38 m²), te je izvršeno polaganje 449,38 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 11.588,49 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Otona Župančića, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (223,70 m²), te je izvršeno polaganje 223,70 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.769,64 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Dravska poljana, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (122,50 m²), te je izvršeno polaganje 122,50 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.254,83 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Alojzija Stepinca, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (426,30 m²), te je izvršeno polaganje 426,30 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 10.909,61 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – raskrižje Ulice Frana Supila i Anine ulice, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (102,50 m²), te je izvršeno polaganje 102,50 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.757,83 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Braće Radić, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (128,98 m²), te je izvršeno polaganje 128,98 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 3.415,85 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Ulica Vinka Međerala, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (798,00 m²), te je izvršeno polaganje 798,00 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 20.041,00 EUR,

- obavljani su radovi na strojnoj sanaciji propalih dijelova ceste – Novoveška ulica, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (2.454,10 m²), te je izvršeno polaganje 2.454,10 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 65.106,48 EUR.

1.3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada

Na ovom dijelu projekta – radovi na Održavanju nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 20. svibnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-45 od 20. svibnja 2024. godine, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 08. listopada 2024. do 31. prosinca 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-46 od 08. listopada 2024. godine i 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-47 od 31. prosinca 2025. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2025. – 31.12.2025. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2025. god. planiran iznos od 251.000,00 EUR iz sredstava komunalne naknade. U 2025. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 250.064,19 EUR, tako da izvršenje iznosi 99,63%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nogostupa i biciklističkih staza obavljeno je:

- uređenje pješačke staze u Ulici Mirka Kolarića, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno freziranje 440,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 438,26 m³ materijala i 31,00 m rubnjaka, ugrađeno je 415,76 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 594,00 m² prometnice, ugrađeno je 11 novih slivnika, ugrađeno je 495,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 818,36 m² nogostupa. Izvršena je postava 145,00 m² betonskih opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 77.296,93 EUR.

- uređenje pješačke staze u Ulici Josipa Kozarca, u Varaždinu, pri čemu je izvršen iskop 14,00 m rubnjaka, ugrađeno je 113,73 m³ šljunka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je ugrađeno 50,78 t asfalta, te je izvršena postava 4,00 m² betonskih opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 40.583,08 EUR.

- uređenje pješačke staze u Ulici Dobriše Cesarića, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno freziranje 18,90 m² površine kolnika, izvršen je iskop 83,75 m³ materijala i 15,00 m rubnjaka, ugrađeno je 83,75 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje 122,01 m² prometnice, ugrađeno je 74,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 122,01 m² nogostupa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 11.398,25 EUR.

- uređenje pješačke staze u Kolodvorskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 9,00 m³ šljunka, ugrađeno je 28,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je ugrađeno 10,72 t asfalta. Izvršena je postava 19,40 m² betonskih opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 12.933,94 EUR.

- uređenje pješačke staze u prolazu između Ulice Braće Vidović i Ulice Braće Krajski, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 24,60 m³ šljunka, ugrađeno je 50,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je ugrađeno 5,64 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 12.904,89 EUR.

- uređenje pješačke staze na Trgu Ivana Perkovca, u Biškupcu, pri čemu je ugrađeno 69,17 m³ šljunka, ugrađeno je 126,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je ugrađeno 33,06 t asfalta. Izvršena je postava 4,00 m betonskih kanalisa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 30.951,66 EUR.

- uređenje pješačke staze u Ulici Janka Jurkovića, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 127,53 m³ šljunka, ugrađeno je 132,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je ugrađeno 87,00 t asfalta. Ugrađen je 1 novi slivnik sa spojem u kanalizaciju (25,00 m), te je izvršena zamjena 5 kom kanalskih poklopaca. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 52.489,33 EUR.

- uređenje pješačke staze i okoliša u Ulici Braće Radić, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 41,65 m³ šljunka, ugrađeno je 53,00 m rubnjaka. Ugrađeno je 45,60 m² kulir ploča. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 11.506,11 EUR.

1.4. Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom

Na ovom dijelu projekta – radovi na Uklanjanju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 20. svibnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-45 od 20. svibnja 2024. godine, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta

na području Grada Varaždina, za razdoblje 08. listopada 2024. do 31. prosinca 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18 , URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-46 od 08. listopada 2024. godine i 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01 siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-47 od 31. prosinca 2025. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2025. – 31.12.2025. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2025. god. planiran iznos od 8.000,00 EUR iz sredstava komunalne naknade. U 2025. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskim normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 7.688,24 EUR, tako da izvršenje iznosi 96,10%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina obavljani su radovi na uklanjanju dvije arhitektonske barijere za osobe s invaliditetom, na Trgu slobode, te u Ulici Zrinskih i Frankopana, u Varaždinu. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 7.688,24 EUR.

1.5. Održavanje poljskih putova

Na ovom dijelu projekta - radovi na Održavanju poljskih putova izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186/01-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 02. kolovoza 2023. do 01. kolovoza 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-42 od 02. kolovoza 2023. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 20. svibnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-45 od 20. svibnja 2024. godine, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 08. listopada 2024. do 31. prosinca 2024. godine, KLASA: 406-01/22-01/18, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-46 od 08. listopada 2024. godine i 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01 siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine, KLASA: 406-01/22-01/18 , URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-47 od 31. prosinca 2025. godine. Radove je u razdoblju od 01.01.2025. – 31.12.2025. godine izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2025. god. planiran iznos od 50.000,00 EUR iz prihoda od komunalne naknade. Izvedeni su radovi na održavanju poljskih puteva u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 49.999,95 EUR, tako da izvršenje iznosi 100%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja poljskih putova obavljeno je strojno prorezivanje, planiranje i valjanje poljskih putova na području Grada Varaždina, te je za navedene radove utrošeno 618,62 m³ prirodnog šljunka, 548,37 m³ eruptivne zapune, 86

sati rada grejdera, te 82 sata rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 49.999,95 EUR.

1.6. Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova

Na ovom dijelu projekta – *Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova* - Programom i Proračunom za 2025. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 100.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade. Izvršeno je radova u vrijednosti od 52.625,02 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 52,63%.

Od ukupno planiranih sredstava za 2025. god. u iznosu od 100.000,00 EUR, za minimalnu tehničku dokumentaciju utrošeno je 52.625,02 EUR. Navedena sredstva su utrošena na:

- Izrada prometnog elaborata obnove horizontalne signalizacije na raskrižju Gospodarske i Zagrebačke ulice, u Varaždinu,
- Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste-Ulice Fortunata Pintarića, u Varaždinu,
- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste-Nove ulice u Kućanu Gornjem,
- Izrada izvedbenog projekta izgradnje nogostupa u Ulici Mirka Kolarića u Varaždinu,
- Izrada glavnog projekta izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta (ulica) na području Grada Varaždina - Pavlinska ulica,
- Izrada izvedbenog projekta izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje dijela Ulice Janka Jurkovića, u Varaždinu.

1.7. Troškovi stručnog nadzora

Na ovom dijelu projekta – *Troškovi stručnog nadzora* - Programom i Proračunom za 2025. god. za tu je namjenu planirano ukupno 40.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade. Za usluge stručnog nadzora utrošeno je 23.116,25 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 57,79%.

Od ukupno planiranih sredstava za 2025. god. u iznosu od 40.000,00 EUR, za troškove stručnog nadzora utrošeno je 23.116,25 EUR. Navedena sredstva su utrošena za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju:

- Ulice Fortunata Pintarića, u Varaždinu, u iznosu od 2.950,00 EUR,
- Ulica Grada Ravensburga, u Varaždinu, u iznosu od 3.237,50 EUR,
- Nova ulica u Kućanu Gornjem, u iznosu od 3.225,00 EUR,
- Uređenje nogostupa u Ulici Mirka Kolarića, u iznosu od 3.012,50 EUR,
- Pavlinska ulica, u Varaždinu, u iznosu od 3.293,75 EUR,
- Zagorska ulica i dio Trga Matije Gupca, u Varaždinu, u iznosu od 3.122,50 EUR,
- Pavlinska ulica-nogostup-arheološki nadzor, u iznosu od 375,00 EUR,
- Ulica Andrije Kačića Miošića-nogostup-arheološki nadzor, u iznosu od 875,00 EUR,
- Ulica Frana Kurelca, u Varaždinu, u iznosu od 3.275,00 EUR.

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je za projekt – **Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** - sveukupno Proračunom odnosno Programom za 2025. godinu planirano

3.360.000,00 EUR, izvršeno je radova u vrijednosti od 2.938.796,10 EUR, tako da sveukupno izvršenje iznosi 87,46%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina - iz prihoda od kom.naknade	760.000,00	590.433,31	77,69
- sredstva ŽUC-a	265.000,00	219.727,79	82,92
Ukupno - redovno održavanje:	1.025.000,00	810.161,10	79,04
2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina - iz prihoda od kom.naknade	840.000,00	831.872,73	99,03
- iz općih prihoda i primitaka Proračuna	980.000,00	847.270,73	86,46
- dio sredstva ŽUC-a	66.000,00	65.997,89	100,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	1.886.000,00	1.745.141,35	92,53
3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih.kom.nak.	251.000,00	250.064,19	99,63
4. Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom - iz prihoda od kom.naknade	8.000,00	7.688,24	96,10
5. Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.naknade	50.000,00	49.999,95	100,00
6. Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije - iz prihoda od kom.naknade	100.000,00	52.625,02	52,63
7. Troškovi stručnog nadzora - iz prihoda od kom. naknade	40.000,00	23.116,25	57,79
SVEUKUPNO:	3.360.000,00	2.938.796,10	87,46

2. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada, izvođeni su temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-17 od 24. ožujka 2020. godine, 5. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. lipnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186-1-05-01/2-23-38 od 31. svibnja 2023. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođitelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođitelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvođitelj.

Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada, izvođeni su u tijeku 2025. godine i temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, KLASA: 406-01/23-01/19, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-14 od 19. veljače 2024. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. ožujka 2024. do 28. veljače 2025. godine, KLASA: 406-01/23-01/19, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-15 od 28. veljače 2024. godine, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 04. prosinca 2024. do 28. veljače 2025. godine, KLASA: 406-01/23-01/19, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-16 od 04. prosinca 2024. godine, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. ožujka 2025. do 01. ožujka 2026. godine, KLASA: 406-01/23-01/19, URBROJ: 2186-1-05-01/2-25-17 od 28. veljače 2025. godine i 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri

Grada Varaždina, za razdoblje 18. srpnja 2025. do 01. ožujka 2026. godine, KLASA: 406-01/23-01/19, URBROJ: 2186-1-05-01/2-25-18 od 18. srpnja 2025. godine. Radove je izvodilo TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj.

U 2025. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2025. god. planirano je ukupno 870.000,00 EUR, utrošeno je 836.038,82 EUR, tako da izvršenje iznosi 96,10%. Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada u 2025. godini financirani su iz sredstava komunalne naknade, općih prihoda i primitaka Proračuna i iz refundacije sredstava po projektima.

U okviru redovnog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina obavljen je popravak hodnih površina u Gundulićevoj ulici, Padovčevoj ulici, na Trgu Miljenka Stančića, Kranjčevićевой ulici, Kukuljevićevoj ulici, na Kapucinskom trgu, te Trgu kralja Tomislava. Pri tome je izvršen popravak hodnih površina od kamenih ploča - granit d=3cm, d=5cm, d=6cm, d=8 cm (201,60 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamenih ploča - granit d=3cm (8,00 m²), granitne kocke (387,10 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamenih ploča-STEINZ (34,70 m²), te je izvršen je popravak hodnih površina od kamene kocke-STEINZ (98,00 m²).

U sklopu tekućeg i investicijskog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina vršeni su slijedeći radovi:

- radovi na rekonstrukciji Pavlinske ulice, pri čemu je izvršena obnova komunalnih instalacija plina, vodovoda, energetskog kabela, EKI, kao i obnova hodnih površina. Pri tome je izvršena razgradnja 799,70 m² asfaltnog dijela kolnika, te razgradnja 805,70 m² pokockanog dijela kolnika (granitna kocka). Izvršen je iskop 1.017,00 m³ materijala, ugrađeno je 694,00 m³ šljunka, izvršeno je fino planiranje i profiliranje tampona (1.369,00 m²), 58,00 m spojeva krovnih voda, izvršena je zamjena 8 kom kanalskih poklopaca, izvršena je zamjena 18 kom kapa vodovodnih ventila, izvršena je ugradnja 104,00 m kanala za linijsku odvodnju, ugrađeno je 202,00 m² granitnih rubnjaka, izvršena je ugradnja 443,00 m² WIENER kocke, izvršena je ugradnja 619,00 m² granitnih ploča d= 8 cm, te ugradnja 140,00 m² STEINZ kocke. Izvedeni su radovi na zaštiti 22,00 m EKI. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 643.537,66 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo - prihodi od kom.naknade	200.000,00	192.501,16	96,25
Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Pavlinske ulice i Ulice Andrije Kačića Miošića - iz općih prihoda i primitaka Proračuna	133.500,00	107.546,93	80,56
-refundacija sredstava po projektima	188.500,00	188.500,00	100
-komunalna naknada	348.000,00	347.490,73	99,85
SVEUKUPNO:	870.000,00	836.038,82	96,10

3. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA

Radovi su izvođeni i temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, KLASA: 406-01/23-01/21, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-12 od 20. ožujka 2024. godine, 1. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne

signalizacije, za razdoblje 01. travnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, KLASA: 406-01/23-01/21, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-14 od 29. ožujka 2024. godine i 2. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, za razdoblje 01. travnja 2025. do 31. ožujka 2026. godine, KLASA: 406-01/23-01/21, URBROJ: 2186-1-05-01/2-25-15 od 31. ožujka 2025. godine. Radove je izvodilo TD "CRTORAD SIGNALIZACIJA" d.o.o.

Za poslove održavanja horizontalne signalizacije utrošeno je 95.032,15 EUR, na poslove održavanja vertikalne signalizacije utrošeno je 169.340,61 EUR, dok je za potrebe privremene regulacije prometa utrošeno 10.620,63 EUR. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 274.993,37 EUR.

Sveukupno je na ovom dijelu projekta od ukupno planiranih sredstava od 275.000,00 EUR, utrošeno 274.993,37 EUR, odnosno izvršenje iznosi 100,00%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade i sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	183.000,00	182.999,64	100,00
- sredstva ŽUC-a	92.000,00	91.993,73	99,99
UKUPNO:	275.000,00	274.993,37	100,00

4. ZIMSKA SLUŽBA

Za troškove zimske službe, za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i za čišćenje snijega i leda sa nogostupa i pješačkih površina na području Grada Varaždina u 2025. godini planirano je ukupno 450.000,00 EUR.

Čišćenje snijega s nogostupa

Odlukom o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23), člankom 5. st. 1. točka 2. komunalna djelatnost od lokalnog značaja - čišćenje snijega s nogostupa - povjerena je kao redovna djelatnost društvu "Čistoća" d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13. Izvedbenim programom zimske službe za 2025. godinu utvrđene su površine s kojih se uklanja snijeg i led, opseg i količina radova te cijena radova za strojno i ručno čišćenje. U 2025. godini predmetna komunalna djelatnost obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama

Zakonom o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25) člankom 98. je utvrđeno da ceste, koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika bile razvrstane u javne ceste (županijske i lokalne) postaju nerazvrstane pod upravom jedinica lokalne samouprave. Temeljem navedene odredbe Zakona o cestama Grad Varaždin preuzeo je održavanje županijskih i lokalnih cesta na svome području.

Sukladno odredbi članka 107. Zakona o cestama upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Člankom 2. stavkom 1. točka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23) Grad Varaždin odredio je "čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama" kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, sukladno odredbi članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Dana 22. studenog 2024. godine, na temelju Odluke Gradskoga vijeća o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina, sklopljen je između Grada Varaždina i društva PZC - Varaždin d.d., Okvirni sporazum za uslugu obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina - zimska služba, za razdoblje od četiri godine (KLASA: 406-01/24-01/32, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-11).

30. prosinca 2024. godine dana sklopljen 1. dodatak osnovnom ugovoru (KLASA: 406-01/24-01/32, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-12) za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine, čime su poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina povjereni društvu PZC – Varaždin d.d.

Poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama koje su pod upravom Grada Varaždina utvrđeni su Planom održavanja u zimskim uvjetima i podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika, a sve radi održavanja optimalne sigurnosti prometa povezane s vremenskim uvjetima propisane člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 193. stavkom 1. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o održavanju cesta

Zimska služba na području Grada Varaždina u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

ZIMSKA SLUŽBA 2025.							
r.b.	2025.	izvođač	mjesto rada	cijena bez PDV-a	PDV (25%)	cijena s PDV-om	sveukupno s PDV-om
1.	siječanj	PZC	kolnici	52.561,12	13.140,28	65.701,40	160.802,95
		ŽUC		60.392,45	15.098,11	75.490,56	
		ČISTOĆA	nogostupi	15.688,80	3.922,20	19.610,99	
2.	veljača	PZC	kolnici	28.518,48	7.129,62	35.648,10	96.101,62
		ŽUC		33.169,41	8.292,35	41.461,76	
		ČISTOĆA	nogostupi	15.193,41	3.798,35	18.991,76	
3.	ožujak	PZC	kolnici	6.055,57	1.513,89	7.569,46	24.498,24
		ŽUC		8.424,04	2.106,01	10.530,05	
		ČISTOĆA	nogostupi	5.118,98	1.279,75	6.398,73	
4.	travanj	PZC	kolnici		0,00	0,00	0,00
		ŽUC			0,00	0,00	
		ČISTOĆA	nogostupi		0,00	0,00	
ukupno za 1 - 4		PZC	kolnici	87.135,17	21.783,79	108.918,96	281.402,81
		ŽUC		101.985,90	25.496,47	127.482,37	
		ČISTOĆA	nogostupi	36.001,19	9.000,30	45.001,48	
5.	studenj	PZC	kolnici	26.718,90	6.679,73	33.398,63	94.569,28
		ŽUC		31.721,01	7.930,25	39.651,26	
		ČISTOĆA	nogostupi	17.215,51	4.303,88	21.519,39	

6.	prosinac	PZC	kolnici	71.738,47	17.934,62	89.673,09	230.250,36
		ŽUC		85.557,70	21.389,43	106.947,13	
		ČISTOĆA	nogostupi	26.904,11	6.726,03	33.630,14	
ukupno za 5 - 6		PZC	kolnici	98.457,38	24.614,35	123.071,73	324.819,65
		ŽUC		117.278,71	29.319,68	146.598,39	
		ČISTOĆA	nogostupi	44.119,62	11.029,91	55.149,53	

SVEUKUPNO	PZC	kolnici	185.592,46	46.398,11	231.990,58	606.223,37
	ŽUC		219.264,61	54.816,15	274.080,76	
	ČISTOĆA	nogostupi	80.121,62	20.030,41	100.152,03	

omjer plaćanja	izvođač	mjesto rada	ukupna cijena s PDV-om	izvori financiranja	
				GRAD	ŽUC
	PZC - ŽUC	kolnik	506.071,34	231.990,58	274.080,76
	ČISTOĆA	nogostup	100.152,03	100.152,03	0,00
sveukupno u EUR s PDV-om:			606.223,37	332.142,61	274.080,76

izvođač	mjesto rada	Proračun 2025.	realizirano u 2025.	% izvršenja
PZC	kolnik	140.000,00	231.990,58	134,72
ŽUC		225.000,00	274.080,76	
ČISTOĆA	nogostup	85.000,00	100.152,03	
SVEUKUPNO s PDV-om:		450.000,00	606.223,37	

U 2025. godini komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2025. godini iznosi 606.223,37 EUR, a financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade a dijelom sredstvima ŽUC-a, tako da u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 450.000,00 EUR izvršenje iznosi 134,72 % iz razloga pojave dužeg razdoblja sa snježnim pokrivačem i poledicom u 12. mjesecu 2025. godine.

Rekapitulacija izvršenja:

ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Radovi zimske službe - kolnici			
- iz prihoda od komunalne naknade	140.000,00	231.990,58	165,71
- sredstva ŽUC-a	225.000,00	274.080,76	121,81
Radovi zimske službe - nogostupi			
- iz prihoda od komunalne naknade	85.000,00	100.152,03	117,83
UKUPNO:	450.000,00	606.223,37	134,72

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2025. godinu Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 926.200,00 EUR, od čega: - iz prihoda od komunalne naknade 569.200,00 EUR, iz općih prihoda i primitaka proračuna 357.000,00 EUR.

U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine utrošeno je 912.395,24 EUR, tako da izvršenje iznosi 98,51%.

Izdaci za utrošak el. energije za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacija, naročito za Advent 2025. godine - povećana potrošnja električne energije za klizalište, iznosili su 344.187,97 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 93,02%.

Izdaci za materijal za održavanje javne rasvjete iznosili su 52.752,49 EUR (Planirano iz izvora 402 (komunalna naknada) i 11 (opći prihodi i primici Proračuna)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 87,92%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete iznosili su 184.369,14 EUR (Planirano iz izvora 402 (komunalna naknada) i 11 (opći prihodi i primici Proračuna)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 95,53%.

Izdaci za uslugu investicijskog održavanja javne rasvjete iznosili su 158.369,40 EUR (Planirano iz izvora 402 (komunalna naknada) i 11 (opći prihodi i primici Proračuna)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 113,12%,

Sredstva su utrošena za:

- rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vjekoslava Rosenberg Ružića,
- rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Grada Ravensburga,
- rekonstrukcija javne rasvjete – Pavlinska ulica,
- postava ormara za radare i kamere za ulaz u pješačku zonu – Međimurska, Trg slobode,
- postava rasvjete pješačkog prijelaza – raskrižje Gustava Krkleca i Vladimira Gortana,
- rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Mirka Kolarića Starijeg,
- rekonstrukcija javne rasvjete - pothodnik Miškinina
- rekonstrukcija dijela javne rasvjete – izmještanje ormara javne rasvjete – Anina ulica,
- postava reflektorske rasvjete – Pump track – Park mladih,
- rekonstrukcija javne rasvjete – ulica Tome Blažeka,
- postava ormara za manifestacije sa polaganjem kabela – Stari grad i Kapucinski trg,
- postava ormara za javnu plastiku sa podbušivanjem i polaganjem kabela

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete – uređenje povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana iznosili su 50.900,00 EUR (Planirano iz izvora 402 (komunalna naknada)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 145,43%.

Izdaci za materijal za uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika-donacija Turističkoj zajednici iznosili su 66.000,00 EUR (Planirano iz izvora 402 (komunalna naknada)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 100,00%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu iznosili su 43.641,25 EUR (Planirano iz izvora 402 (komunalna naknada) i 11 (opći prihodi i primici Proračuna)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 87,28%.

Izdaci za uređenje obračunskih mjernih mjesta – priključci el.energije iznosili su 7.987,49 EUR (Planirano iz izvora 402 (komunalna naknada)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,84%.

Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova iznosili su 1.937,50 EUR (Planirano iz izvora 402 (komunalna naknada)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,36%. Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova na postavljanju kabela i ormara za klizalište na Kapucinskom trgu.

Izdaci za stručni nadzor kod izvođenja radova iznosili su 2.250,00 EUR (Planirano iz izvora 402 (komunalna naknada)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 100,00%. Sredstva su utrošena za stručni nadzor kod izvođenja radova na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici Grada Ravensburga.

Rekapitulacija izvršenja:

	UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
1.	Izdaci za utrošak električne energije i mrežarinu gradske javne rasvjete, 0,2313 EUR prosječno po kWh	370.000,00	344.187,97	93,02
2.	Materijal za redovno održavanje javne rasvjete kao što su: svjetiljke, driveri, LED moduli te ostali potrošni materijal (kandelaberi, kablovi i dr.)	60.000,00	52.752,49	87,92
3.	Usluga održavanja JR-nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabera, rasvjetne armature, popravak svjetiljki, temelja, kablova, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	193.000,00	184.369,14	95,53
4.	Investicijsko održavanje JR-radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	140.000,00	158.369,40	113,12
5.	Uređenje - iluminacija povodom Dana Grada, kao i Božićnih i Novogodišnjih blagdana + Materijal za uređenje Grada	101.000,00	116.900,00	115,74
6.	Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	50.000,00	43.641,25	87,28
7.	Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije	8.000,00	7.987,49	99,84
8.	Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	1.950,00	1.937,50	99,36
9.	Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	2.250,00	2.250,00	100
	SVEUKUPNO:	926.200,00	912.395,24	98,51

6. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Za projekt održavanja i revitalizacije zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2025. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 2.533.585,00 EUR, od čega dijelom iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 730.524,00 EUR, iz refundacija sredstava po projektima u iznosu od 1.124.097,00 EUR, te dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 678.964,00 EUR.

6.1. Redovno održavanje zelenih površina

U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture i Operativnom planu održavanja zelenih površina Grada Varaždina za 2025. godinu. Radovi na održavanju zelenih površina obuhvaćaju radove: održavanja travnjaka, grmlja, žive ograde, drveća, ruža, cvjetnih gredica sa sezonskim cvijećem (uključujući održavanje visećih cvjetnih posuda, cvjetnih skulptura i mobilnih drvoreda), te cvjetnih gredica sa trajnicama. Također, radovi na redovnom održavanju zelenih površina obuhvaćaju i radove na održavanju staza i parkovnih elemenata, održavanje Dravske park šume, radove odvoza i zbrinjavanja otpada sakupljenog nakon izvođenja svakodnevnih hortikulturnih radova na

javnim zelenim površinama, održavanje rotora, održavanje sustava za automatsko navodnjavanje, održavanje Parka za mlade, održavanje šume Jelačićke, košnju korovišta te ostale i interventne radove na zelenim površinama. Redovno održavanje zelenih površina prvenstveno se odnosi na uređenje Grada i prigradskih naselja, te čuvanje javnih površina i korištenje istih.

Na ovom dijelu projekta - Redovno održavanje zelenih površina, za radove u 2025. planirano je ukupno 2.106.388,00 EUR, izvedeno je radova u vrijednosti od 2.015.224,94 EUR, od čega:

- iz prihoda komunalne naknade planirano je 306.827,00 EUR, a izvedeno radova u vrijednosti od 300.036,45 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 675.464,00 EUR, a izvedeno radova u vrijednosti od 675.463,46 EUR i
- iz refundacije sredstava po projektima planirano je 1.124.097,00 EUR, a izvedeno je radova u vrijednosti od 1.039.725,03 EUR.

U odnosu na planirana sredstva, izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 95,67%.

6.2. Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2025. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 2.210,00 EUR - iz sredstava komunalne naknade, a izvedeno je radova u vrijednosti od 2.209,95 EUR, tako da izvršenje u ovom dijelu projekta iznosi 100,00%.

Izvedeni su radovi na uklanjanju tj. košnji ambrozije i uklanjanju ostalih alergeni biljaka na ukupno 9.822 m².

6.3. Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2025. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 328.918,00 EUR iz sredstava komunalne naknade, a izvršeno je radova u ukupnom iznosu od 249.202,92 EUR te izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 75,76%.

U okviru redovnog održavanja dječjih igrališta, klupa i opreme u razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine izvršeni su slijedeći radovi:

OPIS RADOVA	UKUPNO:
- Dobava i montaža urbane opreme, klupe i koševi	4.887,50
- Popravak postojećih klupa	4.597,45
- Obnova postojećih klupa	13.686,63
- Održavanje opreme postojećih dječjih igrališta, trim staze u Šumi Jelačićki te opreme parka za pse u Ulici Ratimira Hercega	68.278,51
- Investicijsko održavanje dječjih igrališta	76.287,34
- Nabava, doprema i ugradnja antitraumatskih gumenih podloga	68.987,50
- Sanacija postojećih gumenih podloga	3.881,25

- Odvoz i zbrinjavanje otpada	478,50
- Table za dječja igrališta	3.437,50
- Digitalna inventarizacija – vođenje i praćenje stanja igrala	4.680,00
UKUPNO:	249.202,18

6.4. Održavanje spomen ploča i javnih spomenika

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2025. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 10.719,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, a izvršeno je 10.718,75 EUR, tako da izvršenje iznosi 100,00%.

Izvedeni su radovi na održavanju spomen ploča i javnih spomenik na ukupno 25 lokacija na javnim površina na području Grada Varaždina.

6.5. Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2025. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 85.350,00 EUR – iz sredstava komunalne naknade, a izvršeno je radova u iznosu od 65.315,35 EUR, tako da izvršenje iznosi 76,53%.

Izvršeni su radovi koji obuhvaćaju sanaciju sportskih igrališta i održavanje opreme na postojećim terenima na području Grada Varaždina. U sklopu radova provedeni su popravci sprava, konstrukcija, ploča i zaštitnih ograda, zamjena mreža, uklanjanje i zbrinjavanje dotrajalih betonskih stolova za stolni tenis te postavljanje novih, kao i kontinuirana provjera ispravnosti i sigurnosti na sportskim igralištima na području Grada Varaždina. Također je ugrađena lijevana gumena podloga na sportskom igralištu u Pakračkoj ulici.

Sveukupno - na projektu **Održavanje i revitalizacija zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja**, u 2025. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 2.342.671,91 EUR, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 2.533.585,00 EUR, izvršenje iznosi 92,46%.

Rekapitulacija izvršenja:

	UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
	Rashodi:			
1.	Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina			
1.1.	Održavanje travnjaka	815.715,00	826.572,25	101,33
1.2.	Održavanje korovišta	71.353,00	71.350,20	100,00
1.3.	Obnova, održavanje i njega drveća	460.148,00	365.676,49	79,47
1.4.	Obnova, održavanje i njega ukrasnog grmlja	85.518,00	86.518,44	101,17
1.5.	Obnova, održavanje i njega žive ograde	29.995,00	29.992,50	99,99
1.6.	Obnova, održavanje i njega ruža	24.247,00	26.637,50	109,86
1.7.	Obnova i održavanje cvjetnih površina	177.833,00	180.954,21	101,76
1.8.	Održavanje rotora	54.563,00	54.062,68	99,08
1.9.	Održavanje parkova i trgova	154.692,00	154.691,55	100,00
1.10.	Održavanje sustava za navodnjavanje	19.800,00	19.800,00	100,00
1.11.	Održavanje staza	60.610,00	53.609,13	88,45
1.12.	Ostali radovi -sanacija drveća, živice i dr.	28.259,00	26.120,00	92,43
1.13.	Odvoz i zbrinjavanja otpada	123.655,00	119.240,00	96,43
	Ukupno – 1:	2.106.388,00	2.015.224,94	95,67
2.	Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergeni biljaka	2.210,00	2.209,95	100,00

3.	Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme	328.918,00	249.202,92	76,58
4.	Održavanje spomen ploča i javnih spomenika	10.719,00	10.718,75	100,00
5.	Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)	85.350,00	65.315,35	76,53
	UKUPNO – rashodi:	2.533.585,00	2.342.671,91	92,46
	Prihodi:			
-	sredstva komunalne naknade	730.524,00	627.483,42	85,89
-	opći prihodi i primici proračuna	678.964,00	675.463,46	99,48
-	refundacija sredstava po projektima	1.124.097,00	1.039.725,03	92,49
	UKUPNO - prihodi:	2.533.585,00	2.342.671,91	92,46

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju čistoće javnih površina u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.116.403,00 EUR od čega:

- 1.003.000,00 EUR iz sredstava komunalne naknade, a utrošeno je 994.551,41 EUR
- iz refundacije sredstava po projektima planirano je 113.403,00 EUR a utrošeno je 112.561,83 EUR

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom projektu u iznosu od 1.107.113,24 EUR, a u odnosu na planirano, iznosi 99,17%.

1. Redovno održavanje čistoće javnih površina

Komunalnu djelatnost održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno – prometnih površina, Grad Varaždin povjerio je TD Čistoća d.o.o. Varaždin temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i Odluke o komunalnim djelatnostima (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23).

Godišnjim Programom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno-prometnih površina na području Grada Varaždina za 2025. godinu utvrđene su zone i opseg radova.

Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove svakodnevnog ručnog i strojnog čišćenja javno – prometnih površina, čišćenje otpada i taloga iz rigola, uređenja rubova travnjaka, čišćenja javnih parkirališnih prostora na kojima se ne provodi naplata, dobave, postave i održavanja košarica za odlaganje otpada, pranja javnih površina, kao i ostale nespomenute radove. Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama ovisno o učestalosti svakodnevnog obavljanja komunalnih poslova.

Tijekom 2025. godine, od ukupno planiranih sredstava za čišćenje javnih površina od 1.030.653,00 EUR, izvršeni su radovi na čišćenju javno-prometnih površina Grada Varaždina u vrijednosti od 1.013.010,27 EUR, tako da izvršenje iznosi 98,29%.

2. Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

Unutar Programa održavanja čistoće javnih površina, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, uvrštene su i aktivnosti uklanjanja odbačenog otpada. Kada je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu Grad Varaždin provodi mjere za njegovo uklanjanje sukladno zakonskim obvezama. Radovi na uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciji lokacije onečišćene otpadom provode se na način da se sav otpad predaje osobama ovlaštenim za gospodarenje tom vrstom otpada.

Proračunom Grada Varaždina za 2025. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada planirano je 85.750,00 EUR, izvršeni su radovi u iznosu od 94.102,97 EUR, tako da izvršenje iznosi 109,74 %.

Rekapitulacija izvršenja:

	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
	Rashodi:			
	I/ Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	151.504,24	154.815,36	102,19
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina Ia gradske zone - rigola	95.796,00	88.427,09	92,31
3.	Ručno čišćenje Ia gradske zone - nogostup	85.810,00	97.257,29	113,34
4.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čistilicama: - SCHMIDT SK 650	116.028,04	151.735,43	130,77
5.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čistilicama: - SCHMIDT CLEANGO	132.758,00	160.887,68	121,19
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola gradskih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - gradska	25.550,00	51.171,30	200,28
7.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola magistralnih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - magistralna	10.373,54	18.562,61	178,94
8.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole gradskih prometnica	19.828,50	32.934,07	166,09
9.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole magistralnih prometnica	4.308,02	7.804,46	181,16
10.	Uređenje i čišćenje rubova travnjaka uz javno-prometne površine - pločnici	6.072,00	17.589,93	289,69
11.	Čišćenje parkirališnog prostora	3.624,66	12.470,34	344,04
12.	Dobava i postava, te održavanje košarica za smeće	3.000,00	0,00	0,00
13.	Odvoz sanduka s otpadom	73.500,00	48.194,99	65,57
14.	Zbrinjavanje otpada sa prometnica (čistilice, rigole)	250.000,00	72.832,50	29,13
15.	Dodatni radovi	52.500,00	98.326,54	187,29
	Ukupno I/:	1.030.653,00	1.013.010,27	98,29
	II/ Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš			
1.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš (građevinski, glomazni)	85.750,00	94.102,97	109,74
	Ukupno II/:	85.750,00	94.102,97	109,74
	UKUPNO – rashodi:	1.116.403,00	1.107.113,24	99,17
	Prihodi:			
-	komunalna naknada	1.003.000,00	994.551,41	99,16
-	refundacija sredstava po projektima	113.403,00	112.561,83	99,26
	UKUPNO – prihodi:	1.116.403,00	1.107.113,24	99,17

8. ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta, Programom/Proračunom za 2025. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.519.562,00 EUR, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 869.064,00 EUR
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 49.822,00 EUR, i
- iz sredstava naknade za korištenje grobnih mjesta planirano je 600.676,00 EUR.

U 2025. godini obavljeni su slijedeći radovi na redovnom održavanju groblja: Izvršene su aktivnosti na redovnom održavanju gradskih groblja - radovi na održavanju zelenih površina groblja, održavanju putova i staza, zbrinjavanju otpada sa groblja, redarska služba, administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja kao i održavanje građevina, sistema za navodnjavanje te drugi režijski troškovi, kao i troškovi prijevoza pokojnika.

Rekapitulacija izvršenja - rashodi:

R. br	ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	PRORAČUN - PROGRAM 2025.					
		PLANIRAN O - PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRAN O - PROGRAM	IZVRŠENO - program	% izvršenja Program
1	Održavanje zelenih pov. groblja	488.207,00	464.333,60	95,11	558.207,00	517.546,10	92,72
2	Održavanje putova i staza	0,00	0,00	0,00	182.708,00	186.154,63	101,89
3	Redarska služba	0,00	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00	100,00
4	Administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	73.668,00	60.936,20	82,72
5	Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	419.389,00	422.149,35	100,66	470.389,00	470.258,70	99,97
6	Održavanje građevina, sistema za navodnjavanje, te drugi režijski troškovi	0,00	0,00	0,00	70.000,00	26.771,58	38,24
7	Održavanje grobova i grobnica značajnih osoba grada Varaždina	7.970,00	7.968,75	99,98	7.970,00	7.968,75	99,98
8	Prijevoz pokojnika	3.320,00	1.504,30	45,31	3.320,00	1.504,30	45,31
	UKUPNO:	918.886,00	895.956,00	97,50	1.519.562,00	1.424.440,26	93,74

Rekapitulacija izvršenja - prihodi:

ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
- prihod od komunalne naknade	869.064,00	867.656,10	99,84
- opći prihodi i primici proračuna	49.822,00	28.299,90	56,80
UKUPNO - prihodi proračuna:	918.886,00	895.956,00	97,50
ostali prihodi:			
- naknada za korištenje grobnih mjesta	600.676,00	528.484,26	87,98
SVEUKUPNO prihodi:	1.519.562,00	1.424.440,26	93,74

Sveukupno je na projektu - REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA, od Programom planiranih 1.519.562,00 EUR izvedeno radova u vrijednosti od 1.424.440,26 EUR, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 93,74%, dok je izvršenje u dijelu koji se financira iz proračuna 97,50%.

9. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2025. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR, a utrošeno je 134.983,27 EUR.

Obavljene su aktivnosti na održavanju prepumpne stanice u Koprivničkoj ul., čišćenje cestovnih slivnika i kanalice, po potrebi su zamijenjeni lijevano željezni poklopci sa revizionih okana za laki promet i poklopci za teški promet i sanirani postojeći cestovni slivnici.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATM. VODA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	134.983,27	99,99
UKUPNO - rashodi:	135.000,00	134.983,27	99,99
Prihodi:			

- komunalna naknada	135.000,00	134.983,27	99,99
UKUPNO – prihodi:	135.000,00	134.983,27	99,99

10. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Proračunom je za 2025. godinu za troškove održavanja fontana (za ukupno 18 slavina i 2 fontane na području Grada) planirano ukupno 69.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade, a utrošeno je ukupno 44.880,00 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
300010-01 - Troškovi el.energije	14.000,00	11.314,76	80,82
300010-02 - Troškovi vode	13.000,00	4.536,24	34,89
300010-03 - Održavanje fontana	42.000,00	29.029,00	69,12
UKUPNO – rashodi:	69.000,00	44.880,00	65,04
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	69.000,00	44.880,00	65,04
UKUPNO - prihodi:	69.000,00	44.880,00	65,04

11. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2025. godini za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 26.500,00 EUR, dijelom iz prihoda komunalne naknade a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Na ovom projektu se planiraju izdaci za aktivnosti na izvanrednim - nepredviđenim intervencijama u Gradu na području održavanja komunalne infrastrukture, a odnose se na npr. naknade hrvatskim braniteljima za plaćanje priključenja na komunalnu infrastrukturu, plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade (građani), oslobađanje od plaćanja dijela komunalne naknade, tj. umanjeње komunalne naknade za najviše do 50% na određeni vremenski rok (1-3 godine) određenim gospodarskim subjektima - u cilju poticanja razvoja gospodarstva, kao i ostali poslovi koji se unaprijed ne mogu predvidjeti a nisu obuhvaćeni ovim Programom ili drugim Programima u okviru djelatnosti ovog Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, a temeljeni su na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonskim aktima iz djelokruga rada ovog Upravnog odjela.

Rekapitulacija izvršenja:

OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
<i>IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE</i>			
- naknade iz pror.-oslobađanje od plaćanja komunalne naknade - građani	2.650,00	544,20	20,54
" " - plaćanje nak.za kor.grob.mjesta za poginule hrv.branitelje	6.000,00	4.793,29	79,89
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	138,75	1,39
- komunalne usluge	4.000,00	0,00	0
- intelektualne usluge	3.000,00	0,00	0
- ostali nepredviđeni rashodi	850,00	0,00	0
UKUPNO - rashodi:	26.500,00	5.476,24	20,67

Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	2.650,00	544,20	20,54
- komunalna naknada	23.850,00	4.932,04	20,68
UKUPNO – prihodi:	26.500,00	5.476,24	20,67

12. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2025. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 168.562,00 EUR, iz prihoda od komunalne naknade, a utrošeno je ukupno 118.927,33 EUR.

Temeljem Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i društva Parkovi d.o.o. (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) od 17. studenog 2021. godine i Odluke o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/21), društvu Parkovi d.o.o. povjereni su poslovi upravljanja i korištenja nekretnine aerodroma u Podravskoj ulici 10, u Varaždinu. Prema članku 4. Ugovora (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) veliki popravci odnosno radovi na ili u nekretninama aerodroma financiraju se iz proračuna Grada. Također člankom 5. istog Ugovora propisano je da izvor sredstva za tekuće održavanje nekretnina može biti Gradski proračun.

U 2025. godini na dijelu projekta - *Održavanje aerodroma Varaždin*, obavljani su radovi košnje travnatih površina i čišćenja svih asfaltiranih površina, tekuće i investicijsko održavanje infrastrukture (objekta), obnova horizontalne signalizacije, sanacija kliznih vrata hangara te opremanje prostora zgrade aerodroma.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina	73.762,00	73.762,50	100,00
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.675,00	36.089,83	41,64
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875,00	825,00	44,00
- sanacija kliznih vrata aerodroma	6.250,00	8.250,00	132,00
UKUPNO - rashodi:	168.562,00	118.927,33	70,55
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	168.562,00	118.927,33	70,55
UKUPNO – prihodi:	168.562,00	118.927,33	70,55

13. PARTICIPATIVNI PRORAČUN - MALE KOMUNALNE AKCIJE

U svrhu sudjelovanja građana u 2025. godini, Grad Varaždin je planirao male komunalne akcije koje se rade na temelju prijedloga građana, za koje aktivnosti je planirano 41.400,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka, a utrošeno je 2.640,00 EUR (za proizvodnju medijskog sadržaja – Pop Up Susedi – Udruga mladih Varaždinski Underground klub).

Rekapitulacija izvršenja:

PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0
- komunalne usluge	8.400,00	0,00	0
- intelektualne usluge	10.000,00	0,00	0
- usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	2.640,00	6,38

UKUPNO - rashodi:	41.400,00	2.640,00	6,38
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	41.400,00	2.640,00	6,38
UKUPNO – prihodi:	41.400,00	2.640,00	6,38

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je sveukupno **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2025. godini** u odnosu na planirano izvršen 93,55%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna izvršenje u 2025. godini iznosi 93,85%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. godini

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM 2025.					
		PLANIRANO PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršen ja Prorač un	PLANIRANO PROGRAM	UKUPNO IZVRŠENO PROGRAM	% izvršenja Progra m
	Rashodi:						
1.	Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.360.000,00	2.938.796,10	87,46	3.360.000,00	2.938.796,10	87,46
2.	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	870.000,00	836.038,82	96,10	870.000,00	836.038,82	96,10
3.	Održavanje horizont.i vertikalne prometne signalizacije	275.000,00	274.993,37	100	275.000,00	274.993,37	100
4.	Zimska služba	450.000,00	606.223,37	134,72	450.000,00	606.223,37	134,72
5.	Održavanje javne rasvjete	926.200,00	912.395,24	98,51	926.200,00	912.395,24	98,51
6.	Održavanje zelenih površina	2.533.585,00	2.342.671,91	92,46	2.533.585,00	2.342.671,91	92,46
7.	Uređenje i održavanje gradskih groblja	918.886,00	895.956,00	97,50	1.519.562,00	1.424.440,26	93,74
8.	Održavanje čistoće javnih površina	1.116.403,00	1.107.113,24	99,17	1.116.403,00	1.107.113,24	99,17
9.	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	134.983,27	99,99	135.000,00	134.983,27	99,99
10.	Održavanje gradskih fontana	69.000,00	44.880,00	65,04	69.000,00	44.880,00	65,04
11.	Ostale aktivnosti na održavanju	26.500,00	5.476,24	20,67	26.500,00	5.476,24	20,67
12.	Održavanje aerodroma Varaždin	168.562,00	118.927,33	70,55	168.562,00	118.927,33	70,55
13.	Participativni proračun – male komunalne akcije	41.400,00	2.640,00	6,38	41.400,00	2.640,00	6,38
	SVEUKUPNO - rashodi :	10.890.536,00	10.221.094,89	93,85	11.491.212,00	10.749.579,15	93,55
	Prihodi:						
-	komunalna naknada	6.573.200,00	6.230.766,11	94,79	6.573.200,00	6.230.766,11	94,79
-	opći prihodi i primici proračuna	2.243.336,00	1.997.741,75	89,05	2.243.336,00	1.997.741,75	89,05
-	refundacija sredstava po projektima	1.426.000,00	1.340.786,86	94,02	1.426.000,00	1.340.786,86	94,02

-	sredstva ŽUC-a	648.000,00	651.800,17	100,59	648.000,00	651.800,17	100,59
-	naknada za korištenje grobnih mjesta	0,00	0,00		600.676,00	528.484,26	87,98
	SVEUKUPNO - prihodi:	10.890.536,00	10.221.094,89	93,85	11.491.212,00	10.749.579,15	93,55

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

**Službenica ovlaštena za privremeno
obavljanje poslova pročelnice**

mr.sc. Martina Cesar-Kelemen

KLASA: 400-03/26-01/3
URBROJ: 2186-1-05-02/12-26-1
Varaždin, 21. svibanj 2026.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2025. godinu

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) i članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 21. svibanj 2026.

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
dr.sc. Neven Bosilj